ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE COBRO FINAL # 2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DESANTIAGO DE CALI SEGÚN B.P.26002548, ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LAINVITACIÓN, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.0490 de 2024	PLAZO INICIAL:	2.5 MESES	F. SUSPENSION 1	N/A
CONTRATISTA	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	FECHA INICIACION:	3/04/2024	F. REANUDACION 1	N/A
VALOR CONTRATO	$ 95.967.788	FECHA TERMINACION	16/06/2024	FECHA REANUDACION	N/A
VALOR ADICION	$ 25.049.500	PRORROGA 1	POR TREINTA (30) DIAS HASTA EL 16 DE JULIO	FECHA FINAL. REAL	16/07/2024
VALOR ACTUALIZADO	$ 121.017.288	PRORROGA 2	N/A		
SUPERVISOR	ANDRES CAMILO CERVINO TORO	CONTRATO INTERV. No.	N/A	**FECHA DEL ACTA**	16/07/2024

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				ACUM ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. items	Codigo	Descripcion	Und	Cant,	Vr Unitario	Valor Total	obra de menos	Valor (-)	Obra de Mas	Valor (+)	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
1		Escenario Deportivo y Recreativo Alfonso López - ESTUDIOS DE SUELOS CON: DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA PISTA DE PATINAJE. CON PARAMETROS DE DISEÑO PARA CIMENTACION DE GRADERIA PREFABRICADA METALICA MODULOS DE 6M X 1.6M	UND	1	$ 5.790.800,00	$ 5.790.800,00					1	$ 5.790.800,00		$ -	1	$ 5.790.800,00
2		La Gran Colombia - ESTUDIOS DE SUELOS PARA REVISION Y/O REHABILITACION DE ESTRUCTURA CANCHA SINTETICA	UND	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00					1	$ 2.500.000,00		$ -	1	$ 2.500.000,00
3		PARQUE RECREATIVO CALIPSO III - ESTUDIOS DE SUELOS PARA REVISION Y/O REHABILITACION DE ESTRUCTURA CANCHA SINTETICA	UND	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00					1	$ 2.500.000,00		$ -	1	$ 2.500.000,00
4		PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL BARRIO GUABITO - ESTUDIOS DE SUELOS CON: PARAMETROS DE DISEÑOS PARA LA PANTALLA DE PROTECCION DE ALTURA ENTRE 4 - 5M. CON PARAMETROS DE DISEÑO PARA PLACAS DE BIOSALUDABLES Y ANDENES, RECOMENDACIÓN DE MANEJO DE RAICES DE ARBOLES	UND	1	$ 3.043.900,00	$ 3.043.900,00					1	$ 3.043.900,00		$ -	1	$ 3.043.900,00
5		UNIDAD RECREATIVA INVICALI DESEPAZ - ESTUDIOS DE SUELOS PARA REVISION Y/O REHABILITACION DE ESTRUCTURA CANCHA SINTETICA	UND	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00					1	$ 2.500.000,00		$ -	1	$ 2.500.000,00
6		PARQUE RECREATIVO SAN BENITO - ESTUDIOS DE SUELOS PARA REVISION Y/O REHABILITACION DE ESTRUCTURA CANCHA SINTETICA	UND	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00					1	$ 2.500.000,00		$ -	1	$ 2.500.000,00
7		Parque Recreativo Barrio Caldas - ESTUDIOS DE SUELOS CON DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA LOSAS BIOSALUDABLES Y ANDENES, RECOMENDACIÓN DE MANEJO DE RAICES DE ARBOLES	UND	1	$ 2.821.200,00	$ 2.821.200,00					1	$ 2.821.200,00		$ -	1	$ 2.821.200,00
8		Parque Recreativo Santa Barbara - ESTUDIOS DE SUELOS CON: PARAMETROS DE DISEÑO PARA LOSAS DE BIOSALUDABLES Y RECOMENDACIÓN DE MANEJO DE RAICES DE ARBOLES	UND	1	$ 2.821.200,00	$ 2.821.200,00					1	$ 2.821.200,00		$ -	1	$ 2.821.200,00
9		Escenario Deportivo los Lagos - ESTUDIOS DE SUELOS CON PARAMETROS DE DISEÑO DE: PAVIMENTOS PARA LOSAS JUEGOS INFANTILES Y ANDENES, RECOMENDACIÓN DE MANEJO DE RAICES DE ARBOLES Y PANTALLA DE PROTECCION	UND	1	$ 2.821.200,00	$ 2.821.200,00					1	$ 2.821.200,00		$ -	1	$ 2.821.200,00
10		Parque Recreativo La Flora - ESTUDIOS DE SUELOS CON: DISEÑO DE PAVIMENTOS PISTA TROTE, CON PARAMETROS DE DISEÑO PARA ANDENES, Y LOSAS DE ESTACIONES CALISTENIA	UND	1	$ 3.081.000,00	$ 3.081.000,00					1	$ 3.081.000,00		$ -	1	$ 3.081.000,00
11		Parque Recreativo Santa Elena - ESTUDIOS DE SUELOS CON: DISEÑO DE PAVIMENTOS CANCHA Y ANDENES, RECOMENDACIÓN DE MANEJO DE RAICES DE ARBOLES. CON PARAMETROS DE DISEÑO DE PANTALLAS DE PROTECCION ALTURA 4 - 5M	UND	1	$ 3.712.000,00	$ 3.712.000,00					1	$ 3.712.000,00		$ -	1	$ 3.712.000,00
12		Parque Recreativo La Independencia - ESTUDIOS DE SUELOS PARA REHABILITACION DE PAVIMENTO ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE	UND	1	$ 2.761.800,00	$ 2.761.800,00					1	$ 2.761.800,00		$ -	1	$ 2.761.800,00
13		POLIDEPORTIVO CONQUISTADORES - ESTUDIOS DE SUELOS CON PARAMETROS DE DISEÑOS PARA LA PANTALLA DE PROTECCION.	UND	1	$ 2.865.700,00	$ 2.865.700,00					1	$ 2.865.700,00		$ -	1	$ 2.865.700,00
14		Parque Recreativo y Deportivo Saavedra Galindo - Los Gatos -ESTUDIOS DE SUELOS CON DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA LOSAS BIOSALUDABLES Y CERRAMIENTOS, RECOMENDACIÓN DE MANEJO DE RAICES DE ARBOLES	UND	1	$ 3.155.200,00	$ 3.155.200,00					1	$ 3.155.200,00		$ -	1	$ 3.155.200,00

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE COBRO FINAL # 2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DESANTIAGO DE CALI SEGÚN B.P.26002548, ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LAINVITACIÓN, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.0490 de 2024	PLAZO INICIAL:	2.5 MESES	F. SUSPENSION 1	N/A
CONTRATISTA	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	FECHA INICIACION:	3/04/2024	F. REANUDACION 1	N/A
VALOR CONTRATO	$ 95.967.788	FECHA TERMINACION	16/06/2024	FECHA REANUDACION	N/A
VALOR ADICION	$ 25.049.500	PRORROGA 1	POR TREINTA (30) DIAS HASTA EL 16 DE JULIO	FECHA FINAL. REAL	16/07/2024
VALOR ACTUALIZADO	$ 121.017.288	PRORROGA 2	N/A		
SUPERVISOR	ANDRES CAMILO CERVINO TORO	CONTRATO INTERV. No.	N/A	**FECHA DEL ACTA**	16/07/2024

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				ACUM ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. items	Codigo	Descripcion	Und	Cant,	Vr Unitario	Valor Total	obra de menos	Valor (-)	Obra de Mas	Valor (+)	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
15		Parque Recreativo Infantil Villa Colombia - ESTUDIOS DE SUELOS CON DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA LOSAS JUEGOS INFANTILES RECOMENDACIÓN DE MANEJO DE RAICES DE ARBOLES	UND	1	$ 2.821.200,00	$ 2.821.200,00					1	$ 2.821.200,00		$ -	1	$ 2.821.200,00
16		Parque Recreativo Aguablanca - ESTUDIOS DE SUELOS CON DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA LOSAS JUEGOS INFANTILES RECOMENDACIÓN DE MANEJO DE RAICES DE ARBOLES	UND	1	$ 2.821.200,00	$ 2.821.200,00					1	$ 2.821.200,00		$ -	1	$ 2.821.200,00
17		Calibella - ESTUDIOS DE SUELOS CON: PARAMETROS DE DISEÑOS PARA CERRAMIENTOS DE ALTURA 2M. CON PARAMETROS DE DISEÑO PARA ANDENES. CON PARAMETROS DE DISEÑO PARA MURO CONTENCION Y/O MANEJO DE TALUD	UND	1	$ 3.229.500,00	$ 3.229.500,00					1	$ 3.229.500,00		$ -	1	$ 3.229.500,00
18		Parque Recreativo Conjunto Aldeas - ESTUDIOS DE SUELOS CON: DISEÑO DE PAVIMENTOS PLACA CENTRAL 121 M2, ANDENES Y RAMPAS. CON PARAMETROS DE DISEÑO DE MURO DE CONTENCION Y/ MANEJOS DE TALUD. CON PARAMETROS DE DISEÑO DE GRADERIAS EN CONCRETO. CON PARAMETROS DE DISEÑO DE CERRAMIENTO. ALTURA 2M	UND	1	$ 5.196.800,00	$ 5.196.800,00					1	$ 5.196.800,00		$ -	1	$ 5.196.800,00
19		Polideporivo Vipasa - ESTUDIOS DE SUELOS CON: PARAMETROS DE DISEÑO PARA PLACA DE ACCESIBILIDAD Y RAMPA PEATONAL. CON PARAMETROS DE DISEÑO PARA MURO CONTENCION. CON DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA PLACA DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR	UND	1	$ 3.583.200,00	$ 3.583.200,00					1	$ 3.583.200,00		$ -	1	$ 3.583.200,00
20		Centro Recreativo Ciudad los Alamos - ESTUDIOS DE SUELOS CON: PARAMETROS DE DISEÑO PARA CIMENTACION DE ESTRUCTURA DE UN PISO EN MAMPOSTERIA USO BATERIAS SANITARIAS (ESTRUCTURA EXISTENTE) CON PARAMETROS DE DISEÑO ANDENES.	UND	1	$ 3.266.600,00	$ 3.266.600,00					1	$ 3.266.600,00		$ -	1	$ 3.266.600,00
21		Polideportivo Pasoancho - ESTUDIOS DE SUELOS CON: PARAMETRO DE DISEÑO PARA ANDENES DE CIRCULACION Y RAMPAS CON PARAMETROS DE DISEÑO PARA CIMENTACION DE ESTRUCTURA DE UN PISO EN MAMPOSTERIA USO BATERIAS SANITARIAS (ESTRUCTURA EXISTENTE)	UND	1	$ 3.229.500,00	$ 3.229.500,00					1	$ 3.229.500,00		$ -	1	$ 3.229.500,00
22		Polideportivo Panamericano - ESTUDIOS DE SUELOS CON: PARAMETRO DE DISEÑO PARA ANDENES DE CIRCULACION Y RAMPAS. CON PARAMETROS DE DISEÑO PARA CIMENTACION DE ESTRUCTURA DE UN PISO EN MAMPOSTERIA USO BATERIAS SANITARIAS (ESTRUCTURA EXISTENTE)	UND	1	$ 3.229.500,00	$ 3.229.500,00					1	$ 3.229.500,00		$ -	1	$ 3.229.500,00
23		Polideportivo El Guabal - ESTUDIOS DE SUELOS CON: PARAMETRO DE DISEÑO PARA ANDENES DE CIRCULACION Y RAMPAS. CON PARAMETROS DE DISEÑO PARA CIMENTACION DE ESTRUCTURA DE UN PISO EN MAMPOSTERIA USO BATERIAS SANITARIAS (ESTRUCTURA EXISTENTE).	UND	1	$ 3.266.600,00	$ 3.266.600,00						$ -	1	$ 3.266.600,00	1	$ 3.266.600,00
24		Unidad Deportiva Jaime Aparicio - ESTUDIOS DE SUELOS CON: DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA PLACAS DE CANCHA DE PADEL Y SQUASH. ESTUDIO DE SUELO DE ACUERDO A LA NORMA NSR10 PARA EDIFICACIONES	UND	1	$ 3.860.500,00	$ 3.860.500,00						$ -	1	$ 3.860.500,00	1	$ 3.860.500,00
25		Unidad Deportiva Jaime Aparicio - ESTUDIO DE SUELOS CON PARÁMETROS PARA LA CIMENTACIÓN DE UN MEZANINE EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA AMPLIACION DE ARICHIVO (ESTANTERIA) DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	UND	1	$ 3.266.600,00	$ 3.266.600,00						$ -	0	$ -	0	$ -
26		Parque Deportivo y Recreativo Ulpiano Lloreda - ESTUDIO DE SUELOS CON PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO PARA CANCHA MULTIPLE Y CANCHA SINTETICA	UND			$ -			1	$ 2.700.000,00			1	$ 2.700.000,00	1	$ 2.700.000,00

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE COBRO FINAL # 2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DESANTIAGO DE CALI SEGÚN B.P.26002548, ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LAINVITACIÓN, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.0490 de 2024	PLAZO INICIAL:	2.5 MESES	F. SUSPENSION 1	N/A
CONTRATISTA	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	FECHA INICIACION:	3/04/2024	F. REANUDACION 1	N/A
VALOR CONTRATO	$ 95.967.788	FECHA TERMINACION	16/06/2024	FECHA REANUDACION	N/A
VALOR ADICION	$ 25.049.500	PRORROGA 1	POR TREINTA (30) DIAS HASTA EL 16 DE JULIO	FECHA FINAL. REAL	16/07/2024
VALOR ACTUALIZADO	$ 121.017.288	PRORROGA 2	N/A		
SUPERVISOR	ANDRES CAMILO CERVINO TORO	CONTRATO INTERV. No.	N/A	**FECHA DEL ACTA**	16/07/2024

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				ACUM ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. items	Codigo	Descripcion	Und	Cant,	Vr Unitario	Valor Total	obra de menos	Valor (-)	Obra de Mas	Valor (+)	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
27		Parque Recreativo Barrio Obrero - ESTUDIO DE SUELOS CON PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO PARA CANCHA MULTIPLE	UND			$ -			1	$ 2.700.000,00			1	$ 2.700.000,00	1	$ 2.700.000,00
28		Polideportivo Deportivo y Recreativo Asturias - ESTUDIO DE SUELOS CON PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO PARA CANCHA MULTIPLE	UND			$ -			1	$ 2.700.000,00			1	$ 2.700.000,00	1	$ 2.700.000,00
29		Parque Pampalinda - ESTUDIO DE SUELOS CON PARÁMETROS PARA TRIAL DE RAQUETAS, DISEÑO DE PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO PARA CANCHAS DEPORTIVAS, DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA MUROS DE CERRAMIENTO	UND			$ -			1	$ 3.700.000,00			1	$ 3.700.000,00	1	$ 3.700.000,00
30		Barrio San Joaquín - ESTUDIO DE SUELOS CON PARÁMETROS PARA BOWL Y PUMP TRACK-DISEÑO DE PLACAS DE CONCRETO PARA SKATE PARK	UND			$ -			1	$ 4.250.000,00			1	$ 4.250.000,00	1	$ 4.250.000,00
31		Unidad Deportiva Jaime Aparicio - ESTUDIO DE SUELOS CON PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO PARQUEADERO DE SOFTBALL	UND			$ -			1	$ 2.500.000,00			1	$ 2.500.000,00	1	$ 2.500.000,00
32		Unidad Deportiva Jaime Aparicio - ESTUDIO DE SUELOS CON PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO PARQUEADERO SOBRE LA CALLE 9NA	UND			$ -			1	$ 2.500.000,00	0	$ -	1	$ 2.500.000,00	1	$ 2.500.000,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE COBRO FINAL # 2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DESANTIAGO DE CALI SEGÚN B.P.26002548, ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LAINVITACIÓN, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.0490 de 2024	PLAZO INICIAL:	2.5 MESES	F. SUSPENSION 1	N/A
CONTRATISTA	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	FECHA INICIACION:	3/04/2024	F. REANUDACION 1	N/A
VALOR CONTRATO	$ 95.967.788	FECHA TERMINACION	16/06/2024	FECHA REANUDACION	N/A
VALOR ADICION	$ 25.049.500	PRORROGA 1	POR TREINTA (30) DIAS HASTA EL 16 DE JULIO	FECHA FINAL. REAL	16/07/2024
VALOR ACTUALIZADO	$ 121.017.288	PRORROGA 2	N/A		
SUPERVISOR	ANDRES CAMILO CERVINO TORO	CONTRATO INTERV. No.	N/A	**FECHA DEL ACTA**	16/07/2024

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				ACUM ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. items	Codigo	Descripcion	Und	Cant,	Vr Unitario	Valor Total	obra de menos	Valor (-)	Obra de Mas	Valor (+)	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
	COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 80.645.200**				**$ 21.050.000**		**$ 70.251.500**		**$ 28.177.100**		**$ 98.428.600**	
	IVA		**19,00%**		$ 15.322.588				$ 3.999.500		$ 13.347.785		$ 5.353.649		$ 18.701.434	
	VALOR TOTAL				**$ 95.967.788**				**$ 25.049.500**		**$ 83.599.285**		**$ 33.530.749**		**$ 117.130.034**	

BALANCE ECONOMICO	%	Valor
Valor contratado	100%	$ 95.967.788,00
Valor actualizado	100%	$ 121.017.288,00
Valor ejecutado presente acta	28%	$ 33.530.749,00
Valor ejecutado acumulado hasta esta acta:	97%	$ 117.130.034,00
Saldo a favor de la entidad:	3%	$ 3.887.254,00
Valor pendiente por ejecutar del contrato:	3%	$ 3.887.254,00

ESTADO DEL ACTA PARCIAL 1	
Valor contratado	$ 95.967.788,00
Valor adicion:	$ 25.049.500,00
Valor total:	$ 121.017.288,00
Valor acta a pagar:	$ 117.130.034,00
% ejecutado presente acta	97%
Valor 'Saldo por ejecutar	$ 3.887.254,00
% saldo por ejecutar	3%

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS): TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MILSETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME PARCIAL No. 2 DEL CONTRATISTA.

Firma
Nombre: Andres Camilo Cervino Toro
Supervisor
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Veronica Polanco Arce
Firma
Nombre: Veronica Polanco Arce
Apoyo Supervisiòn
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Victor H Zambrano P.
Firma
Nombre: Victor Hugo Zambrano Paz
Representante Legal
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Contratista