Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GO-1140-230,37-002 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	8	
FECHA DEL ACTA	04/09/2024	
No. DE CONTRATO Y FECHA	138 - 22/06/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 1	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO CIVING
	C.C./NIT	901719756
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	GABRIEL ACUÑA LLANES
	C.C./NIT	13847467
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	63337510
INTERVENTOR	NOMBRE:	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
	C.C./NIT:	900602753
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.122.746.611,00	
VALOR ADICIONADO	$ 625.530.254,70	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	3277, 515
	FECHA:	22/03/2023, 26/01/2024
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	2800, 3795, 5301
	FECHA:	10/04/2024, 28/05/2024, 26/07/2024
RP	NÚMERO:	7917, 305
	FECHA:	29/06/2023, 26/01/2024
RP ADICIONAL	NÚMERO:	3240, 4985, 6758
	FECHA:	11/04/2024, 29/05/2024, 26/07/2024
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/07/2023
	Fecha de Finalización	23/02/2024
	Nueva Fecha Terminación	27/09/2024
	Duración	(12) DOCE MESES Y (3) TRES DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	46 días	26/12/2023	14/02/2024
	2	5 días	07/03/2024	12/03/2024
	3	8 días	13/03/2024	21/03/2024
Prorrogas	1	2 meses	24/04/2024	11/06/2024
	2	1 meses y 15 días	12/06/2024	26/07/2024
	3	12 días	27/07/2024	07/08/2024
	4	1 meses y 6 días	08/08/2024	17/09/2024

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	10/04/2024	$ 320.734.716,00	$ 1.443.531.327,00
	2	29/05/2024	$ 240.650.638,00	$ 1.684.119.919,50
	3	26/07/2024	$ 64.159.948,20	$ 1.748.279.865,70
	4	12/08/2024	No Aplica	$ 1.748.279.865,70

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSí/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
ASEGURADORA	CUMPLIMIENTO	420 47 994000007763	22/06/2023	11/06/2024	$ 281.549.32[illegible]

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-002 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 2 de 3

	SOLIDARIA DE		468-47-994000007839	22/06/2023	11/06/2024	$ 168.700.271,40
	COLOMBIA		468-47-994000007839	22/06/2023	11/06/2024	$ 336.796.271,40
			468-47-994000007839	22/06/2023	11/06/2024	$ 336.823.993,20
			468-47-994000007839	22/06/2023	26/11/2024	$ 336.823.993,40
			468-47-994000007839	22/06/2023	26/11/2024	$ 349.656.373,10
			468-47-994000007839	22/06/2023	07/12/2024	$ 349.656.373,50
			468-47-994000007839	22/06/2023	07/12/2024	$ 349.656.373,20
			468-47-994000007839	22/06/2023	27/01/2025	$ 349.656.373,20
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	468-74-994000002174	22/06/2023	07/03/2024	$ 260.000.000,00
			468-74-994000002174	22/07/2023	11/06/2024	$ 260.000.000,00
			468-74-994000002174	26/07/2023	07/06/2024	$ 260.000.000,00
			468-74-994000002174	26/07/2023	26/07/2024	$ 260.000.000,00
			468-74-994000002174	15/02/2024	11/06/2024	$ 260.000.000,00
			468-74-994000002174	11/04/2024	11/06/2024	$ 260.000.000,00
			468-74-994000002174	11/06/2024	26/07/2024	$ 260.000.000,00
			468-74-994000002174	22/07/2024	07/08/2024	$ 260.000.000,00
			468-74-994000002174	07/08/2024	27/08/2024	$ 260.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	468-47-994000007839	22/06/2023	11/06/2027	$ 112.274.661,10
			468-47-994000007839	22/06/2023	11/06/2027	$ 344.353.175,70
			468-47-994000007839	22/06/2023	11/06/2027	$ 114.753.155,70
			468-47-994000007839	22/06/2023	11/06/2027	$ 168.411.991,60
			468-47-994000007839	22/06/2023	26/07/2027	$ 168.411.991,70
			468-47-994000007839	22/06/2023	26/07/2027	$ 174.827.686,50
			468-47-994000007839	22/06/2023	07/08/2027	$ 174.827.686,60
			468-47-994000007839	22/06/2023	07/08/2027	$ 174.827.686,80
			468-47-994000007839	22/06/2023	27/08/2027	$ 174.827.686,80
			468-47-994000007839	22/06/2023	27/08/2027	$ 112.274.661,10
			468-47-994000007839	22/06/2023	27/08/2027	$ 112.274.661,10
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	468-74-994000002174	22/06/2023	11/06/2024	$ 232.000.000,00
			468-74-994000002174	22/06/2023	22/07/2024	$ 232.000.000,00
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	468-47-994000007839	22/06/2023	22/06/2024	$ 224.549.322,20
			468-47-994000007839	22/06/2023	22/06/2024	$ 224.549.322,20
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	468-47-994000007839	22/06/2023	11/06/2029	$ 112.274.661,10
			468-47-994000007839	22/01/2024	22/01/2029	$ 224.549.322,20
			468-47-994000007839	22/01/2024	22/01/2029	$ 224.549.322,20
			468-47-994000007839	11/06/2024	11/06/2029	$ 168.796.271,40
			468-47-994000007839	11/06/2024	11/06/2029	$ 168.796.271,40
			468-47-994000007839	12/06/2024	11/06/2029	$ 336.823.993,20
			468-47-994000007839	26/07/2024	26/07/2029	$ 336.823.993,40
			468-47-994000007839	26/07/2024	26/07/2029	$ 349.656.373,10
			468-47-994000007839	07/08/2024	07/08/2029	$ 349.656.373,50
			468-47-994000007839	07/08/2024	07/08/2029	$ 349.656.373,20
			468-47-994000007839	27/08/2024	27/08/2029	$ 349.656.373,20
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	468-74-994000002174	22/06/2023	22/07/2024	$ 232.000.000,00
			468-74-994000002174	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	468-74-994000002174	22/06/2023	22/07/2024	$ 232.000.000,00
			468-74-994000002174	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00
		VEHICULOS PROPIO Y NO PROPIOS	468-74-994000002174	22/06/2023	22/07/2024	$ 232.000.000,00
			468-74-994000002174	22/06/2023	22/01/2024	$ 232.000.000,00

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	20/09/2023, 07/03/2024, 07/03/2024, 07/05/2024, 08/05/2024, 08/05/2024, 08/05/2024, 11/06/2024, 11/06/2024, 13/06/2024, 28/08/2024, 28/08/2024, 28/08/2024, 28/08/2024, 28/08/2024, 28/08/2024, 28/08/2024, 28/08/2024, 28/08/2024

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/05/2024
	HASTA: 30/05/2024
VALOR A COBRAR	$ 153.056.465,93
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GS-1147-206,57-002 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 3 de 3

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	Mayo	17/06/2024	30029603	$ 36.114.621,00
	Mayo	07/06/2024	9468144186	$ 5.664.516,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 2.011.900,00	VR PAGADO $ 6.558.700,00	VR PAGADO $ 2.834.400,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron CARLOS AUGUSTO REYES MORALES quien actúa en nombre y representación de HCR INGENIEROS S.A.S. en calidad de Interventor, y por la otra GABRIEL ACUÑA LLANES quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO CIVING, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 8	$ 153.056.465,93
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 153.056.465,93

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502400349318	$ 4.300,00
ORDENANZA 012	2502400349318	$ 430,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 4 de Septiembre de 2024.

Interventor

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
HCR INGENIEROS S.A.S.
Interventor

Contratista

GABRIEL ACUÑA LLANES
CONSORCIO CIVING
Contratista

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 06-09-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Revisó: ING. RICARDO GONZALEZ CARDENAS
Revisó: ING. SERGIO NUÑEZ CAMPOS
Elaboró: ING. MELVYS GUTIERREZ PINZON
Revisó: ING. JUAN CARLOS GELVEZ ROJAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 138 DEL 22 DE JUNIO DE 2023
GRUPO No 1

OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
FECHA DEL CONTRATO:	22 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1,122,746,611.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO No 1:	$ 320,784,746.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO No 2:	$ 240,588,559.50
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO No 3:	$ 64,156,949.20
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1,748,276,865.70
VALOR DEL ANTICIPO :	$ 0.00
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION No 1:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION No 2:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION No 3:	DOCE (12) DIAS
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION No 4:	TREINTA Y SEIS (36) DIAS
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	DOCE (12) MESES Y TRES (03) DIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIVING
	Nit 901719756-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL ACUÑA LLANES
	C.C. 13.847.467 de Bucaramanga
INTERVENTOR:	HCR INGENIEROS SAS
	Nit 900.602.753-6
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
	C.C. 91.080.211 de San Gil
FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No 1:	15 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No 2:	11 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL:	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION No 3:	11 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 2:	12 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION No 4:	26 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 3:	27 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION No 5:	07 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No 2:	6 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO No 2:	22 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No 6:	22 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 4:	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No 7:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE APROBACION POLIZAS PRINCIPAL:	11 DE JULIO DE 2023
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE REINICIO No 1:	07 DE MARZO DE 2024
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA ADICIONAL No 1:	14 DE MAYO DE 2024
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA ADICIONAL No 2:	14 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA ADICIONAL No 3:	28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA DE REINICIO No 2:	28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE MODIFICACION POLIZAS AL ACTA ADICIONAL No 4:	28 DE AGOSTO DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	00003277 DEL 22 DE MARZO DE 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESERVA:	00000515 DEL 26 DE ENERO DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL No 1:	00002800 DEL 10 DE ABRIL DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL No 2:	00003795 DEL 28 DE MAYO DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL No 3:	00005301 DEL 26 DE JULIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00007917 DEL 29 DE JUNIO DEL 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL RESERVA:	00000305 DEL 26 DE ENERO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL No 1:	00003240 DEL 11 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL No 2:	00004985 DEL 29 DE MAYO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL No 3:	00006758 DEL 26 DE JULIO DE 2024

ANEXO AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 8

En Bucaramanga a los 04 días del mes de septiembre de 2024, se reunieron el ingeniero CARLOS AUGUSTO REYES MORALES, Interventor del Contrato, actuando en representación de HCR INGENIEROS SAS, y el ingeniero GABRIEL ACUÑA LLANES, contratista, quién obra en representación de CONSORCIO CIVING, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No 8 del Contrato de Obra Pública No. 138 del 22 de julio de 2023, comprendido entre el período de 01 mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024.

CONSIDERANDO

1. Que la Interventoría realizó el seguimiento y control a las actividades ejecutadas desde los puntos de vista técnico, administrativo, financiero, ambiental, de salud ocupacional y seguridad industrial durante el periodo que cubre la presente acta de pago parcial de actividades contractuales.

2. Que el contratista realizó las actividades con las tres cuadrillas con sus equipos como sus herramientas con la novedad de inicio de una cuadrilla en camioneta por demoras en certificados.

3. Que la firma contratista realizó las siguientes cantidades de actividades durante el periodo en las COMUNAS: 6, 7, 12,13, 15, 16 y vias principales dentro de estas comunas se encuentra incluido el Viaducto Provincial. Durante el periodo del período de 01 mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024.

ítem	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Reportes atendidos	Und	245
2	Ordenes de Trabajo	Und	33

DESCRIPCION		C1	C2	C3
ITEM	TIPO DE MANTENIMIENTO	CANT C1	CANT C2	CANT C3
1	Zona sin iluminacion	3	20	22
2	Luminaria apagada	35	9	63
3	Circuito apagado	0	0	0
4	Luminatia Intermitente	0	1	1
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	3
6	Luminaria Directa	0	0	0
7	Podas	0	0	0
8	Daño infraestrutura	2	0	0
9	Deterioro infraestructura	0	0	0
10	Riesgo electrico	1	0	0
11	Robo infraestrutura	0	0	0
12	Reposicion de redes	0	0	0
13	Telegestión	0	0	1

4. Que las anteriores cantidades fueron conciliadas y verificadas con la información registrada en la base de datos del sistema gestión EME

5. COSTO POR MANTENIMIENTO POR CUADRILLA

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Subtotal
Cuadrilla No 1	Mes	1.00	$ 33,947,974.31	$ 33,947,974.31
Cuadrilla No 2	Mes	1.00	$ 30,076,408.51	$ 30,076,408.51
Cuadrilla No 3	Mes	1.00	$ 33,814,360.61	$ 33,814,360.61
Cuadrilla Viaducto	Mes	1.00	$ 13,050,000.00	$ 13,050,000.00
Costo directo				$ 110,888,743.43
A.U	38.00%	1.00	$ 42,137,722.50	$ 42,137,722.50
VALOR TOTAL DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1				$ 153,026,465.93

Se anexa cuadro de control de ejecución dos (02) folios. Anexo 1.

6. DESARROLLO DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor del contrato	22-jun.-23	$ 1,122,746,611.00	
Valor acta de pago parcial No 1	27-sep.-23		$ 158,925,654.22
Valor acta de pago parcial No 2	19-oct.-23		$ 125,615,568.87
Valor acta de pago parcial No 3	22-nov.-23		$ 131,320,655.04
Valor acta de pago parcial No 4	18-dic.-23		$ 148,830,843.32
Valor acta de pago parcial No 5	8-abr.-24		$ 142,830,025.62
Valor adicional No 1 del contrato	11-abr.-24	$ 320,784,746.00	
Valor acta de pago parcial No 6	21-may.-24		$ 205,262,328.44
Valor adicional No 2 del contrato	29-may.-24	$ 240,588,559.50	
Valor acta de pago parcial No 7	25-jun.-24		$ 149,064,347.24
Valor adicional No 3 del contrato	26-jul.-24	$ 64,156,949.20	
Valor acta de pago parcial No 8	4-sep.-24		$ 153,026,465.93
Acumulado			$ 1,214,875,888.68
Valor total pendiente por ejecutar			$ 533,400,977.02
Sumas iguales		$ 1,748,276,865.70	$ 1,748,276,865.70

7. POLIZAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 465 47 994000007839 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 465 74 994000002174 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	22-jun-23	27-ene-25	$ 349,655,373.20
PPagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal contratado para la ejecución del contrato	22-jun-23	27-sep-27	$ 174,827,686.60
Estabilidad y calidad de la obra	22-jun-23	27-sep-29	$ 349,655,373.20
Responsabilidad civil patronal	22-jun-23	27-sep-24	$ 260,000,000.00

Garantías modificadas al acta de inicio, aprobadas el 28 de agosto de 2024 por la Oficina de la Secretaria de Infraestructura- Arq. Jorge Alejandro Garcia Henao

8. INFORMES Y SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Que la firma contratista entregó a la Interventoría dos informe técnico y de HSEQ correspondientes al período del 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, como soporte de avance real de las actividades ejecutadas.

8.2. Que el interventor revisó y aprobó los informes técnicos, soportes de avance de obra presentado por el Contratista incluido el informes respectivos de HSEQ para la cancelación de la presente acta de pago parcial. Informes que se anexan en físico y digital y formaran parte integral de la presente acta.

8.3. Que el interventor revisó los pagos de seguridad social correspondientes realizados por el contratista por la totalidad del personal operario y profesional de la obra, correspondientes al periodo del 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024. Los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		15
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
SALUD	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	17/06/2024
		07/06/2024
	Nº de Planilla	30029603
		9468144186
	Ingreso Base de Cotización	$ 36,114,621
		$ 5,664,516
	Valor cotizado	$ 1,248,300
		$ 764,600
	EPS	SALUD MIA EPS - NUEVA E.P.S. - SALUD TOTAL - SANITAS - SURA
PENSION	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	17/06/2024
		07/06/2024
	Nº de Planilla	30029603
		9468144186
	Ingreso Base de Cotización	$ 36,114,621
		$ 5,664,516
	Valor cotizado	$ 4,908,300
		$ 1,350,400
	Fondo de pensión	COLPENSIONES - PORVENIR- PROTECCION - COLFONDOS - SKANDIA
ARL	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	17/06/2024
		07/06/2024
	Nº de Planilla	30029603
		9468144186
	Ingreso Base de Cotización	$ 36,114,621
		$ 5,664,516
	Valor cotizado	$ 2,174,000
		$ 660,400
	ARL	SURA - POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	$ 0.00
	ICBF	$ 0.00
	Caja de compensación familiar	$ 1,248,300
		$ 325,200
	Caja	CAJASAN- COMFAORIENTE

9- Que en el presente acta se incluye los correspondiente al pago parcial de suministro de materiales menores. Anexo 2- DOS (02) folios.

ACUERDAN

1. Cancelar al contratista CONSORCIO CIVING ejecutor del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 138 del 22 de junio de 2023, la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($153.026.465,93) MONEDA CORRIENTE, como valor del acta pago del parcial No 8.

2. Que los anexos No 1 y No 2 formaran parte integral de la presente Anexo al acta de pago parcial No 8

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

ING.CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
R/L. HCR INGENIEROS SAS
Interventor

ING. GABRIEL ACUÑA LLANES
R/L. CONSORCIO CIVING
Contratista

Vo.Bo. Ing. Nixon Baron - Residente de Obra NIXON BARON
Vo.Bo. Ing. Diana Joya- Profesional HSEQ DJSA.
Vo.Bo. Ing. Dilio Mendez - Director Interventoría

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 06-09-24
BUCARAMANGA

ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 8 CONTRATO 138 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- GRUPO 1- (PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024)

CONTRATISTA: CONSORCIO CIVING Nit. 901719756-1

CONTRACTUAL				
DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	SALARIO BÁSICO MENSUAL	SALARIO TOTAL MENSUAL
A. PERSONAL OPERATIVO				
Ingeniero Residente (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.00	$ 3,858,342.86	$ 3,858,342.86
Profesional HSEQ (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.00	$ 3,858,342.86	$ 3,858,342.86
Jefe de Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.00	$ 2,633,718.30	$ 2,633,718.30
Jefe de Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.00	$ 2,633,718.30	$ 2,633,718.30
Jefe de Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	1.00	1.00	$ 2,668,389.83	$ 2,668,389.83
Técnicos Electricistas Cuadrilla 1 (Disponibilidad: 100%)	3.00	1.00	$ 2,212,323.31	$ 6,636,969.94
Técnicos Electricistas Cuadrilla 2 (Disponibilidad: 100%)	2.00	1.00	$ 2,212,323.31	$ 4,424,646.63
Técnicos Electricistas Cuadrilla 3 (Disponibilidad: 100%)	2.00	1.00	$ 2,241,447.54	$ 4,482,895.07
Subtotal				**$ 31,197,023.79**
Factor Prestacional				**1.75**
TOTAL PERSONAL OPERATIVO				**$ 54,594,791.63**

VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1 MES POR CUADRILLAS			
CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	SUBTOTAL CUADRILLAS
$ 1,286,114.29	$ 1,286,114.29	$ 1,286,114.29	$ 3,858,342.86
$ 1,286,114.29	$ 1,286,114.29	$ 1,286,114.29	$ 3,858,342.86
$ 2,633,718.30			$ 2,633,718.30
	$ 2,633,718.30		$ 2,633,718.30
		$ 2,668,389.83	$ 2,668,389.83
$ 6,636,969.94			$ 6,636,969.94
	$ 4,424,646.63		$ 4,424,646.63
		$ 4,482,895.07	$ 4,482,895.07
$ 11,842,916.81	**$ 9,630,593.50**	**$ 9,723,513.48**	**$ 31,197,023.79**
1.75	1.75	1.75	1.75
$ 20,725,104.42	**$ 16,853,538.62**	**$ 17,016,148.59**	**$ 54,594,791.63**

DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL PERIODO
B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTOS TECNICOS, TÚNEL DE SERVICIOS Y SISTEMA CCTV DEL VIADUCTO PROVINCIAL.				
Mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes sistemas: *Sistema de Telecomunicaciones * Sistema CCTV * Sistema de Energia Regulada * Sistema de Networking * Sistema de Aire Acondicionado	1.00	1.00	$ 13,050,000.00	$ 13,050,000.00
SUBTOTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS				**$ 13,050,000.00**

VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1 MES POR CUADRILLAS			
CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	CUADRILLA VIADUCTO
$ 4,350,000.00	$ 4,350,000.00	$ 4,350,000.00	**$ 13,050,000.00**
$ 4,350,000.00	**$ 4,350,000.00**	**$ 4,350,000.00**	**$ 13,050,000.00**

DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL PERIODO
C. GASTOS DE TRANSPORTE - ALQUILER CAMIÓN CANASTA GRÚA				
Camión doble cabina - canasta grúa que levante mínimo 13 metros de altura (incluye combustible) o la opción de cabina sencilla y camioneta adicional	1	1.00	$ 10,751,182.38	$ 10,751,182.38
Camión doble cabina - canasta grúa que levante mínimo 13 metros de altura (incluye combustible) o la opción de cabina sencilla y camioneta adicional	1	1.00	$ 10,751,182.38	$ 10,751,182.38

VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1 MES POR CUADRILLAS			
TRANSPORTE 1	TRANSPORTE 2	TRANSPORTE 3	SUBTOTAL
$ 10,751,182.38			$ 10,751,182.38
	$ 10,751,182.38		$ 10,751,182.38

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
ANEXO No 1 AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 8 CONTRATO 138 DEL 22 DE JUNIO DE 2023- GRUPO 1- (PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024)
CONTRATISTA: CONSORCIO CIVING Nit. 901719756-1

CONTRACTUAL					VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DE 1 MES POR CUADRILLAS			
Camión doble cabina - canasta grúa que levante mínimo 12 metros de altura. Que levante, transporte y pueda hincar postes de concreto de 510 kg, mínimo a 12 metros de altura (incluye combustible) o la opción de cabina sencilla y camioneta adicional	1	0.97	$ 11,089,200.52	$ 10,756,524.51			$ 10,756,524.51	$ 10,756,524.51
Camioneta 4x4, de platón (incluye combustible)	1	1.00	$ 3,570,000.00	$ 3,570,000.00			$ 3,570,000.00	$ 3,570,000.00
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE				**$ 35,828,889.26**	**$ 10,751,182.38**	**$ 10,751,182.38**	**$ 14,326,524.51**	**$ 35,828,889.26**

DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL PERIODO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO CUADRILLA 1	HERRAMIENTAS Y EQUIPO CUADRILLA 2	HERRAMIENTAS Y EQUIPO CUADRILLA 3	SUBTOTAL
D. HERRAMIENTA Y EQUIPOS								
Grupo de Herramienta eléctrica para mantenimiento de alumbrado público.	3	1.00	$ 2,160,000.00	$ 6,480,000.00	$ 2,160,000.00	$ 2,160,000.00	$ 2,160,000.00	$ 6,480,000.00
TOTAL GASTOS DE HERRAMIENTA				**$ 6,480,000.00**	**$ 2,160,000.00**	**$ 2,160,000.00**	**$ 2,160,000.00**	**$ 6,480,000.00**

DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL PERIODO	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO CUADRILLA 1	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO CUADRILLA 2	MATERIAL MENOR SUMINISTRADO CUADRILLA 3	SUBTOTAL
E. MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR								
Material Menor suministrar según consumo, para mantenimiento	3	1.00	$ 311,687.51	$ 935,062.54	$ 311,687.51	$ 311,687.51	$ 311,687.51	$ 935,062.54
TOTAL MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR				**$ 935,062.54**	**$ 311,687.51**	**$ 311,687.51**	**$ 311,687.51**	**$ 935,062.54**
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL				**$ 110,888,743.43**	$ 38,297,974.31	$ 34,426,408.51	$ 38,164,360.61	$ 110,888,743.43
A.U.			38.00%	**$ 42,137,722.50**	$ 14,553,230.24	$ 13,082,035.24	$ 14,502,457.03	$ 42,137,722.50
COSTO TOTAL DEL ACTA DE PAGO PARCIAL No 8 -Periodo comprendido del 01 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 - (1 Mes).				**$ 153,026,465.93**	**$ 52,851,204.55**	**$ 47,508,443.75**	**$ 52,666,817.64**	**$ 153,026,465.93**

Bucaramanga, 04 de septiembre del 2024

ING. GABRIEL ACUÑA LLANES
R/L. CONSORCIO CIVING
Contratista

ING.CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
R/L. HCR INGENIEROS SAS
Interventor

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION DE CUENTAS Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
06-09-24

Vo.Bo. Ing. Nixon Baron - Residente de Obra NIXON BARON
Vo.Bo. Ing. Diana Joya- Profesional HSEQ
Vo.Bo. Ing. Dilio Mendez - Director Interventoría

GOBERNAR ES HACER

ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
APENDICE A4 - GRUPO 1
LISTADO DE MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/Unitario incluido IVA	CANT CAUSADAS	VALOR A CANCELAR
Cinta aislante en diferentes colores	rollo	1	$ 3,346.00	30.00	$ 100,380.00
Cinta autofundente 3M	rollo	1	$ 55,317.00	3.00	$ 165,951.00
Cinta bandit 3/4"	rollo	1	$ 3,695.33	-	$ -
Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000.	ml	1	$ 2,450.00	-	$ -
Cable Aluminio No 4 THHN 75°/600V serie 8000.	ml	1	$ 3,218.67	-	$ -
Cable Aluminio No 2 THHN 75°/600V serie 8000.	ml	1	$ 4,630.67	-	$ -
Cable Aluminio No 1/0 THHN 75°/600V serie 8000.	ml	1	$ 8,492.00	-	$ -
Cable encauchetado 2x12 PVC90°/600V.	ml	1	$ 6,300.33	-	$ -
Cable encauchetado 3x14 PVC90°/600V.	ml	1	$ 5,654.00	-	$ -
Cable encauchetado 3x12 PVC 90°/600V.	ml	1	$ 8,349.33	-	$ -
Caja derivacion 10*10*5	und	1	$ 10,128.33	-	$ -
Caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274 . Incluye: tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE para todos los circuitos.	und	1	$ 671,858.14	-	$ -
P[illegible]a estopa 11mm cable 5-10mm	und	1	$ 1,275.00	-	$ -
[illegible]sa estopa 9mm cable 3-7WG	und	1	$ 663.00	-	$ -
Tubo PVC conduit tipo pesado 1"x 3 m	und	1	$ 9,057.00	-	$ -
Tubo PVC conduit tipo pesado 1-1/2"x 3m	und	1	$ 17,288.67	-	$ -
Tubo PVC conduit tipo pesado 2"x 3m	und	1	$ 19,142.50	-	$ -
Codo PVC conduit tipo pesado 1".	und	1	$ 1,111.67	-	$ -
Codo PVC conduit tipo pesado 1-1/2".	und	1	$ 2,666.67	-	$ -
Codo PVC conduit tipo pesado 2".	und	1	$ 4,343.00	-	$ -
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1"x 3m	und	1	$ 69,553.00	-	$ -
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1-1/2"x 3m	und	1	$ 123,363.67	-	$ -
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 2"x 3m	und	1	$ 153,718.00	-	$ -
Condulinea en T de 1".	und	1	$ 12,884.00	-	$ -
Condulinea T 1-1/2".	und	1	$ 30,259.00	-	$ -
Manguera metálica Flexible forrada en PVC liquid tight 3/4".	ml	1	$ 5,935.00	-	$ -
Manguera metálica Flexible orrada en PVC liquid tight 1".	ml	1	$ 7,997.33	-	$ -
Grapa metálica de dos ojos 3/4" con tornillos	und	1	$ 343.00	-	$ -
Grapa metálica de dos ojos 1" con tornillos	und	1	$ 390.67	-	$ -
Terminal conector EMT 3/4".	und	1	$ 1,293.33	-	$ -
Terminal conector EMT 1".	und	1	$ 1,882.33	-	$ -
T[illegible] conduit metálico EMT 3/4"x 3m	und	1	$ 30,147.67	-	$ -
T[illegible] conduit metálico EMT 1"x 3m	und	1	$ 51,125.33	-	$ -
Unión metálica EMT 3/4"	und	1	$ 1,171.33	-	$ -
Unión metálica EMT 1"	und	1	$ 1,617.33	-	$ -
Cruceta metálica galvanizada en caliente, en ángulo de 2½" x ¼" x 2.5m	und	1	$ 145,819.50	-	$ -
Diagonal recta cruceta metálica en ángulo de 2½" x ¼" x 1,10m	und	1	$ 31,267.67	-	$ -
Cruceta metálica galvanizada en caliente en ángulo de 2½" x ¼" x 1.5m	und	1	$ 100,383.00	-	$ -
Diagonal cruceta metálica en ángulo de 2½" x ¼" x 0,68m	und	1	$ 20,604.33	-	$ -
Juego de collarines de 7-8" doble salida 1/4" X 1-1/2" galvanizados en caliente	und	1	$ 21,887.33	-	$ -
Conector de penetraciòn KZEP 95 4-4/0 - 14/8 AWG,	und	1	$ 6,876.50	70.00	$ 481,355.00
Conector AP-1 con Gel	und	1	$ 33,291.00	-	$ -
Conector AP-2 con Gel	und	1	$ 44,374.00	-	$ -
Hebilla bandit 3/4"	und	1	$ 923.33	8.00	$ 7,386.64
Base de concreto para poste alumbrado público	glb	1	$ 531,437.76	-	$ -
Silicona para usar con pistola	und	1	$ 10,695.33	-	$ -
Tapa en concreto 3000 psi de 40x40 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	und	1	$ 395,920.00	-	$ -
Tapa en concreto 3000 psi de 60x60 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	und	1	$ 452,480.00	-	$ -
Tapa en concreto 3000 psi de 70x70 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección.	und	1	$ 509,040.00	-	$ -
Varilla Cooperwell ⅝" x 2,4 m.	und	1	$ 210,819.50	-	$ -
Hidrosolta x 15 Kg.	blsa	1	$ 75,772.00	-	$ -
Conector de puesta tierra tipo kiler-coperweld 5/8-8-10	und	1	$ 5,047.33	-	$ -
Mini Fusible vidrio 2A 250V FSF 5X20mm	und	1	$ 5,000.00	-	$

Mini Fusible vidrio 5A 250V FSF 5X20mm	und	1	$ 678.72	-	$ -
Candados anticisalla ALTURA 90 mm Y ANCHO 60 mm	und	1	$ 125,120.00	-	$ -
Etiqueta reflectiva diamante al cubo blanco para marcación de luminarias en Película Reflectiva Grado Ingeniería, impresión en serigrafía en tinta indeleble traslúcida, resistente a los rayos UV; de 15 cms x 4 cms.	und	1	$ 2,419.00	-	$ -
Postes de fibra de vidrio 8mts 510kg	und	1	$ 1,263,627.00	-	$ -
Cimentacion poste de fibra de vidrio 8mts 510kg	und	1	$ 152,316.08	-	$ -
Fusible tipo H 15 KV, 2 amp	und	1	$ 4,037.50	-	$ -
Mantenimiento puerta y marco tablero de control	glb	1	$ 339,360.00	-	$ -
Tornilo de carruaje 5/8*2". Con tuerca	und	1	$ 2,434.50	-	$ -
Esparragos 5/8*10". Con 4 tuercas	und	1	$ 6,381.00	-	$ -
Esparragos 5/8*12".Con 4 tuercas	und	1	$ 7,510.67	-	$ -
Hojas de segeta	und	1	$ 4,525.00	-	$ -
Disco de corte para metal	und	1	$ 5,698.50	15.00	$ 85,477.50
Brocas de tugsteno de 1/2	und	1	$ 10,171.00	-	$ -
Broca metalica de 1/4	und	1	$ 6,533.00	2.00	$ 13,066.00
Chazos metalico expansivo 5/16 con tornillo	und	1	$ 6,787.20	12.00	$ 81,446.40
Lubricante para aflojar tornillos WD40	und	1	$ 8,417.00	-	$ -
			TOTAL		935,062.54

Material Menor para mantenimiento Viaducto Provincial

Amarres plasticos bolsa de 100 unidades de 55 cm	und	1	$ 71,116.67	-	$ -
Amarres plasticos bolsa de 100 unidades de 25 cm	und	1	$ 12,319.00	-	$ -
Cable FTP Cat. 5e Tipo Exterior	ml	1	$ 3,429.80	-	$ -
Caja de Empalme Tipo Domo 24 Puertos Hasta 96	und	1	$ 629,852.16	-	$ -
Terminal FO 8 Puertos LC	und	1	$ 131,219.20	-	$ -
Conector UY-2 Relleno	und	1	$ 349.54	-	$ -
Conversor de Medio 10/100 SM SC 1310NM	und	1	$ 236,194.56	-	$ -
Empalme de Fibra Optica (Incluye Pitillo)	und	1	$ 158,688.13	-	$ -
Fibra Optica SM 12 Hilos Tipo Exterior	ml	1	$ 6,648.06	-	$ -
Fibra Optica SM 24 Hilos Tipo Exterior	ml	1	$ 9,623.12	-	$ -
Patch Cord de FO SM Duplex LC-SC 3mm 2m	und	1	$ 55,986.48	-	$ -
Patch Cord UTP Cat. 6 7 FT	und	1	$ 1,055.33	-	$ -
Pigtail LC SM Simplex 1.6mm 1m	und	1	$ 15,746.30	-	$ -
Plug RJ-45	und	1	$ 147.33	-	$ -
Refrigerante para Aire Acondicionado 18000 y 22000 BTU	glb	1	$ 254,520.00	-	$ -
Conector tipo manecilla bimetálica para calibre 2 - ponchar	und	1	$ 5,564.33	-	$ -
Conector tipo resorte 3M (Rojo - Amarillo)	und	1	$ 673.33	-	$ -
			TOTAL	$	-
			TOTAL	$	935,062.54

Bucaramanga, 04 de septiembre del 2024

ING. GABRIEL ACUÑA LLANES
R/L. CONSORCIO CIVING
Contratista

ING.CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
R/L. HCR INGENIEROS SAS
Interventor

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 06-09-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA