ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	8144	del	2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Instituto Tecnológico Del Sur		
Nombre del Servicio:	Centro Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar Nazareth		
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 69 Via Bogotá-Melgar		
Teléfono de la Unidad Operativa:	312 554 7693		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cchogarnazareth8144@hotmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Maria Rubiela Giraldo Gallego		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	312 554 7693

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO								
Fecha del reporte:	16	7	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	X
Descripción del evento:								
Se evidencia humedad en el techo de la oficina de psicología sede b, piso 1								
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:								
En la sede b, piso 2, habitación 1, el piso de la ducha del baño presentaba desgaste en la boquilla y esta filtraba a la oficina de psicología en la sede b, piso 1								

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	150	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%
Descripción de la afectación del servicio:					
No se presenta afectación al servicio					

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	x	
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
No aplica					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Raspado, resanado, lijado y pintura de zona afectada			
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Se retiro parte del techo de psicología afectada	16/07/2024	16/07/2024	Ninguna
Se resano y emboquillo la ducha que generaba la humedad	18/07/2024	18/07/2024	Ninguna
Finalmente se arreglo el techo afectado	22/07/2024	22/07/2024	Ninguna

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO			
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	
Actividades Programadas en el periodo	3	100	
Actividades Ejecutadas	3	100	
Actividades Aplazadas	0	0	
Cumplimiento del periodo	3	100	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	0	0	Adjunto a este formato va el Acta 100 con el registro fotográfico de las actividades descritas.
Cumplimiento periodo actual	0	0	
Total de actividades programadas	0	0	
Total de actividades ejecutadas	0	0	
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0	
Nuevo cumplimiento acumulado	0	0	

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Ninguna.

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	MARIA RUBIELA GIRALDO GALLEGO	Nombres y Apellidos:	ALEJANDRO ZAMORA SÁNCHEZ
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Contratista Profesional apoyo a la supervisión
Firma:		Firma:	