**ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 02**
**No DE CONTRATO**
**096 DE 2023**

| | |
|---|---|
| **Fecha de la Suspension:** Agosto 02 de 2024 | |
| **Objeto:** ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA | **Valor Inicial:** $116.050.000,00 |
| | **Valor Adicional:** $0,00 |
| | **Valor Final:** $116.050.000,00 |
| | **Valor Anticipo:** NO TIENE ANTICIPO |
| | **Nombre de la aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO |
| | **Número Póliza de Cumplimiento:** 61-44-101048537 (anexo 2) |
| | **Fecha Aprobación Póliza de Cumplimiento:** 14/10/2023 |
| | **Fecha Vencimiento Póliza de Cumplimiento:** 21/11/2026 (anexo 2) |
| | **Número Póliza Responsabilidad Civil:** 61-40-101018022 (anexo 2) |
| | **Fecha Aprobación Póliza Responsabilidad Civil:** 14/10/2023 |
| | **Fecha Vencimiento Póliza Responsabilidad Civil:** 17/11/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **Convenios:** INSPIRAGUA | | |
| **Municipio:** NATAGA | | |
| **Contratista:** EMC2 INGENIERIA SAS | | **NIT:** 900.907.275-7 |
| **Plazo Inicial:** CUATRO (4) MESES | **Plazo Adicional:** NO TIENE | **Plazo Final:** CUATRO (4) MESES |

**JUSTIFICACION DE LA SUSPENSION**

Dado que la supervisión del contrato considera la necesidad de realizar unas pruebas adicionales en el biofiltro para determinar la altura del lecho empacado al interior del mismo, además de modificar las especificaciones de la cajilla de inspección a la llegada del efluente de la PTAR y de la estructura tipo cercha para la descarga final sobre la fuente receptora, las partes acuerdan la suspensión número 2 de la obra, por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, hasta tanto se determine y defina lo anteriormente relacionado.

Cabe resaltar que el Contrato de Obra No. 096 de 2023 se encuentra vigente, por lo que con los argumentos anteriormente expuestos las partes acuerdan firmar la suspensión 2 del contrato de obra, por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, desde el día 02 de Agosto de 2024 hasta el día 16 de Septiembre de 2024 o hasta que se superen los motivos que la originaron.

En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de actividades, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

**Historial cronológico del proyecto**

| ACTIVIDAD | FECHA | DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS | DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS | NUEVA FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|
| Iniciación | 11/07/2023 | | | 10/11/2023 |
| Suspensión No. 1 | 2/11/2023 | 112 | | |
| Prórroga No. 1 Suspensión No. 1 | 1/12/2023 | | 30 | |
| Prórroga No. 2 Suspensión No. 1 | 1/02/2024 | | 90 | |
| Prórroga No. 3 Suspensión No. 1 | 1/03/2024 | | 120 | |

| aguas del huila | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT 800.100.553-2 | | | ISO 9001 UL-C (Certification)<br>ISO 14001 UL-C (Certification)<br>OHSAS UL-C (Certification) |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA<br>Versión 6.0 | | | |
| Prórroga No. 4<br>Suspensión No. 1 | 29/04/2024 | | 180 | |
| Prórroga No. 5<br>Suspensión No. 1 | 29/05/2024 | | 210 | |
| Prórroga No. 6<br>Suspensión No. 1 | 28/06/2024 | | 240 | |
| Reiniciación No. 1 | 26/07/2024 | | 268 | 3/08/2024 |
| Suspensión No. 2 | 2/08/2024 | 119 | | |

Los suscritos, establecen como fecha de suspensión de labores correspondiente al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 02 de Agosto de 2024

| NOMBRE | CARGO | CEDULA | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ | Supervisor Delegado | 7.691.951 de Neiva | 316 7529804 |
| EDINSON SUAZA HENDEZ<br>R.L. EMC2 INGENIERIA SAS | Contratista | 1075.251.099 de Neiva | 310 3595504 |

ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
**Supervisor Delegado**

Vo.Bo. Diego Andrés Cortés

EDINSON SUAZA HENDEZ
R.L. EMC2 INGENIERIA SAS
**Contratista**