# ACTA DE RECIBO FINAL

| | |
|---|---|
| DEPARTAMENTO | CHOCO |
| MUNICIPIO | QUIBDÓ |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADADE RECURSOS N° | 0001 - 2023 |
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 441.989.733.00 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $441.989.733.00 |
| OBJETO | CONTRATO INTERAMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIA EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDO – CHOCO |
| CONTRATISTA | EMPRESA DE DESARROLLO URBANAO DEL PACIFICO - EDUP |
| NIT. | 901.653.745-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL | YEFERSON MORENO MATURANA |
| PLAZO INICIAL | TRES (3.0) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | TRES (3.0) MES |
| PLAZO TOTAL | SEIS (6.0) MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN | JUNIO 07 DEL 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICILA | SEPTIEMBRE 07 DEL 2023 |
| FECHA DE TERMINACION FINAL | DICIEMBRE 07 DEL 2023 |
| SUPERVISOR DE APOYO | FRANKLIN CUESTA PALMA |

En la ciudad de Quibdó a los 07 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron en la instalaciones de la secretaria de Infraestructura ubicada en la carrera segunda N° 24 a 32, con el objeto de suscribir la presente acta de recibo final de obra del Contrato Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP; los señores: YEFERSON MORENO MATURANA, en representación de la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico EDUP con NIT 901.653.745-9; FRANKLIN CUESTA PALMA, como Supervisor de apoyo delegado por la secretaria de infraestructura para la supervisión de los trabajos y la Arquitecta EVELYN CAÑADAS GARRIDO, en calidad de secretaria de la oficina de Infraestructura Municipal de Quibdó.

**OBJETO:** CONTRATO INTERAMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIA EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDO – CHOCO.

CARACTERÌSTICAS DE LAS OBRAS TERMINADAS: Comprenden de las actividades Campamento, Cerramiento Perimetral con tela verde , Localización, trazado y replanteo, Adecuacion de terreno espesor 0.10 mt, Retiro de material proveniente de la escarificación, Sub base en material seleccionado y compactado con un protor del 95%, Losa de 2,50x 4,0 mt E = 0,18 mt en concreto hidráulico de 3500 psi (245 Kg/cm2) con pasadores de transferencia de 37000 psi Ø 7/8" de 0,40 mt colocado cada 0,40 mt, acero de anclaje de 60000 psi Ø 5/8" de 1.0 mt cada 1.0 mt incluye formaleta, acelerante de fraguado al 1%, sello asfaltico y curado, Suministro y colocación de Bordillo prefabricado de 0,15x0,40 mt en concreto reforzado de 3000 psi (210 Kg/cm2), Construcción de anden en concreto hidráulico de 3000 psi con espesor de 0.10 mt, Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para demarcación de cebras pavimentos color negro y blanco de 0.20mt de ancho, Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos color amarillo ancho de 0.12mt de ancho, Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para demarcación de pavimentos con flechas de frente color blanco según especificaciones, Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para demarcación de pavimentos con velocidades máximas color blanco según especificaciones, Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para demarcación de pavimentos en los resaltos color amarillo, Suministro y colocación de maletines para cerramiento provisional de vías, Plan y Control de manejo ambiental de las actividades del proyecto, Construcción de caja pluvial de 0,80x 0.8,0mt en concreto hidráulico de 3000 psi con concreto reforzado de 3500 psi con acero tipo A- 60 Ø ½" colocado cada 0,20mt en ambos sentidos según diseño incluye rejilla con marco en Angulo de 1" platine de 1" y barra N° 6 colocada cada 0,05 mt según especificación, Suministro y colocación de tubería novaforth de Ø 12" y Suministro de mano de obra para limpieza general

ALOR DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:
Valor de las Obras Ejecutadas a los Precios Básicos del Contrato.
Acta de Recibo de Obras No 01 Final.....$ 441.989.733.00
Obras Adicionales..... $ 0.00
Valor de los Ajustes Causados A la Fecha Actas Números
_____a_____.....$ 0.0
VALOR TOTAL..... $441.989.733.00

Nota:

1- El recibo por parte de la supervisión de la obra ejecutadas no exime al contratista de sus responsabilidades y de las obligaciones a que hace referencia en el citado Contrato **Interadministrativo por Administracion delegada de recurso N° 0001 – 2023 Celebrado entre el Municipio de Quibdó y la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP.**
2- Las cantidades y valores consignadas en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y de quien se desempeñó como apoyo a la supervisión del contrato.
3- El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el apoyo a la supervisión y el contratista realizan las mediciones en el campo y las revisiones efectuadas.

Para mayor constancia se firma a los siete (07) días del mes de diciembre de 2023

**FRANKLIN CUESTA PALMA**
**Supervisor de apoyo de la Obra**

**YEFERSON MORENO MATURANA**
**Representante legal de la EDUP.**

**EVELYN CAÑADAS GARRIDO**
**V°B° secretaria de Infraestructura**