CONTRATO DE OBRA No 203 DE 2023

INFORME DE OBRA

FINAL [ ] [X] **PARCIAL No 4**

PERIODO DEL INFORME: 1 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO

Nombre del Contratista: CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA		**Contrato No:** 203 DE 2023	
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".		**Valor Inicial:** $ 1.059.600. 00 **Valor Adicional:** N/A **Valor Total:** $ 1.059.600. 00 **Fecha Aprobación Pólizas:** 29 de diciembre de 2023 **FVCP**: 21 de febrero de 2025	
Duración:	PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO DE OBRA.	**Municipio:**	PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nombre del Supervisor: ING. YESID ROJAS PEÑA			
Nombre del Interventor:	N A SERVICE S.A.S	**Contrato No:** 208 DE 2023	
Objeto: Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para le ejecución del proyecto de obra denominado "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".		**Valor:** $ 105.960.477.00 **Valor adicional:** $0.00 **Valor total:** $ 105.960.477.00	

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto

1.1.1. Localización

El Proyecto se localiza en la vereda Alto Granadillo, en la zona limítrofe entre los municipios de Paicol y El Agrado.
La vereda Alto Granadillo se segrego de la Vereda El Vergel, y de acuerdo al proyecto de EOT que fue concertado con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, tiene un área tiene un área de 547 Has.
El área del proyecto se ubica en la zona sur del municipio de Paicol, localizado en la vereda Alto Granadillo, a una distancia de 18 Km aproximados de la zona urbana de Paicol, por la vía que conduce desde Paicol – La Lajita – El Carmen – La Línea - Alto Granadillo.

La vereda Alto Granadillo predomina áreas cultivas con café, frutales, pocas áreas dedicadas a la ganadería y espacios naturales con rastrojos.




Imagen 1. Localización Vereda Alto Granadillo.

Durante este período, se llevó a cabo el transporte de materiales y el acopio necesario para las estructuras de la bocatoma, el muro de contención, el desarenador y el tanque. Asimismo, se inició la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestión Integral de Obras (PGIO), además de proceder con la construcción de la estructura de captación

1. CONSTRUCCION BOCATOMA - DESARENADOR Y TANQUE DE BOMBEO

- **Concreto Ciclópeo 3000 PSI:** Se completó la construcción de la estructura de la bocatoma, utilizando concreto ciclópeo con una resistencia de 3000 PSI
- **Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas:** Se fundió el canal de aducción y los muros de la cámara de recolección en la bocatoma con concreto de resistencia de 280 kg/cm², adecuado para estructuras enterradas y semienterradas. Esta actividad incluyó la preparación, vertido y curado del concreto.
- **Acero de refuerzo figurado:** Se procedió a la instalación de acero de refuerzo figurado para el desarenador, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto
- **Suministro e instalación de cinta PVC:** Se realiza la instalación de la cinta PVC en el desarenador, con el objetivo de mejorar la impermeabilización y la protección, así como lo establece el diseño.

4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO

- **Excavación manual en material** común Se realizó la excavación manual en material común para la construcción del tanque de almacenamiento semienterrado. Esta actividad incluyó la remoción del suelo y la preparación del terreno para las siguientes etapas de construcción
- **Concreto para solado, limpieza:** Se ejecutó el concreto para el solado y la limpieza del área del tanque. Este concreto garantiza una base sólida y limpia para el tanque de almacenamiento, siguiendo los estándares de calidad requeridos.
- **Acero de refuerzo figurado:** Se instaló acero de refuerzo figurado en las estructuras del tanque de almacenamiento, asegurando su resistencia y durabilidad.
- **Suministro e instalación de cinta PVC** Se realiza la instalación de la cinta PVC en el desarenador, con el objetivo de mejorar la impermeabilización y la protección, así como lo establece el diseño.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el periodo se realizó el PMS con el fin de minimizar el impacto ambiental mediante el control de erosión, gestión adecuada de residuos, protección de recursos hídricos, y regulación de ruido y emisiones. Incluye monitoreo ambiental, capacitación del personal y comunicación con la comunidad para asegurar el cumplimiento de normativas y la protección del entorno durante la construcción.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS (PGIO)

Durante el periodo se llevó a cabo El PGIO con el fin de identificar, evaluar y mitigar los impactos operacionales de un proyecto. Incluye medidas para prevenir efectos negativos en el entorno, como la gestión de residuos, control de emisiones y protección de recursos naturales. El plan también abarca procedimientos para monitorear y ajustar las operaciones según las normativas vigentes y las necesidades del entorno, asegurando así la sostenibilidad y el cumplimiento ambiental.

1.2 Estado y Avance Físico Del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Acta de inicio de obra	07/05/2024	121 días		03/11/2024

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio	1	07 de mayo de 2024

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

Estado y Avance Presupuestal De Obra.
La ejecución presupuestal del contrato, al final del periodo registra un valor ejecutado de $300.147.112.601 que corresponde al 28.33% % del valor total del contrato, con un tiempo de 121 días en ejecución.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ANTERIORES		PRESENTE INFORME		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**CONSTRUCCION BOCATOMA - DESARENADOR Y TANQUE DE BOMBEO**										
1,1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	dia	1,00	$ 887.927,63	$ 887.927,63	1,00	$ 887.927,63		$ -	1,00	$ 887.927,63
1,2	Excavación a todo costo en roca (taladro manual). Incluye: mano de obra, materiales y equipo, incluye retiro de material de la zanja a mano sin disposición final.	m3	32,56	$ 33.199,20	$ 1.080.965,95	0,00	$ -	22,98	$ 762.917,62	22,98	$ 762.917,62
1,3	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	32,56	$ 33.199,20	$ 1.080.965,95	2,90	$ 96.277,68	20,08	$ 666.639,94	22,98	$ 762.917,62
1,4	Manejo de agua; para excavaciones con nivel freatico alto ; Incluye: motobomba con manguera , mano de obra, y equipo.	dia	10,00	$ 175.122,18	$ 1.751.221,80	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,5	Retiro de material sobrante, transporte no convencional (mula/tarabita)	m3	65,12	$ 87.512,22	$ 5.698.795,77	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,6	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.10 metros.	m2	43,28	$ 59.497,14	$ 2.575.036,22	5,72	$ 340.323,64	14,94	$ 888.887,27	20,66	$ 1.229.210,91
1,7	Concreto Ciclópeo de 3000 PSI a todo costo para presa y muro de contencion. 60% CONCRETO NORMAL F'C=210 KGF/CM2, 40% PIEDRA.	m3	26,74	$ 817.678,57	$ 21.864.724,96	3,83	$ 3.131.708,92	15,36	$ 12.559.542,84	19,19	$ 15.691.251,76
1,8	Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas.	m3	11,65	$ 1.225.498,76	$ 14.277.060,55	0,40	$ 490.199,50		$ -	0,40	$ 490.199,50
1,9	Suministro e Instalación de Mortero Relación 1:2. Impermeabilizado	m2	58,44	$ 45.068,04	$ 2.633.776,26	3,08	$ 138.809,56		$ -	3,08	$ 138.809,56
1.10	Suministro e instalacion de cinta PVC de 0.15 metros para junta de construccion en tanques.	m	25,00	$ 54.261,00	$ 1.356.525,00	5,50	$ 298.435,50	3,50	$ 189.913,50	9,00	$ 488.349,00
1,11	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	kg	2432,64	$ 9.776,37	$ 23.782.388,72	334,46	$ 3.269.804,71		$ -	334,46	$ 3.269.804,71
1,12	Suministro e instalación rejilla de captación. Marco en angulo de 1-1/2"x1/4" y barras de 3,8" en acero. De sección 0.3x,0,33 metros.	und	1,00	$ 167.609,96	$ 167.609,96	1,00	$ 167.609,96		$ -	1,00	$ 167.609,96

1,13	Suministro e instalacion de valvula de bola de 2 pulgadas	und	1,00	$ 165.937,99	$ 165.937,99	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,14	Suministro e instalacion de valvula de bola de 3 pulgadas	und	2,00	$ 675.462,15	$ 1.350.924,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,15	Suministro e instalacion de valvula de bola de 4 pulgadas	und	2,00	$ 736.427,73	$ 1.472.855,46	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,16	Instalación de tubería PVC de 4 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	12,00	$ 3.260,86	$ 39.130,32	0,00	$ -	12,00	$ 39.130,32	12,00	$ 39.130,32
1,17	Instalación de tubería PVC de 3 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	13,00	$ 45.239,09	$ 588.108,17	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,18	Instalación de tubería PVC de 2 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	13,00	$ 26.825,00	$ 348.725,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,19	Suministro e instalacion de pasos escalera en hierro de 1/2 pulg L=1 m	kg	7,00	$ 28.449,33	$ 199.145,31	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.20	Suministro e instalacion de tapas en lamina alfajor de 1/4, angulo 2x2x1/8 pulg de 1x1 m, con marco en angulo 2x2*1/8, con bisagra, aros y candado	und	1,00	$ 690.461,09	$ 690.461,09	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,21	Suministro e instalacion de tapas en lamina alfajor de 1/4, angulo 2x2x1/8 pulg de 0,6*0,6x1 m, con marco en angulo 2x2*1/8, con bisagra, aros y candado	und	1,00	$ 476.375,68	$ 476.375,68	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	**$ 82.488.662,09**		**$ 8.821.097,10**		**$ 15.107.031,49**		**$ 23.928.128,59**
2	**SISTEMA DE BOMBEO**										
2,1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	m	532,00	$ 2.157,32	$ 1.147.694,24	532,00	$ 1.147.694,24		$ -	532,00	$ 1.147.694,24
2,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	78,48	$ 33.199,20	$ 2.605.473,22	0,00	$ -	23,04	$ 764.909,57	23,04	$ 764.909,57

2,3	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra (REDES)	m3	65,40	$ 33.199,20	$ 2.171.227,68	0,00	$ -	4,49	$ 149.064,41	4,49	$ 149.064,41
2,4	Instalación de tubería PVC de 2-1/2 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	532,00	$ 7.523,21	$ 4.002.347,72	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,5	Suministro e instalación de arena para base de tuberia PVC, incluye materiales , equipo y mano de obra para su correcta instalación	m3	13,08	$ 33.199,20	$ 434.245,54	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,6	Suministro e instalación electrobomba de superficie con capacidad para un caudal de 2 LPS con una altura de 130 metros en columna de agua con motor de 1.5 HP incluido la conexión eléctrica e hidráulica	und	1,00	$ 14.500.756,20	$ 14.500.756,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,7	Suministro e instalación válvula ventosa de triple acción y a de 3" con accesorios	und	1,00	$ 751.418,09	$ 751.418,09	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,8	Suministro e instalación válvula de purga de 3 pulg	und	1,00	$ 309.044,73	$ 309.044,73	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,9	Suministro e instalacion de valvula de cheque 2-1/2	und	1,00	$ 245.130,73	$ 245.130,73	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2.10	Cajilla de protección para válvulas de 0,50X0,5X0,50 m. libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye: suministro de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios, suministro e instalación de chorotes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	und	1,00	$ 467.257,07	$ 467.257,07	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,11	Cajilla de protección para válvulas de 1.00X1.00X1.00m. libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye: suministro de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios, suministro e instalación de chorotes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	und	1,00	$ 1.036.481,83	$ 1.036.481,83	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,12	Construccion a todo coste de Caseta de equipos según diseño	und	1,00	$ 3.423.003,47	$ 3.423.003,47	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				VALOR	**$**		**$**		**$**		**$**

				TOTAL CAPITULO	**31.094.080,52**		**1.147.694,24**		**913.973,98**		**2.061.668,22**
3	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Q= 2,0 LPS**										
3,1	Localización y replanteo para Estructuras de Acueducto	m2	15,00	$ 2.878,05	$ 43.170,75	15,00	$ 43.170,75		$ -	15,00	$ 43.170,75
3,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	4,50	$ 33.199,20	$ 149.396,40	0,00	$ -	6,96	$ 231.066,43	6,96	$ 231.066,43
3,3	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.10 metros.	m2	15,00	$ 51.045,90	$ 765.688,50	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,4	Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas.	m3	3,75	$ 1.173.724,59	$ 4.401.467,21	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,5	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	kg	240,00	$ 9.776,37	$ 2.346.328,80	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,6	Suministro e intalacion de planta de tratamiento compacta 2LPS con todos los procesos del RAS (adicion de quimicos, mezcla, aireacion, floculacion, sedimentacion, filtracion y fluoracion	und	1,00	$ 163.803.780,00	$ 163.803.780,00	0,00	$ -			0,00	$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	**$ 171.509.831,66**		**$ 43.170,75**		**$ 231.066,43**		**$ 274.237,18**
4	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO**										
4,1	Localización y replanteo para Estructuras de Acueducto	m2	18,49	$ 2.878,05	$ 53.215,14	18,49	$ 53.215,14		$ -	18,49	$ 53.215,14
4,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	29,20	$ 33.199,20	$ 969.416,64	29,20	$ 969.416,64		$ -	29,20	$ 969.416,64
4,3	Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas.	m3	10,95	$ 1.173.724,59	$ 12.852.284,26	0,00	$ -	10,95	$ 12.852.284,26	10,95	$ 12.852.284,26
4,4	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.10 metros.	m2	18,49	$ 51.045,90	$ 943.838,69	18,49	$ 943.838,69		$ -	18,49	$ 943.838,69
4,5	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre,	kg	2261,35	$ 9.776,37	$ 22.107.794,30	2261,35	$ 22.107.794,30		$ -	2.261,35	$ 22.107.794,30

	certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.										
4,6	Suministro e Instalación de Mortero Relación 1:2. Impermeabilizado	m2	51,20	$ 45.068,04	$ 2.307.483,65	0,00	$ -	51,20	$ 2.307.483,65	51,20	$ 2.307.483,65
4,7	Suministro e instalacion de cinta PVC de 0.15 metros para junta de construccion en tanques.	m	16,00	$ 54.261,00	$ 868.176,00	16,00	$ 868.176,00		$ -	16,00	$ 868.176,00
4,8	Suministro e intalacion de pasos escalera en hierro de 1/2 pulg L=1 m	kg	8,00	$ 22.449,33	$ 179.594,64	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,9	Suministro e instalacion de tapas en lamina alfajor de 1/4, angulo 2x2x1/8 pulg de 1x1 m, con marco en angulo 2x2*1/8, con bisagra, aros y candado	und	1,00	$ 690.461,09	$ 690.461,09	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4.10	Suministro e Instalación de tubería PVC de 2 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	13,00	$ 26.825,00	$ 348.725,00	0,00	$ -	13,00	$ 348.725,00	13,00	$ 348.725,00
4,11	Suministro e instalacion de valvula de bola de 2 pulgadas	und	1,00	$ 190.043,48	$ 190.043,48	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,12	Suministro e instalador de macromedidor volumentrico bridado de 2 pulgadas	und	1,00	$ 5.393.649,81	$ 5.393.649,81	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,13	Suministro e instalacion de flotador en cobre de 2 pulgadas	und	1,00	$ 551.308,73	$ 551.308,73	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	**$ 47.455.991,43**		**$ 24.942.440,77**		**$ 15.508.492,91**		**$ 40.450.933,68**
5	**CERRAMIENTO DE PROTECCION**										
5,1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	m	69,00	$ 2.157,32	$ 148.855,08	69,00	$ 148.855,08		$ -	69,00	$ 148.855,08
5,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	3,15	$ 33.199,20	$ 104.577,48	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,3	Concreto de Fc=210 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas, Viga de cimentacion.	m3	3,15	$ 1.160.064,82	$ 3.654.204,18	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,4	Concreto de Fc=210 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas. Columnetas	m3	0,50	$ 1.160.064,82	$ 580.032,41	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

5,5	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	kg	143,00	$ 9.776,37	$ 1.398.020,91	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,6	Muros en bloque hueco 5 pañetado	m2	16,00	$ 100.497,30	$ 1.607.956,80	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,7	Suministro e instalacion de malla calibre 10 eslabonada soportes en tuberia galvanizada de ø=2" con pie de amigos en las esquinas (incluyen tapon)	m2	64,00	$ 189.624,82	$ 12.135.988,48	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,8	Suministro e instalacion de porton de 2 m x 3m en tubo galvanizado de 2" y malla calibre 10 eslabonada	m2	6,00	$ 317.413,73	$ 1.904.482,38	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,9	Suministro y colocación de gravilla en área de cerramiento	m2	35,00	$ 30.246,71	$ 1.058.634,85	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	**$ 22.592.752,57**		**$ 148.855,08**		**$ -**		**$ 148.855,08**
6	**RED DE DISTRIBUCION**										
6,1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	m	8963,54	$ 2.157,32	$ 19.337.224,11	8963,54	$ 19.337.224,11		$ -	8.963,54	$ 19.337.224,11
6,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	965,27	$ 33.199,20	$ 32.046.191,78	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,3	Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	m3	2341,98	$ 33.199,20	$ 77.751.862,42	0,00	$ -	1.518,28	$ 50.405.681,38	1.518,28	$ 50.405.681,38
6,4	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra (REDES)	m3	2933,46	$ 33.199,20	$ 97.388.525,23	0,00	$ -	1.370,97	$ 45.515.107,22	1.370,97	$ 45.515.107,22
6,5	Suministro e instalación de arena para base de tuberia PVC, incluye materiales , equipo y mano de obra para su correcta instalación	m3	358,56	$ 33.199,20	$ 11.903.905,15	0,00	$ -	147,31	$ 4.890.574,15	147,31	$ 4.890.574,15
6,6	Instalación de tubería PVC de 1/2 pulg RDE 13,5. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	4894,80	$ 1.937,69	$ 9.484.605,01	0,00	$ -	1.175,99	$ 2.278.704,06	1.175,99	$ 2.278.704,06

6,7	Instalación de tubería PVC de 1/2 pulg RDE 9. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	1285,00	$ 1.937,69	$ 2.489.931,65	0,00	$ -	870,46	$ 1.686.681,64	870,46	$ 1.686.681,64
6,8	Instalación de tubería PVC de 1 pulg RDE 21. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	1974,24	$ 2.197,87	$ 4.339.122,87	0,00	$ -	1.974,23	$ 4.339.100,89	1.974,23	$ 4.339.100,89
6,9	Instalación de tubería PVC de 1 -1/2 pulg RDE 21. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	795,70	$ 2.715,99	$ 2.161.113,24	0,00	$ -	643,10	$ 1.746.653,17	643,10	$ 1.746.653,17
6.10	Instalación de tubería PVC de 2 pulg RDE 21. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	3,70	$ 3.106,07	$ 11.492,46	0,00	$ -	96,00	$ 298.182,72	96,00	$ 298.182,72
6,11	Suminsitro e instalcion de Valvula de bola de 1 pulg para sectorizacion	und	3,00	$ 83.547,76	$ 250.643,28	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,12	Suminsitro e instalcion de Valvula de bola de 1/2 pulg para sectorizacion y lavado	und	8,00	$ 32.021,27	$ 256.170,16	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,13	Suminsitro e instalcion de Valvula de bola de 1-1/2 pulg para sectorizacion	und	2,00	$ 159.869,36	$ 319.738,72	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,14	Suministro e intalacion de T PVC 2 Presion	und	1,00	$ 30.080,27	$ 30.080,27	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,15	Suministro e intalacion de T PVC 1/2 Presion	und	15,00	$ 6.538,28	$ 98.074,20	0,00	$ -	8,00	$ 52.306,24	8,00	$ 52.306,24
6,16	Suminstro e intalacion Reduccion de 2 a 1/2 Presion	und	1,00	$ 18.993,05	$ 18.993,05	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,17	Suminstro e intalacion Reduccion de 1-1/2 a 1 Presion	und	4,00	$ 14.715,03	$ 58.860,12	0,00	$ -	2,00	$ 29.430,06	2,00	$ 29.430,06
6,18	Suminstro e intalacion Reduccion de 1 a 1/2 Presion	und	10,00	$ 14.715,03	$ 147.150,30	0,00	$ -	6,00	$ 88.290,18	6,00	$ 88.290,18
6,19	Cajilla de protección para válvulas de 1.00X1.00X1.00m. libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye:	und	14,00	$ 1.036.481,83	$ 14.510.745,62	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

	suministro de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios, suministro e instalación de chorotes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.										
6.20	Cajilla de protección para válvulas de 0,50X0,5X0,50 m. libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye: suministro de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios, suministro e instalación de chorotes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	und	11,00	$ 467.257,00	$ 5.139.827,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,21	Suministro e instalacion de valvula de ventosa de 1 pulg	und	6,00	$ 395.133,55	$ 2.370.801,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,22	Suministro e Instalación acometidas domiciliarias. Incluye: Tubería de 1/2" PF+UAD, Registro anti fraude, Registro de bola de Incorporación de 1/2", micromedidor de 1/2", cajilla plástica con llave de seguridad y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	27,00	$ 380.723,73	$ 10.279.540,71	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,23	Suminstro e intalacion Reduccion de 2 a 1 Presion	und	1,00	$ 12.693,69	$ 12.693,69	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,24	Suminstro e intalacion Reduccion de 2 a 1- 1/2 Presion	und	1,00	$ 12.677,64	$ 12.677,64	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,25	Suministro e intalacion de T PVC 1 Presion	und	8,00	$ 9.240,64	$ 73.925,12	0,00	$ -	2,00	$ 18.481,28	2,00	$ 18.481,28
6,26	Suministro e intalacion de T PVC 1- 1/2 Presion	und	6,00	$ 17.397,64	$ 104.385,84	0,00	$ -	3,00	$ 52.192,92	3,00	$ 52.192,92
6,31	Suministro de tubería PVC de 2 pulg RDE 21.	m	3,70	$ 22.105,95	$ 81.792,02	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	**$ 290.680.072,96**		**$ 19.337.224,11**		**$ 111.401.385,91**		**$ 130.738.610,02**
7	**SISTEMA ELECTRICO**										
1	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA EH-514 N2 DE RETENCION ARRANQUE Y TERMINAL, CRUCETAS, DIAGONALES, HERRAJES YA ISLADORES	und	2,00	$ 1.713.135,00	$ 3.426.270,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA EH-510 N2 DE PASO INCLUYE CRUCETAS,	und	2,00	$ 1.099.40	$ 2.198.806,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

	DIAGONALES, HERRAJES YA ISLADORES			3,00							
3	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA EH-512 N2 DE RETENCION INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES, HERRAJES YA ISLADORES	und	1,00	$ 1.521.285,00	$ 1.521.285,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA EH-515 N2 DOBLE RETENCION INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES, HERRAJES YA ISLADORES	und	1,00	$ 2.250.024,00	$ 2.250.024,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	ESTRUCTURA 710 MONTAJE TRANFORMADOR MONOFASICO	und	1,00	$ 3.902.811,00	$ 3.902.811,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA DE PASO EN BAJA TENSION CON PERNOS Y CINTA BANDIT	und	1,00	$ 236.568,00	$ 236.568,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTACIRCUITO 15 KV 100 A CON FUSIBLE INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES Y HERRAJES	und	4,00	$ 468.950,00	$ 1.875.800,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	SUMINISTRO Y MONTAJE DPS 2 KV - 10 KA INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES Y HERRAJES	und	4,00	$ 420.146,00	$ 1.680.584,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	CABLE TRENZADO 2 x 35 + 1 x 50	m	60,00	$ 42.107,00	$ 2.526.420,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	CAJA DE PUESTA A TIERRA CON TAPA PARA INSPECCION (TRANSFORMADOR Y DPS) INCLUYE DOBLE LINEA A TIERRA	und	1,00	$ 426.020,00	$ 426.020,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	CONDUCTOR ACSR No. 2 ACSR CABLE ECOLOGICO POR MT.	m	1200,00	$ 30.941,00	$ 37.129.200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	LAMPARAS LED DE 60W CON FOTOCELDA ALUMBRADO EXTERIOR PARA SEGURIDAD DEL TRANSFORMADOR - EQUIPO DE MEDIDA Y CASETA MOTOBOMBA	und	2,00	$ 926.045,00	$ 1.852.090,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	POSTE DE CONCRETO 8 M X 510 KGF REFORZADO Y VIBRADO	und	1,00	$ 1.580.173,00	$ 1.580.173,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	POSTES DE CONCRETO 12 M X 750 KGF REFORZADO Y VIBRADO	und	3,00	$ 2.426.832,50	$ 7.280.497,50	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15	POSTES DE CONCRETO 12 M X 510 KGF REFORZADO Y VIBRADO	und	3,00	$ 2.426.832,50	$ 7.280.497,50	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA 13,8 KV / 220 / 127 V.	und	1,00	$ 12.124.061,00	$ 12.124.061,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	TEMPLETES DIRECTOS A TIERRA	un	4,00	$	$	0,00	$		$	0,00	$

		d		634.983,00	2.539.932,00		-		-		-
18	TABLERO DE MEDIDA Y PROTECCION (CERTIFICADO RETIE) INCLUYE MURETE PARA SU INSTALACION	und	1,00	$ 13.442.979,00	$ 13.442.979,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	CONTADOR BIFASICO TRIFILAR Proyectado con Tecnologia AMI - 2 x 20 / 100 A. 2 x 120 / 208 V. Clase 1 incluye totalizador general de 2 x 40 A	und	1,00	$ 5.802.876,00	$ 5.802.876,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	Suministro y montaje de acometidas Trifilares (2No.4+1No.6+8T) THHN-AWG En ducto de 1½" IMC desde Medidor hasta T.A. Caseta Motobomba	m	50,00	$ 212.384,00	$ 10.619.200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	Suministro y montaje de tablero de 8 circuitos Bifasico, incluye Breakers. (Interruptores enchufables 2 de 1 x 20 A - 1 de 2 x 30 A y 1 de 2 x 40 A Totalizador General)	und	1,00	$ 814.339,97	$ 814.339,97	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22	Suministro y montaje de ducto galvanizado diamtero 1½" IMC, (Bajante acometidas) incluye codos.	m	20,00	$ 93.278,00	$ 1.865.560,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	Malla a tierra area proteccion caseta motobomba Incluye Alambre de Cu desnudo No.2, y 4 Varillas de puesta a tierra 2,44 x 5/8"	und	1,00	$ 4.762.266,00	$ 4.762.266,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24	Suministro e Instalación de 9 Placas de identificación norma Electrohuila (estructuras e identificacion placa del transformador) (Incluye cinta band it y hebillas) con suministro de materiales y elementos necesarios.	und	1,00	$ 1.298.848,80	$ 1.298.848,80	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
					$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	**$ 128.437.108,77**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	COSTO DIRECTO				**$ 774.258.500,00**		**$ 54.440.482,05**		**$ 143.161.950,720**		**$ 197.602.432,770**
	A . (23%)		23%		$ 178.079.455,00		$ 12.521.310,87		$ 32.927.248,666		$ 45.448.559,537
	I. (2%)		2%		$ 15.485.170,00		$ 1.088.809,64		$ 2.863.239,014		$ 3.952.048,655
	U. (5%)		5%		$ 38.712.925,00		$ 2.722.024,10		$ 7.158.097,536		$ 9.880.121,639

	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE: Inspeccion electrica para 1 transformador, 512 mts red media tension 2 # 2 ACSR Cable Ecologico, 50 mts red baja tension, 1 Caseta Motobomba - motor 7,5 HP				$ 9.800.000,00						
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 26.267.050,00				$ 26,267,050.00		$ 26,267,050.000
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS (PGIO)				$ 16.996.900,00				$ 16,996,900.00		$ 16,996,900.000
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 1.059.600.000,00**		**$ 70.772.626,67**		**$ 229,374,485.936**		**$ 300,147,112.601**

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

Durante el mes de agosto, el avance fue considerable, disminuyo el retraso de forma sustancial, gracias que ingresaron 2 cuadrillas de obra civil, 1 de redes hidráulicas y la cuadrilla eléctrica, lo que logro distribuir de mejor manera las actividades pendientes del cronograma, y avanzar en varios aspectos significativamente.

2. INFORME BÁSICO

2.1 Estado Financiero del Contrato de obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo de obra	21/05/2024			$423.840.000.00

Se recibió un anticipo de 40% equivalentes a $423,840,000.00 al valor total inicial del contrato ,con los cuales hasta la fecha se ha dispuesto en gastos de mano de obra calificada y no calificada para las labores de construcción y supervisión de obras, insumos y materiales necesarios para la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, transportes realizados a los lugares de intervención, alquiler de vehículos, oficina, papelería y equipos de cómputo, para garantizar el seguimiento y avance de las obras hasta la fecha.

A continuación, se relaciona movimientos de la cuenta del anticipo del Contrato de obra:

VALOR CONTRACTUAL:	$	**1,059,600,000.00**
VALOR ANTICIPO (40%)	$	**423,840,000.00**
RETENCION (5%)	$	**21,192,000.00**
SALDO INICIAL FIDUCIA	$	**402,648,000.00**

FECHA	TIPO TRANF	A NOMBRE DE	DETALLE	VALOR GIRADO	GMF GENERADO
24/05/2024	PAGO A TERCEROS	ACUATECNICA SAS	OP1 - ANTICIPO 50% PLANTA DE TRATAMIENTO	$ 55,000,000.00	$ 220,000.00
24/05/2024	REEMBOLSO	CONENERGIA	OP2 - REEMBOLSO CEMENTO	$ 58,000,000.00	$ -
5/06/2024	PAGO A TERCEROS	ENERGY CG COLOMBIA SAS	OP3 - ANULADA	$ -	$ -
7/06/2024	PAGO A TERCEROS	ENERGY CG COLOMBIA SAS	OP4 - ANTICIPO MANO DE OBRA ELECTRICA - GRANADILLO	$ 20,000,000.00	$ 80,000.00
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	CONSTRUIMOS DEL HUILA	OP5- MATERIALES DE OBRA (CANC FACT FEN 38953-39101-39121-39219-39217-39402-39367)	$ 30,423,610.00	$ 121,694.44
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	INVERSIONES PROIN SAS	OP6- MATERIALES OBRA (CANC FAC FEN40800)	$ 4,239,999.00	$ 16,960.00
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	EDWAR JAIR CABRERA	OP7- TRANSPORTE CANCELA FAC EJCM-247	$ 7,711,770.00	$ 30,847.08
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	MILTON JAVIER LUGO PEREZ	OP8- TRANSPORTE CANCELA DSE1740	$ 8,910,000.00	$ 35,640.00
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	CONSTRUEQUIPOS DEL HUILA SAS	OP9- ALQUILER DE EQUIPOS CANCELA FACT (5888-5999-6011-6012-6013)	$ 9,873,695.00	$ 39,494.78
29/07/2024	PAGO A TERCEROS	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA	OP10- ANTICIPO MATERIAL PETREO	$ 27,163,809.00	$ 108,655.24
29/07/2024	PAGO A TERCEROS	JESUS PALOMA	OP11- MANO DE OBRA	$ 6,000,000.00	$ 24,000.00

2/08/2024	PAGO A TERCEROS	CONSTRUIMOS DEL HUILA	OP12- ANTICIPO MATERIALES FERRETERÍA; ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL;ANTICIPO ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 37,778,582.00	$ 151,114.33
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	CONSTRUEQUIPOS DEL HUILA SAS	OP13- ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 2,392,700.00	$ 9,570.80
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	LAURA CATALINA GUTIERREZ SERRANO	OP14- ANTICIPO MATERIALES PETREOS	$ 13,283,191.00	$ 53,132.76
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	VICTORIA EUGENIA SERRANO DIAZ	OP15- TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS	$ 39,698,230.00	$ 158,792.92
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	WILLINTON MONTEALEGRE PERDOMO	OP16- ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL	$ 1,018,025.00	$ 4,072.10
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	NATHALIE LOPEZ CORREA	OP16- ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL	$ 1,880,000.00	$ 7,520.00
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	ALEXANDER RODRIGUEZ LOSADA	OP17- ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL	$ 17,389,977.00	$ 69,559.91
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL SAS	OP18- ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS (MEZCLADORAS, EQUIPOS DE COMPACTACIÓN MECÁNICA, VIBRADORES DE CONCRETO)	$ 17,884,412.00	$ 71,537.65
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	ACUATECNICA SAS	OP19- ANTICIPO ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL	$ 44,000,000.00	$ 176,000.00
			VL TOTAL PAGADO	**$ 402,648,000.00**	
			SALDO A LA FECHA	**$ -**	**$ 1,378,592.00**

2.3. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ID	CARGO
1	William Parra Olaya	12.123.391	Director de obra
2	Ricardo Andrés Sierra	1.079.390.683	Residente de obra
4	Roberto Castañeda Pardo	1.075.247.872	Asesor Hidráulico
5	Kelly Johana Trujillo Hernandez	26.421.244	Asesor SISOMA

PERSONAL TÉCNICO

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO
1	Alexandra Marcela Arredondo	89.165.844	Inspector de Obra
2	Luis Javier Tovar Palomo	83.169.973	Topógrafo
3	John Fredy Cervera Peña	1.081.155.462	Conductor
4	Jhon Jairo Triviño Marin	83.227.084	Oficial de Obra
5	Hamilton Sarria Rojas	4.920.478	Oficial de Obra
6	Henry Lizcano Vanegas	4.920.179	Oficial de Obra
7	Armando Cerquera	83.252.474	Oficial de Obra
8	Armando Canacue	7.695.431	Oficial de Obra
9	Jesús Antonio Falla	7.691.364	Oficial de Obra
10	Norberto Bautista González	12.267.683	Ayudante de Obra
11	Luis David Sarrias Son	1.079.508.343	Ayudante de Obra
12	Johan Alexis Camero Cabrera	1.004.250.890	Ayudante de Obra
13	Olmes Norberto Salinas Ordoñez	1.079.508.676	Ayudante de Obra
14	Alexis Gamboa Acevedo	88.307.005	Ayudante de Obra
15	Fabián Andrés Ramos Trujillo	1.004.082.107	Ayudante de Obra
16	Jorge Luis Villanueva Trujillo	1.079.388.799	Ayudante de Obra
17	Aleider Salinas Cadena	1.079.508.606	Ayudante de Obra
18	Duverney Naveros Narvaez	1.079.391.391	Ayudante de Obra
19	Beymar Gamboa Acevedo	1.094.368.239	Ayudante de Obra
20	Deivis Andres Canacue Quiroga	1.075.793.416	Ayudante de Obra
21	Jairo Cubillos	12.255.665	Ayudante de Obra
22	Jose Antonio Cuellar Melgar	7.696.761	Ayudante de Obra
23	Kehener Urbina Torres	1.001.900.644	Ayudante de Obra

Equipo:
Dos (2) Mezcladora de concreto.
Dos (2) vibradores de concreto
Una (2) Planta eléctrica.
Una (1) Motobomba.
Un (1) demoledor para concreto
Dos (2) Saltarín (Canguro)
Un (1) Retrocargador
Dos (2) Volquetas sencillas
Un (1) Camioneta.
Un (1) Equipo topográfico.
Una (1) pulidora
Una (1) sierra eléctrica

Herramienta Menor (pulidoras, barras, palas, picas, baldes, etc.).

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

De acuerdo con en el desarrollo del contrato de obra No 023-2023 se hace necesario realizar un ajuste en las cantidades de obra; se prevén mayores y menores cantidades de obra, y la creación de ítems nuevos manteniendo las condiciones técnicas y el alcance del contrato.

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Obligaciones Del Contratista De Obra:

El contratista está cumpliendo con el objeto contractual del presente contrato denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". Se realiza el** pago de impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal. El contratista cumple a cabalidad los requisitos definidos con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. Se tienen todas las garantías vigentes que amparan el contrato en los términos del mismo mediante las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil contractual. Se han presentado los informes necesarios para el buen desarrollo de la obra, financieros y constructivos. Los recursos utilizados para la ejecución del contrato mediante el anticipo recaudado son de uso exclusivo del presente y gracias a ello se ha logrado realizar la construcción de la obra sin ninguna demora. Mediante las actas de inicio de obra se han dado a conocer la información del personal, con la respectiva afiliación y pago de seguridad social, pensión y ARL. Se ha dado a conocer por parte del contratista el plan de demarcación y señalización en obra, plan de manejo de tráfico, programas de trabajo en alturas y salud y seguridad en el trabajo, plan de manejos ambientales y de contingencia, entregados desde el inicio de obra el cual se mantiene en práctica durante la ejecución de las obras. El personal asistió a la reunión de inicio de obra donde se dejaron claras las condiciones de seguimiento. Se realizaron las actas de vecindad para proceder con la inspección y visitas de estas.

Se cumple con la normatividad legal vigente especialmente lo propuesto en el reglamento técnico de agua potable y saneamiento RAS. Se tiene personal capacitado y se cumple rigurosamente el pago de salarios y prestaciones sociales el cual se encuentra anexado en el informe. La evidencia de visitas y capacitaciones realizadas durante el transcurso de la obra serán anexadas al informe con el fin de demostrar la veracidad de estas. Hasta la fecha no se han reportado daños o afectaciones a terceros mediante el transcurso de las obras. Hasta la fecha se ha participado en los comités de obra dejando como constancia las actas. Se garantiza la permanencia del personal profesional ofrecido

y aprobado por Aguas del Huila, durante la ejecución del contrato y en caso de un reemplazo se deberá realizar el cambio con personal de perfil igual o superior del anterior. Las memorias y bitácoras se encuentran actualizadas al igual que la evidencia de las obras, este registro se lleva a diario para tener evidencia actual de todo lo realizado en el contrato.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Se han realizado toma de muestras de cilindro a las fundidas de elementos estructurales

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Los resultados de laboratorio emitidos por SEND suelos y concretos S.A.S, evidencian que los cilindros tomados en campo, en la fundida de la placa de piso del tanque de almacenamiento cumplen a satisfacción, superando la resistencia esperada de 4000 PSI, de hecho las muestras falladas a los 28 días, están dando resultados de 4624,80 PSI, lo que nos da tranquilidad en la resistencia del concreto.

SEND Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005
V.01

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
SOLICITADO POR:	CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA
LOCALIZACION:	Placa piso tanque de almacenamiento concreto 4000 PSI
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	8/08/2024
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY

Cilindro Nº	Nº Interno	Localización	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa
18594		Placa piso tanque de almacenamiento concreto 4000 PSI	13,36	30,30	15,50	188,69	2329,75	05/08/24	12/08/24	7	468,50 kN	3600,21 PSI	24,83 MPa	4	3600,21 PSI	24,83 MPa
18595			13,16	30,40	15,30	183,85	2354,56	05/08/24	19/08/24	14	551,50 kN	4349,55 PSI	30,00 MPa	5	4349,55 PSI	30,00 MPa
18596			12,74	30,30	15,30	183,85	2287,30	05/08/24	02/09/24	28	586,40 kN	4624,80 PSI	31,89 MPa	N.F	4624,80 PSI	31,89 MPa

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Cono Razonablemente Bien Formados En Ambos Extremos	Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro Fracturas Verticales Que Dividen A Los Extremos	Agrietamiento Vertical Columnar Que Atraviesa Ambos Extremos, No Hay Conos Bien Formados	Fractura A Lo Largo De Grietas A Través De Los Extremos, Se Han Formado Conos Pero Están Rotos	Fracturas En Las Esquinas (Usadas En Cilindros Sin Refrentado)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A Ir Diagonalmente En La Superficie Del Cilindro

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

4.3. Comentarios y Conclusiones

Con la construcción del sistema de acueducto, se busca lograr una cobertura efectiva en los sistemas de servicios públicos de agua potable, garantizando el acceso a la comunidad rural y mejorando así el bienestar de los habitantes de la vereda Alto Granadillo, ubicada en los municipios de Agrado y Paicol, en el departamento del Huila.

4.4. Comité de Obra		
Fecha de Realización	**Lugar**	**Resultado del Comité (Describir)**

5. INFORME AMBIENTAL

5.1 Identificación de situaciones Ambientales

-Disposición final de residuos. Se está utilizando de acuerdo con el plan ambiental que entrego el contratista de obra.

Existen bases sólidas sobre el tema de reciclaje debido a las recomendaciones ambientales realizadas a los trabajadores y realizan una buena clasificación de basuras, se realizan brigadas de orden y aseo que mejoran la finalización y entrega de las obras.
Se está cumpliendo con el plan ambiental propuesto por el contratista inicialmente.

5.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

A la fecha no se han reportado daños o afectaciones a terceros mediante el transcurso de las obras.

6. PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1 Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.

Se evidencia un buen manejo en la políticas de higiene y seguridad industrial en cumplimiento al plan de calidad PAGA, plan adaptado de gestión ambiental propuesto por el equipo profesional de contratista de obra, se tiene implementado un sistema mediante instrucciones que establecen los procedimientos y normas de seguridad específicos para cada actividad, oficio o tarea, así como los criterios de ejecución y prioridades para las acciones programadas en materia de seguridad, se realizan charlas periódicamente y pausas activas, todo el personal está debidamente dotado con sus elementos de protección personal y existe un control permanente para el uso de los mismos. Se compara el plan de seguridad industrial planteado inicialmente por el contratista y efectivamente se está cumpliendo hasta el momento con lo propuesto.
El personal cuenta con lugares de descanso, alimentación, y zonas de hidratación.

Es política del contratista prohibir que cualquier trabajador pueda ingresar o permanecer en las instalaciones si se encuentra bajo la influencia del alcohol o drogas o si presenta indicios de estar bajo la influencia de dichas sustancias, la tolerancia del nivel de alcohol y drogas es de cero por lo tanto es causal de despido.

6.2 Pagos de la seguridad integral y otros.

Se anexa al presente informe la seguridad social del equipo de trabajo propuesta.

6.3 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo

Ver imágenes adjuntas

6.4. Registro Fotográfico.

FUNDIDA DE PLACA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION



AMARRE DE ACERO PARA DESARENADOR



FUNDIDA DE DESARENADOR



EXCAVACION MECANICA PARA TUBERIA



CAMA DE ARENA PARA TUBERIA



INSTALACION DE TUBERIA



COMPACTACION DE TERRENO DONDE SE INSTALA TUBERIA



INSTALACION DE FORMALETA PARA MUROS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO



MUROS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO



PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO



MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO



CONENERGIA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
R.L NELSON GUTIERREZ CUELLAR

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 30633249

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	WILLIAM PARRA OLAYA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12123891	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 17 NO 6 52	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	MARLIODUSSAN@GMAIL.COM	TELÉFONO	3153217351
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	obras
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		30633249

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12123891	59	No	No	No	41	1	1711001	Salario	PARRA OLAYA WILLIAM	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12123891																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12123891	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12123891	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12123891	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.800	0	$0	$0	$6.800	0	$0	$6.800	0	$0	$0	$6.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$377.300

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEAD

RAZON SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETO
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000808
SUCURSAL	41
FECHA PAGO	2024-09-04
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1073380583
NOMBRE EMPLEADO	RICARDO ANDRES SIERRA ALVA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALU
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCIO
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA S
NÚMERO PLANILLA	30856140
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-08
PERÍODO SALUD	2024-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5422001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2024-08-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fec
X	1/08/24																

SISTEMA GENERAL DE PENSION

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total
				Afiliado	Aportante	
30	2.500.000	0,1600000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 400.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacid
					Número Autorizaci
30	2.500.000	0,0400000	$ 100.000	$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LAE

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligat
30	2.500.000	0,0696000	$ 174.000

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			I
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa
30	2.500.000	0,0400000	$ 100.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEAD

Pensión	Salud	Riesgos	Para
$ 400.000	$ 100.000	$ 174.000	$ 1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075247672
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ROBERTO CASTANEDA PARDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO. 11-08	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	Unico		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		79379255 35	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN				869890381

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:										$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR	TRABAJA EN EL EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	CODI	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	ESAP CCF	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ESAP UPC	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ESAP CCF	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ESAP ICBF	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	ESAP SENA	TOTAL APORTE	ESAP ICBF	TOTAL APORTE	ESAP ESAP	TOTAL APORTE	ESAP MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1075247672	CASTANEDA PARDO ROBERTO	DEPENDIENTE	NO APLICA	$ 1.300.000																				230201-PROTECCION	SI	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	SI	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SI	$ 1.300.000	$ 1075247672	$ 6.800	SI	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000508
SUCURSAL	41
FECHA PAGO	2024-09-04
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-26421244
NOMBRE EMPLEADO	KELLY JOHANNA TRUJILLO HERNANDEZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	30856140
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-08
PERÍODO SALUD	2024-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5422001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2024-08-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	1/08/24																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	$ 90.500	5422001

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 402.500

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZON SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000508
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2024-09-04
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1035436576
NOMBRE EMPLEADO	ALEXANDRA MARCELA ARREDONDO RAMIREZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	30819095
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-08
PERÍODO SALUD	2024-08
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1701001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.760.000	0,1600000	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.760.000	0,0400000	$ 70.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.760.000	0,0052200	$ 9.200	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.760.000	0,0400000	$ 70.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 281.600	$ 70.400	$ 9.200	$ 70.400	$ 431.600

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000508
SUCURSAL	38
FECHA PAGO	2024-09-04
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-83169973
NOMBRE EMPLEADO	LUIS JAVIER TOVAR PALOMO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	30845105
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-08
PERÍODO SALUD	2024-08
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5422001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.360.000	0,1600000	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.360.000	0,0400000	$ 54.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.360.000	0,0696000	$ 94.700	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.360.000	0,0400000	$ 54.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 217.600	$ 54.400	$ 94.700	$ 54.400	$ 421.100

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2024-09-04
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1081155462
NOMBRE EMPLEADO	JOHN FREDY CERVERA PEÑA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	30819005
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-08
PERÍODO SALUD	2024-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4492301
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0435000	$ 56.600	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 56.600	$ 52.000	$ 368.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 30825562

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	40	NOMBRE SUCURSAL	CTO 203 2023 ACU ALTO GRANADILLO HUILA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$6.640.007		30825562

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12267683	01	5	No	No	41	518	5422001	Fijo	BAUTISTA GONZALEZ NORBERTO	$1.300.000
CC-1004250890	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	CAMERO CABRERA JOHAN ALEXIS	$1.300.000
CC-88307005	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	GAMBOA ACEVEDO ALEXIS	$1.300.000
CC-4920179	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	LIZCANO VANEGAS HENRY	$1.300.000
CC-1004082107	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	RAMOS TRUJILLO FABIAN ANDRES	$1.300.000
CC-1079508676	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	SALINAS ORDOÑEZ OLMES NORBERTO	$1.300.000
CC-4920478	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	SARRIA ROJAS HAMILTON	$1.750.000
CC-1079508343	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	SARRIAS SON LUIS DAVID	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12267683			X	2024-08-11																									0		
CC - 1004250890													X	2024-08-01	2024-08-01														0		
CC - 1004250890													X	2024-08-04	2024-08-05														0		
CC - 1004250890													X	2024-08-11	2024-08-11														0		
CC - 1004250890			X	2024-08-15																									0		
CC - 88307005																													0		
CC - 88307005													X	2024-08-17	2024-08-18														0		
CC - 4920179			X	2024-08-11																									0		
CC - 1004082107	X	2024-08-01	X	2024-08-16																									0		
CC - 1079508676																													0		
CC - 1079508676													X	2024-08-17	2024-08-18														0		
CC - 1079508676													X	2024-08-20	2024-08-20														0		
CC - 1079508676													X	2024-08-25	2024-08-25														0		
CC - 4920478			X	2024-08-18																									0		
CC - 1079508343			X	2024-08-16																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12267683	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1004250890	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1200000	$5.300	$0	$0	$5.300	$0	$0	$0
CC - 1004250890	COLPENSIONES	2	$86.667	0.1200000	$10.500	$0	$0	$10.500	$0	$0	$0
CC - 1004250890	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1200000	$5.300	$0	$0	$5.300	$0	$0	$0
CC - 1004250890	COLPENSIONES	11	$476.667	0.1600000	$76.300	$0	$0	$76.300	$0	$0	$0
CC - 88307005	PORVENIR	28	$1.213.334	0.1600000	$194.200	$0	$0	$194.200	$0	$0	$0
CC - 88307005	PORVENIR	2	$86.667	0.1200000	$10.500	$0	$0	$10.500	$0	$0	$0
CC - 4920179	PROTECCION	11	$476.667	0.1600000	$76.300	$0	$0	$76.300	$0	$0	$0
CC - 1004082107	PROTECCION	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 1079508676	COLFONDOS	26	$1.126.667	0.1600000	$180.300	$0	$0	$180.300	$0	$0	$0
CC - 1079508676	COLFONDOS	2	$86.667	0.1200000	$10.500	$0	$0	$10.500	$0	$0	$0
CC - 1079508676	COLFONDOS	1	$43.334	0.1200000	$5.300	$0	$0	$5.300	$0	$0	$0
CC - 1079508676	COLFONDOS	1	$43.334	0.1200000	$5.300	$0	$0	$5.300	$0	$0	$0
CC - 4920478	PORVENIR	18	$1.050.000	0.1600000	$168.000	$0	$0	$168.000	$0	$0	$0
CC - 1079508343	COLPENSIONES	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12267683	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11	$476.667	0.0400000	$19.100	$0	0	$0	0	$0	11	$476.667	54220101	0.0696000	$33.200
CC - 1004250890	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	54220101	0.0000000	$0
CC - 1004250890	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	54220101	0.0000000	$0
CC - 1004250890	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	54220101	0.0000000	$0
CC - 1004250890	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$476.667	0.0400000	$19.100	$0	0	$0	0	$0	11	$476.667	54220101	0.0696000	$33.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88307005	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	$0	0	$0	0	$0	28	$1.213.334	542201	0.0696000	$84.500
CC - 88307005	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$86.667	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	542201	0.0000000	$0
CC - 4920179	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$476.667	0.0400000	$19.100	$0	0	$0	0	$0	11	$476.667	5422001	0.0696000	$33.200
CC - 1004082107	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	5422001	0.0696000	$48.300
CC - 1079508676	SANITAS	26	$1.126.667	0.0400000	$45.100	$0	0	$0	0	$0	26	$1.126.667	542201	0.0696000	$78.500
CC - 1079508676	SANITAS	2	$86.667	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	542201	0.0000000	$0
CC - 1079508676	SANITAS	1	$43.334	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	542201	0.0000000	$0
CC - 1079508676	SANITAS	1	$43.334	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	542201	0.0000000	$0
CC - 4920478	SANITAS	18	$1.050.000	0.0400000	$42.000	$0	0	$0	0	$0	18	$1.050.000	542201	0.0696000	$73.100
CC - 1079508343	SANITAS	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	542201	0.0696000	$48.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12267683	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$476.667	0.0400000	$19.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004250890	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$43.334	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1004250890	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004250890	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$43.334	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004250890	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$476.667	0.0400000	$19.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88307005	COMFAMILIAR DEL HUILA	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88307005	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4920179	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$476.667	0.0400000	$19.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004082107	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079508676	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$1.126.667	0.0400000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079508676	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079508676	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$43.334	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079508676	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$43.334	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4920478	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$1.050.000	0.0400000	$42.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079508343	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$208.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.400
PORVENIR	2	$372.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$372.700
COLFONDOS	1	$201.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$201.400
PROTECCION	2	$187.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$187.300
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$67.700	$0	0	$0	0	$0	$67.700	0	$0	$0	$67.700	$0	0	$0	$0	$67.700	$0	$0	$67.700
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$66.000	$0	0	$0	0	$0	$66.000	0	$0	$0	$66.000	$0	0	$0	$0	$66.000	$0	$0	$66.000
SANITAS	3	$114.900	$0	0	$0	0	$0	$114.900	0	$0	$0	$114.900	$0	0	$0	$0	$114.900	$0	$0	$114.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$432.300	0	$0	$0	$432.300	0	$0	$432.300	0	$0	$0	$432.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$248.600	0	$0	$248.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$248.600
PENSIONES	4	$969.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$432.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$248.600
SENA	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.899.300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30858140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	41	NOMBRE SUCURSAL	CTO 203 2023 ACU ALTO GRANADILLO ADMI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$8.273.334		30858140

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7695431	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	CANACUE CHALA ARMANDO	$1.500.000
CC-1075793416	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	CANACUE QUIROGA DEIVIS ANDRES	$1.300.000
CC-12255665	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	CUBILLOS JAIRO	$1.300.000
CC-7696761	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	CUELLAR MELGAR JOSE ANTONIO	$1.300.000
CC-7691364	01	1	No	No	41	1	5422001	Fijo	FALLA FLOREZ JESUS ANTONIO	$1.500.000
CC-1079390683	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	SIERRA ALVARADO RICARDO ANDRES	$2.500.000
CC-26421244	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	TRUJILLO HERNANDEZ KELLY JOHANNA	$1.300.000
CC-1001900644	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	URBINA TORRES KEHENER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7695431	X	2024-08-01																											0		
CC - 1075793416	X	2024-08-07																											0		
CC - 12255665	X	2024-08-27																											0		
CC - 7696761	X	2024-08-28	X	2024-08-30																									0		
CC - 7691364																													0		
CC - 1079390683	X	2024-08-01																											0		
CC - 26421244	X	2024-08-01																											0		
CC - 1001900644	X	2024-08-28																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7695431	COLPENSIONES	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1075793416	COLPENSIONES	24	$1.040.000	0.1600000	$166.400	$0	$0	$166.400	$0	$0	$0
CC - 12255665	COLPENSIONES	4	$173.334	0.1600000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 7696761	COLPENSIONES	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 7691364	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1079390683	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 26421244	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1001900644	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7695431	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	5422001	0.0696000	$104.400
CC - 1075793416	SALUD TOTAL	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	$0	0	$0	0	$0	24	$1.040.000	5422001	0.0696000	$72.400
CC - 12255665	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$173.334	0.0400000	$7.000	$0	0	$0	0	$0	4	$173.334	5422001	0.0696000	$12.100
CC - 7696761	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	5422001	0.0696000	$9.100
CC - 7691364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	5422001	0.0696000	$104.400
CC - 1079390683	SANITAS	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	5422001	0.0696000	$174.000
CC - 26421244	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5422001	0.0696000	$90.500
CC - 1001900644	SALUD TOTAL	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	5422001	0.0696000	$9.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7695431	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075793416	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12255665	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$173.334	0.0400000	$7.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7696761	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7691364	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079390683	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26421244	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001900644	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$228.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$228.800
COLPENSIONES	4	$455.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.000
PROTECCION	1	$400.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$400.000
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$152.000	$0	0	$0	0	$0	$152.000	0	$0	$0	$152.000	$0	0	$0	$0	$152.000	$0	$0	$152.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$132.200	$0	0	$0	0	$0	$132.200	0	$0	$0	$132.200	$0	0	$0	$0	$132.200	$0	$0	$132.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	$46.800	$0	0	$0	0	$0	$46.800	0	$0	$0	$46.800	$0	0	$0	$0	$46.800	$0	$0	$46.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$576.000	0	$0	$0	$576.000	0	$0	$576.000	0	$0	$0	$576.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$331.000	0	$0	$331.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$331.000
PENSIONES	3	$1.083.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$576.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$331.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.321.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 30826296

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	42	NOMBRE SUCURSAL	CTO 203 2023 ACUALTO GRANADILLO OPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$3.886.669		30826296

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83252474	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	CERQUERA ARMANDO	$1.500.000
CC-1094368239	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	GAMBOA ACEVEDO BEYMAR	$1.300.000
CC-1079391391	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	NAVEROS NARVAEZ DUVERNEY	$1.300.000
CC-1079508606	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	SALINAS CADENA ALEIDER	$1.300.000
CC-83227084	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	TRIVIÑO MARIN JHON JAIRO	$1.500.000
CC-1079388799	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	VILLANUEVA TRUJILLO JORGE LUIS	$1.300.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83252474	X	2024-08-12																										0		
CC - 1094368239	X	2024-08-26																										0		
CC - 1079391391	X	2024-08-12																										0		
CC - 1079508606	X	2024-08-12																										0		
CC - 1079508606													X	2024-08-26	2024-08-26													0		
CC - 83227084	X	2024-08-26																										0		
CC - 1079388799	X	2024-08-12																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83252474	COLFONDOS	19	$950.000	0.1600000	$152.000	$0	$0	$152.000	$0	$0	$0
CC - 1094368239	PORVENIR	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 1079391391	COLFONDOS	19	$823.334	0.1600000	$131.800	$0	$0	$131.800	$0	$0	$0
CC - 1079508606	PORVENIR	18	$780.000	0.1600000	$124.800	$0	$0	$124.800	$0	$0	$0
CC - 1079508606	PORVENIR	1	$43.334	0.1200000	$5.300	$0	$0	$5.300	$0	$0	$0
CC - 83227084	PORVENIR	5	$250.000	0.1600000	$40.000	$0	$0	$40.000	$0	$0	$0
CC - 1079388799	PORVENIR	19	$823.334	0.1600000	$131.800	$0	$0	$131.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83252474	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	19	$950.000	0.0400000	$38.000	$0	0	$0	0	$0	19	$950.000	5422001	0.0696000	$66.200
CC - 1094368239	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	5422001	0.0696000	$15.100
CC - 1079391391	SANITAS	19	$823.334	0.0400000	$33.000	$0	0	$0	0	$0	19	$823.334	5422001	0.0696000	$57.400
CC - 1079508606	SANITAS	18	$780.000	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	18	$780.000	5422001	0.0696000	$54.300
CC - 1079508606	SANITAS	1	$43.334	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	5422001	0.0000000	$0
CC - 83227084	EPS-S AIC CAUCA	5	$250.000	0.0400000	$10.000	$0	0	$0	0	$0	5	$250.000	5422001	0.0696000	$17.400
CC - 1079388799	SANITAS	19	$823.334	0.0400000	$33.000	$0	0	$0	0	$0	19	$823.334	5422001	0.0696000	$57.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83252474	COMFAMILIAR DEL HUILA	19	$950.000	0.0400000	$38.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094368239	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079391391	COMFAMILIAR DEL HUILA	19	$823.334	0.0400000	$33.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079508606	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$780.000	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079508606	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$43.334	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83227084	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$250.000	0.0400000	$10.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079388799	COMFAMILIAR DEL HUILA	19	$823.334	0.0400000	$33.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$283.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$283.800
PORVENIR	4	$336.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$336.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S AIC CAUCA	1	$10.000	$0	0	$0	0	$0	$10.000	0	$0	$0	$10.000	$0	0	$0	$0	$10.000	$0	$0	$10.000
SANITAS	3	$97.200	$0	0	$0	0	$0	$97.200	0	$0	$0	$97.200	$0	0	$0	$0	$97.200	$0	$0	$97.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$46.700	$0	0	$0	0	$0	$46.700	0	$0	$0	$46.700	$0	0	$0	$0	$46.700	$0	$0	$46.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$267.800	0	$0	$0	$267.800	0	$0	$267.800	0	$0	$0	$267.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$153.900	0	$0	$153.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$153.900
PENSIONES	2	$620.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$267.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$153.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.196.000

Conenergía LTDA. -
Concretos y Energía Ltda.
NIT 813.000.608 - 7

Neiva, 01 de agosto de 2024.

Ingeniera
MARIA GABRIELA DUARTE AHUMADA
Representante Legal
NA Service S.A.S.
Ciudad

Asunto: Respuesta oficio del 26 de julio de 2024 - Ausencia de Personal en Obra y Solicitud Cambio Hoja de Vida – Personal Mínimo Requerido Contrato de Obra No. 203 de 2023.

Referencia: Contrato de Obra No. 203 de 2023, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el oficio anterior del día 26 de julio de 2024, respecto a la ausencia del personal en obra; queremos informarles sobre la situación actual y las razones que han dificultado la contratación de mano de obra no calificada. La región donde se desarrolla el proyecto es productora de café y actualmente se encuentra en plena temporada de recolección. Esta situación ha generado una alta demanda de mano de obra en las fincas cafetaleras, lo que ha limitado significativamente la disponibilidad de trabajadores para nuestra obra. A pesar de estos desafíos, les informamos que desde hace dos semanas hemos logrado establecer dos frentes de trabajo activos: uno en la bocatoma y otro en el tanque de almacenamiento. Esto nos ha permitido avanzar en la ejecución del proyecto, aunque a un ritmo más lento de lo previsto debido a la escasez de personal. Estamos trabajando para encontrar soluciones a esta situación y garantizar el progreso continuo del proyecto

En consecuencia, de lo anterior nos permitimos remitir solicitud de cambio y envio de los documentos y copia del cambio a realizar en el Perfil del Residente de Obra del Contrato de obra y el Profesional Sisoma en referencia.

Una vez revisado los perfiles de los profesionales, solicitamos a la interventoría realizar dicho cambio a partir del día primero de *(01) de agosto del año 2024*.

1. **Residente de Obra:** el Ingeniero Civil Alejandro Ramírez Ramírez, identificado con C.C. No. 1.080.291.947 de Palermo - Huila y matricula profesional No. 70202-292043 TLM el cual se adjuntó y se aprobó mediante oficio por parte de la interventoría; se cambia la hoja de Vida por la del Ingeniero Civil quien ejercerá el cargo de Residente de Obra **RICARDO ANDRÉS SIERRA ALVARADO**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.079.390.683 de Agrado - Huila y matricula profesional No. 70202-420521 TLM.

Por lo que la presente hoja de vida cumple con todas las características contractuales, descritas en el pliego de condiciones con el cual se adjudicó el proceso:

Un (1) RESIDENTE DE OBRA: *El proponente deberá ofertar una (1) persona natural, nacional o extranjero que cumpla con la función de Residente de Obra, quien deberá contar con título profesional en ingeniería civil o ingeniería sanitaria y contar con matrícula profesional vigente.*
El residente de obra ofertado deberá contar con experiencia general no inferior a cinco (5) años, contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y deberá acreditar experiencia especifica como residente de obra, en máximo dos (2) contratos terminados y suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS, El Proponente deberá presentar máximo dos (2)certificaciones en las que se acredite el cumplimiento del requisito exigido.
El residente de obra deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento y cuando la entidad lo requiera.
El residente de obra deberá contar con una disponibilidad y permanencia en obra del 100% del tiempo de duración del proyecto.

Por lo anterior, adjunto envió los documentos requeridos para dicho cambio y su respectiva aprobación.

a. Carta de Compromiso Inspector de Obra.
b. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía.
c. Tarjeta Profesional
d. Certificado antecedentes Copnia.
e. Diploma que acredite el título.
f. Certificación acreditación experiencia.

2. **Profesional Sisoma:** la Profesional en Salud Ocupacional Jaime Cadena Quintero, identificado con C.C. No. 83.252.760 de Agrado - Huila y Resolución No. 2271 de 2020 el cual se adjuntó y se aprobó mediante oficio por parte de la interventoría; se cambia la hoja de Vida por la de la Profesional en Salud Ocupacional quien ejercerá el cargo de Profesional Sisoma **KELLY JOHANNA TRUJILLO HRNANDEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 26.421.244 de Neiva - Huila y Resolución No. 0811 de 2015.

Por lo que la presente hoja de vida cumple con todas las características contractuales, descritas en el pliego de condiciones con el cual se adjudicó el proceso:

UN (1) PROFESIONAL SISOMA *El proponente beneficiario de la adjudicación deberá presentar previo a la suscripción del acta de inicio una persona natural, nacional o extranjero que cumpla con la función de formulación, seguimiento y cierre del Protocolo de Bioseguridad , seguridad en el trabajo , medio ambiente , así como la suscripción y cierre de las actas de vecindad requeridas para la ejecución del proyecto, quien deberá*

contar con título profesional en áreas relacionadas con Salud Ocupacional y/o Ingeniería y/o Medio Ambiente, y contar con matrícula profesional vigente.
Adicionalmente el profesional ofertado deberá acreditar licencia para prestación de servicios de salud ocupacional, acorde con lo establecido en la Resolución 4502 de 2012 (Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones).
El profesional presentado deberá contar con experiencia general no inferior a tres (3) años, contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y deberá acreditar experiencia específica como SISOMA, en seguimiento seguridad en el trabajo, medio ambiente, bioseguridad en un (1) proyecto de Obra Civil.
El profesional presentado deberá contar con una disponibilidad del 100% del tiempo de duración de los proyectos

Por lo anterior, adjunto envió los documentos requeridos para dicho cambio y su respectiva aprobación.

a. Carta de Compromiso Profesional Sisoma.
b. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía.
c. Resolución 0811 de 2015.
d. Diploma que acredite el título.
e. Acta de Grado Profesional en Salud Ocupacional.
f. Certificación acreditación experiencia.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,


NELSON GUTIERREZ CUELLAR
Representante Legal
CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA.

ANEXO 02 – CARTA DE COMPROMISO

Neiva, 01 de agosto de 2024.

Yo, **RICARDO ANDRÉS SIERRA ALVARADO**, identificado con C.C. No. 1.079.390.683 de Agrado - Huila, me comprometo a prestar mis servicios como **RESIDENTE DE OBRA**, con una dedicación del 100 % en la empresa CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA, para el Contrato de Obra No. 203 de 2023, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

Ricardo Andres Sierra
Firma del Profesional
RICARDO ANDRÉS SIERRA ALVARADO
Identificación: C.C. No. 1.079.390.683 de Agrado - Huila
M.P. No. 70202-420521 TLM
Ingeniero Civil



Firma representante legal
Nombre: **NELSON GUTIERREZ CUELLAR**
Cargo: Representante Legal
CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
Documento de Identidad: 19.486.513 de Bogotá D.C.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.079.390.683
SIERRA ALVARADO
APELLIDOS
RICARDO ANDRES
NOMBRES
Ricardo Andres Sierra
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-JUN-1995
AGRADO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.84
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
22-JUN-2013 AGRADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1900700-00194033-M-1079390683-20131010
0035406536G 1
38583371

COPNIA

Matrícula Profesional No.
70202-420521 TLM
Fecha de Expedición: **30/04/2019**

Nombre:
RICARDO ANDRES
SIERRA ALVARADO

Identificación:
C.C. 1079390683

Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2886664

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RICARDO ANDRES SIERRA ALVARADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1079390683, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-420521 desde el 30 de Abril de 2019, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 666.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Ricardo Sierra
Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/Certificate/PrintGoodStanding/CertificateGoodStanding/Start indicando el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica: Resolución 24109 del 30 de Diciembre de 1969 del Ministerio de Educación Nacional
Resolución No. 930 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas
Reconocimiento No. 1803 del 31 de Julio de 2002 de la Unidad Ministerio de Educación Nacional

En atención a que

RICARDO ANDRES SIERRA ALVARADO

con cédula de ciudadanía No. 1.079.390.683 de Agrado

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le confiere el título de

INGENIERO CIVIL

En testimonio de ello le expide el presente diploma y se firma en

Neiva el día 12 de Abril de 2019

Director(a) Sede

Rector(a)

Gloria Patricia Ramos
Secretario(a) General

Libro de Registros No. 0030620191 Folio No. 009 Registro No. 0085 Refrendado en Neiva el día 11 de Abril de 2019

Registros y Diplomas Martha Estella Cadena Manjarres

037950

Conenergía LTDA. -
Concretos y Energía Ltda.
NIT 813.000.608 - 7

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONENERGÍA LTDA – CONCRETOSY ENERGIA LTDA

CERTIFICA

Que el Ingeniero Civil **RICARDO ANDRES SIERRA ALVARADO,** Identificado con cedula de ciudadanía N° 1.079.390.683 de Agrado - Huila, se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA II,** en la ejecución del contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA N°	: 182 de 2022
OBJETO	: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RED DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL GAITAN Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	: $ 3.402.805.133.oo
PLAZO INICIAL	: 180 días calendario
FECHA ACTA DE INICIACION	: 02 de diciembre de 2022.
FECHA ACTA DE TERMINACION	: 29 de agosto de 2023.

Se expide a solicitud del interesado, a los días 01 del mes de noviembre de 2023.

NELSON GUTIERREZ CUELLAR
R.L. CONENERGÍA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

En la ciudad de Neiva a los tres (3) días del mes de octubre de 2023, los suscritos, **GENARO LOZADA MENDIETA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.238.624 de Pitalito, en calidad de Geren cargo para el cual fue designado mediante Acta de Posesión No 101 del 02 de julio de 2021, de la Gobernación del Huila, actuando en nombre y representación de Aguas del Huila S.A.-E.S.P. en calidad de CONTRATANTE NELSON GUTIÉRREZ CUELLAR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.486.513 de Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de la empresa CONENERGIA LTA – CONCRETOS ENERGIA LTDA identificado con NIT y/o CCNo 813.000.608-7 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de obra No. 182 de 2022 suscrito el día 02 de noviembre de 2022, de conformidad con l establecido en la cláusula vigésima quinta del contrato :

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RED DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL GAITAN Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.							
Fecha del Contrato.	2-nov-22	Plazo inicial de Ejecución:	Seis (6) meses	Fecha de Inicio:	2-dic-22	Plazo Adicional	Un (1) mes
Plazo Final de Ejecución:	Siete (7) meses	Fecha de Terminación:	29-ago-23	No. de suspensiones	2	Tiempo suspendido	Cincuenta y nueve (59) días

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2023 así:

No de Registro Presupuestal:	Fecha:	Valor:	
1231	2 de noviembre de 2022	$	593,204,417.00
1232	2 de noviembre de 2022	$	2,548,419,357.00
898	28 de julio de 2023	$	261,235,630.00

3. ESTADO DE LAS POLIZAS Nombre de la Aseguradora:

Póliza No	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
11-44-101193249	Cumplimiento del Contrato	$ 942,487,133.00	5-dic-22	2-dic-22	2-oct-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
11-44-101193249	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,256,649,510.00	5-dic-22	2-dic-22	2-oct-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
11-44-101193249	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 628,324,755.00	5-dic-22	2-dic-22	1-jun-26	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
11-44-101193249	Estabilidad y calidad de la Obra	$ 942,487,133.00	5-dic-22	1-jun-23	1-jun-28	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
11-40-101050008	Predios labores y operaciones	$ 400,000,000.00	5-dic-22	2-dic-22	1-jun-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
11-40-101050008	Contratistas y subcontratistas	$ 400,000,000.00	5-dic-22	2-dic-22	1-jun-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
11-40-101050008	Vehículos propios y no propios	$ 400,000,000.00	5-dic-22	2-dic-22	1-jun-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
11-40-101050008	Responsabilidad civil patronal	$ 400,000,000.00	24-nov-22	21-nov-22	21-may-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
11-40-101050008	Daño emergente y lucro cesante	$ 400,000,000.00	24-nov-22	21-nov-22	21-may-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
11-40-101050008	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 400,000,000.00	24-nov-22	21-nov-22	21-may-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	5-dic-22
Anexo Modif.No.1	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
11-44-101193249	Cumplimiento del Contrato	$ 942,487,133.00	17-abr-23	2-dic-22	2-oct-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-abr-22
11-44-101193249	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,256,649,510.00	17-abr-23	2-dic-22	2-oct-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-abr-22
11-44-101193249	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 628,324,755.00	17-abr-23	2-dic-22	1-jun-26	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-abr-22
11-44-101193249	Estabilidad y calidad de la Obra	$ 942,487,133.00	17-abr-23	1-jun-23	1-jun-28	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-abr-22
11-40-101050008	Predios labores y operaciones	$ 400,000,000.00	18-abr-23	2-dic-22	1-jun-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	18-abr-22
11-40-101050008	Contratistas y subcontratistas	$ 400,000,000.00	18-abr-23	2-dic-22	1-jun-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	18-abr-22
11-40-101050008	Vehículos propios y no propios	$ 400,000,000.00	18-abr-23	2-dic-22	1-jun-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	18-abr-22
11-40-101050008	Responsabilidad civil patronal	$ 400,000,000.00	18-abr-23	2-dic-22	1-jun-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	18-abr-22
11-40-101050008	Daño emergente y lucro cesante	$ 400,000,000.00	18-abr-23	2-dic-22	1-jun-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	18-abr-22
11-40-101050008	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 400,000,000.00	18-abr-23	2-dic-22	1-jun-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	18-abr-22
Anexo Modif.No.2	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
11-44-101193249	Cumplimiento del Contrato	$ 942,487,133.00	17-jul-23	2-dic-22	26-nov-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
11-44-101193249	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,256,649,510.00	17-jul-23	2-dic-22	2-oct-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
11-44-101193249	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 628,324,755.00	17-jul-23	2-dic-22	1-jun-26	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
11-44-101193249	Estabilidad y calidad de la Obra	$ 942,487,133.00	17-jul-23	1-jun-23	1-jun-28	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
11-40-101050008	Predios labores y operaciones	$ 400,000,000.00	17-jul-23	2-dic-22	26-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
11-40-101050008	Contratistas y subcontratistas	$ 400,000,000.00	17-jul-23	2-dic-22	26-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
11-40-101050008	Vehículos propios y no propios	$ 400,000,000.00	17-jul-23	2-dic-22	26-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
11-40-101050008	Responsabilidad civil patronal	$ 400,000,000.00	17-jul-23	2-dic-22	26-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
11-40-101050008	Daño emergente y lucro cesante	$ 400,000,000.00	17-jul-23	2-dic-22	26-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
11-40-101050008	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 400,000,000.00	17-jul-23	2-dic-22	26-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	17-jul-23
Anexo Modif.No.3	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
11-44-101193249	Cumplimiento del Contrato	$ 942,487,133.00	28-jul-23	2-dic-22	30-nov-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23
11-44-101193249	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,256,649,510.00	28-jul-23	2-dic-22	26-oct-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23

No. 182 de 2022 No. 77

11-44-101193249	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 628,324,755.00	28-jul-23	2-dic-22	26-jun-26	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23
11-44-101193249	Estabilidad y calidad de la Obra	$ 942,487,133.00	28-jul-23	1-jun-23	1-jun-28	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23
11-40-101050008	Predios labores y operaciones	$ 400,000,000.00	28-jul-23	2-dic-22	30-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23
11-40-101050008	Contratistas y subcontratistas	$ 400,000,000.00	28-jul-23	2-dic-22	30-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23
11-40-101050008	Vehiculos propios y no propios	$ 400,000,000.00	28-jul-23	2-dic-22	30-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23
11-40-101050008	Responsabilidad civil patronal	$ 400,000,000.00	28-jul-23	2-dic-22	30-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23
11-40-101050008	Daño emergente y lucro cesante	$ 400,000,000.00	28-jul-23	2-dic-22	30-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23
11-40-101050008	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 400,000,000.00	28-jul-23	2-dic-22	30-jul-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	28-jul-23

Anexo Modif.No.4	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
11-44-101193249	Cumplimiento del Contrato	$ 942,487,133.00	2-ago-23	2-dic-22	30-dic-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23
11-44-101193249	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,256,649,510.00	2-ago-23	2-dic-22	30-dic-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23
11-44-101193249	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 628,324,755.00	2-ago-23	2-dic-22	30-ago-26	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23
11-44-101193249	Estabilidad y calidad de la Obra	$ 942,487,133.00	2-ago-23	1-jun-23	1-jun-28	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23
11-40-101050008	Predios labores y operaciones	$ 400,000,000.00	2-ago-23	2-dic-22	30-ago-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23
11-40-101050008	Contratistas y subcontratistas	$ 400,000,000.00	2-ago-23	2-dic-22	30-ago-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23
11-40-101050008	Vehiculos propios y no propios	$ 400,000,000.00	2-ago-23	2-dic-22	30-ago-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23
11-40-101050008	Responsabilidad civil patronal	$ 400,000,000.00	2-ago-23	2-dic-22	30-ago-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23
11-40-101050008	Daño emergente y lucro cesante	$ 400,000,000.00	2-ago-23	2-dic-22	30-ago-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23
11-40-101050008	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 400,000,000.00	2-ago-23	2-dic-22	30-ago-23	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	2-ago-23

(Se debe relacionar la totalidad de las polizas y modificaciones aprobadas en el desarrollo del contrato.)

4. CELEBRACIÓN DE OBRAS ADICIONALES

Obra Adicional No	Fecha de	Objeto	Valor Adicional	Valor Final del Contrato	Plazo Final del Contrato
1	13-abr-23	OTROSI No. 1		$ 3,141,623,774.00	Seis (6) meses
2	28-jul-23	OTROSI No. 2	$ 261,235,630.00	$ 3,402,859,404.00	Siete (7) meses

(Se deben relacionar cada uno de los adicionales que se hayan suscrito)

5. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas parciales de obras, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de Inicio de obra	1	02 de diciembre de 2022
Acta Parcial No. 1	1	09 de marzo de 2023
Acta de modificación No. 1 Mayores y Menores Cantidades	1	13 de abril de 2023
Acta Parcial No. 2	2	28 de abril de 2023
Acta de Modificación No. 2 Mayores y menores cantidades	2	17 de julio de 2023

6. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Anticipo (40%)	19-dic-22			$ 1,256,649,509.00
Acta Parcial No. 1	9-mar-23	$ 852,342,696.00	$ 340,937,078.00	$ 511,405,618.00
Acta Parcial No. 2	28-abr-23	$ 1,327,745,795.00	$ 531,098,318.00	$ 796,647,477.00
Totales		$ 2,180,088,491.00	$ 872,035,396.00	$ 2,564,702,604.00

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 3,141,623,774	$ 261,235,630	$ 3,402,859,404.00	$ 3,402,805,133.00	$ 54,271.00

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

El cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	c- EPS	e- Pensiones	g- Paz y salvos del personal
b- ICBF	d- ARP	f- Caja de Compensación	h- Paz y Salvo Oficina de Trabajo X

9. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

Cuando se presentan divergencias se solucionan mediante acuerdos o conciliación. Terminación de conflictos

10. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA

11. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

La presente Acta de Liquidación del Contrato de obra No. 182 de 2022, se firma en la ciudad de Neiva a los tres (3) días del mes de octubre de 2023, por los que en ella intervinieron.

Contratista
Nombre: CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
R.L. NELSON GUTIERREZ CUELLAR
Firma:

Interventor
Nombre: INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL SAS
R.L. JESSIKA MARIA ESCOBAR ROJAS
Firma:

Gerente
Nombre: GENARO LOZADA MENDIETA
Firma:

Subgerente Técnico y Operativo
Nombre: ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ

ANEXO 02 – CARTA DE COMPROMISO

Neiva, 01 de agosto de 2024.

Yo, **KELLY JOHANNA TRUJILLO HRNANDEZ**, identificado con C.C. No. 26.421.244 de Neiva - Huila, me comprometo a prestar mis servicios como **PROFESIONAL SISOMA**, con una dedicación del 100 % en la empresa CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA, para el Contrato de Obra No. 203 de 2023, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

Kelly Johanna Trujillo H.

Firma del Profesional
KELLY JOHANNA TRUJILLO HRNANDEZ
Identificación: C.C. No. 26.421.244 de Neiva - Huila
Resolución No. 0811 de 2015
Profesional en Salud Ocupacional

Firma representante legal
Nombre: **NELSON GUTIERREZ CUELLAR**
Cargo: Representante Legal
CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
Documento de Identidad: 19.486.513 de Bogotá D.C.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
26.421.244
TRUJILLO HERNANDEZ
APELLIDOS
KELLY JOHANNA
NOMBRES
Kelly Johanna Trujillo H.
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO
09-JUL-1983
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
05-JUN-2002 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

Huila

GOBERNACION DEL HUILA

2015SAL00005644-1

RESOLUCIÓN 0111 - - -3 **DE 2015**

Por medio de la cual se concede una Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 1562 de 2012 y Resolución 4502 de 2012

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1562 de 2012, se hace necesario proceder a la expedición y renovación de las Licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo a los profesionales universitarios con postgrado en salud ocupacional, a los profesionales universitarios en salud ocupacional, tecnólogos en salud ocupacional y técnicos en salud ocupacional, facultad que está radicada en las Entidades Departamentales y Distritales de Salud.

Que **KELLY JOHANNA TRUJILLO HERNANDEZ,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.421.244, expedida en Neiva - Huila, solicitado Licencia para la Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, anexando a su petición la documentación exigida en la Resolucion 4502 del 28 de Diciembre de 2012.

Que con base en la documentación allegada, previo estudio técnico No 88, del 30 - 04-2015, efectuados, por profesionales responsables del área de Riesgos Laborales de esta Secretaria de Salud, se emitio concepto favorable para el otorgamiento de la Licencia.

Que en consideración a lo anterior, este Despacho.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia para Prestación de servicios de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** a, **KELLY JOHANNA TRUJILLO HERNANDEZ,** identificada con la cedula de ciudadanía No. 26.421.244, expedida en Neiva - Huila, **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL,** en las áreas de: **PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, EDUCACION, CAPACITACION, DISEÑO, ADMISTRACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL .**

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia de que trata el artículo anterior se concede por un término de diez años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovada por un término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en la

Huila

GOBERNACION DEL HUILA

RADICADO
2015SAL00005644-1
FECHA 2015-04-05

RESOLUCIÓN [illegible] **DE 2015**
Por medio de la cual se concede una Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.

normatividad vigente al momento de la renovación.

PARÁGRAFO: Esta Licencia es válida en todo el territorio nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

ARTICULO TERCERO: Vigilancia y Control. La Secretaría de Salud Departamental del Huila, vigilará y controlará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución e impondrá las sanciones que acarreen su incumplimiento de conformidad con las normas legales que rigen esta matera, sin detrimento de las demás sanciones que pueden derivarse de la transgresión a las normas legales vigentes

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de Reposición y Apelación en los términos de la Ley 1437 del 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Secretario de Salud Departamental

Proyectó: Georgina Ramos Flórez
Revisó:

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

OTORGA EL TITULO DE

Profesional en Salud Ocuparional

A

Kelly Johanna Trujillo Hernández

C.C. No. 26422124 de Neiva

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello se expide el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Ibagué a Abril 11 de 2015

El Secretario General

ACTA DE GRADO NUMERO 99

Registro No. 78110 Folio No. 288 Libro No. 14

En Ibagué, a las 12:00 de la TARDE del sábado 11 de abril del año 2015, se reunieron en el Auditorio 1 Bloque 33 de la Universidad del Tolima, presididos por el doctor JOSÉ HERMAN MUÑOZ NUNGO, Rector de la Universidad del Tolima, el doctor MARTHA LUCIA NUÑEZ RODRIGUEZ, Director del Instituto de Educación a Distancia y el doctor OMAR A. MEJÍA PATIÑO, Secretario General de la Universidad del Tolima, con el objeto de proceder a la graduación de **Trujillo Hernández Kelly Johanna**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 26421244 expedida en Neiva, como Profesional en Salud Ocupacional.

Opción de Grado: Sistemas Integrados de Gestión. Calificación: 4.3 (CUATRO TRES)

El señor rector recibió el juramento al graduando y le entregó el título que lo acredita como **Profesional en Salud Ocupacional**

A las 1:30 PM del día, se dio por terminada la ceremonia de grado.

El Secretario General leyó la presente acta, la cual se firmó a continuación.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
(Fdo.) JOSÉ HERMAN MUÑOZ ÑUNGO

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(Fdo.) MARTHA LUCIA NÚÑEZ RODRÍGUEZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
(Fdo.) OMAR A. MEJÍA PATIÑO

OMAR A. MEJÍA PATIÑO
Secretario General

Es copia
Ibagué, 11 de abril de 2015

31385

Conenergía LTDA. -
Concretos y Energía Ltda.
NIT 813.000.608 - 7

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONENERGÍA LTDA – CONCRETOSY ENERGIA LTDA

CERTIFICA

Que la señora **KELLY JOHANNA TRUJILLO HERNANDEZ,** Identificada con cedula de ciudadanía N° 26.421.244 de Neiva - Huila, se desempeñó como **Profesional Sisoma,** en la ejecución del contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA N°	: 061 de 2021
OBJETO	: LOTE 2 "CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAMPO LEJANO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	: $ 159.946.332.oo
PLAZO INICIAL	: 120 días calendario
FECHA ACTA DE INICIACION	: 13 de septiembre de 2021.
FECHA ACTA DE TERMINACION	: 11 de febrero de 2022.

Se expide a solicitud del interesado, a los días 11 del mes de octubre de 2023.

NELSON GUTIERREZ CUELLAR
R.L. CONENERGÍA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

CONSORCIO FAM

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO	
Nro: 0061	fecha: 7/07/2021

En la ciudad de Neiva a los sos (2) dias del mes de septiembre del año 2022, los suscritos a saber **MILLER AUGUSTO PERDOMO ROMERO**, identificada(o) con la cédula de ciudadanía No. 7.690.699 expedida en Neiva (H), en calidad de Representante Legal del CONSORCIO FAM, **ANDRES RICARDO MURILLO RODRIGUEZ** , portador de la Cedula de Ciudadania numero 80.228.016 de Bogotá, en calidad de supervisor y **NELSON GUTIERREZ CUELLAR**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.486.513 Expedida en Bogotá en calidad de Representante legal de CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA y CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el contrato numero 0061 del 7/07/2021, se deja constancia que el supervisor del contrato ha verificado el cumplimiento de todo lo estipulado en la presente acta

1. GENERALIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: LOTE 2 CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAMPO LEJANO

FECHA DEL CONTRATO: 7/07/2021	FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE INICIO: 2021/09/13
PLAZO FINAL DE EJECUCION	FECHA DE TERMINACION	
11/02/2022	11/02/2022	

2. ESTADO DE LAS POLIZAS: En el expediente se encuentran los mecanismos de cobertura del riesgo debidamente Aprobadas

POLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA		EXPEDIDA POR
				DESDE	HASTA	
NV-100046443	CUMPLIMIENTO BUEN MANEJO DEL ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES CALIDAD DEL SERVICIO ESTABILIDAD DE LA OBRA	47.984.100 7.997.350 47.984.100 47.984.1000	31/05/2022	27/12/2021 27/12/2021 27/12/2021 11/02/2022	22/08/2022 21/02/2025 21/02/2024 11/02/2027	SEGUROS MUNDIAL

3. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo

TIPO DE ACTA	No.	FECHA
ACTA DE INCIO		13/09/2021
SUSPENSION		20/09/2021
REINICIO		4/10/2021
OTROSI 1		27/12/2021

4. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

RELACION DE PAGOS	FECHA CUENTA DE COBRO	FECHA DE PAGO	NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO	VALOR	
ACTA PARCIAL 1	30/11/2021			$79.967.218	$ 79.979.114
ACTA PARCIAL 2				$63.978.542	$ 16.000.572
ACTA DE RECIBO FINAL				$16.000.572	CERO

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 159.946.332		$ 159.946.332	$ 159.946.332	CERO

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta:

a- SENA	c- EPS X	e- AFP - PENSION X	g- PAZ Y SALVO DE ALMACEN O DEL LIDER DE APOYO
b- ICBF	d- ARP X	f- CAJA COMPENSACION	

7. COMENTARIOS DEL CONSORCIO FAM

Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por el CONSORCIO FAM a entera satisfacción, tal como se evidencia en el informe final del supervisión.

8. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

UNA VEZ SE CANCELE EL VALOR DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO, QUEDA EN FIRME LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACCION, DECLARANDOSE A PAZ Y SALVO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES POR TODO CONCEPTO.

La presente Acta de Liquidación del Contrato No. 0061 del 7/07/2021, se firma en la ciudad de Neiva, a los dos (2) dias del mes de septiembre del año 2022 por los que en ella intervinieron,

CONTRATISTA	PROYECTO Y REVISO	
NELSON GUTIERREZ CUELLAR	GLORIA INES DUSSAN S	ANDRES RICARDO MURILLO R.
CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	Asesor Juridico	Supervisor

CONSORCIO FAM

MILLER AUGUSTO PERDOMO ROMERO