ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 01

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO	22 DE ABRIL - 01 DE AGOSTO DE 2024		
CAPITULO: OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 377	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA. VILLA SAN PEDRO

PARQUE VILLA SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
1. Excvación a mano para limpieza de cuneta vía Circunvalar.	46,20	2,83	0,80				104,60

Cantidad contractual según modificatoria No.1	1212,60
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	172,43
Obra por ejecutar	1040,17

TOTAL PRESENTE ACTA:	104,60

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR. INTERVENTORIA:
Carlos Villegas	Jorvaadys Castro	

Parque Villas San Pedro

