Octubre 6 - 2023

Personal en Obra

Contratista: 1 Ing Residente

1 SST

1 Maestro

3 Ayudantes

Actividades en Obra:

Se inicia el día con una reunión con el personal de obra donde el profesional SST les da una charla de seguridad y se procede a realizar el cerramiento en lona para delimitar la zona de construcción.

Clima: Soleado, no se presentaron precipitaciones

Luisa de Leon M.

ING Residente

Octubre 9 - 2023

Personal en Obra

Contratista: 1 Ing Residente

1 maestro

3 Ayudantes

Actividades en Obra:

Se inica con la excavación manual del material heterogeneo para nivelación de suelo, para la construcción de las baterias sanitarias

Clima: Soleado, no se presentan precipitaciones.

Luisa de Leon M.

Ing Residente.

Octubre 10 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 Ing Residente
1 Maestro
3 Ayudantes

Actividades en Obra:
Se continua con la excavación de material heterogeneo para nivelación del suelo, llega acero para Vigas y Columnas.
Clima: Soleado, no se presentan Precipitaciones.

Luisa A. Lara M.
Ing Residente

Octubre 11 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 Ing Residente
1 Maestro
3 Ayudantes

Actividades en Obra:
Se realiza excavación manual de zapatas y se hace retiro de material sobrante de excavación, se inicia con el corte de acero y fleje para vigas.
Clima: Soleado, no se presentan Precipitaciones.

Luisa A Lara M
Ing Residente

Octubre 12 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 Ing Residente
1 Maestro, 1 SST
3 Ayudantes
Interventoría: 1 Arq Residente
1 SST

Actividades en Obra:
Se realiza excavación manual para Vigas de Cimentación. Se hace retiro de material sobrante de excavación y se continua con fleje y corte de acero para zapatas y Vigas y Columnas.

Clima: No se presentan Precipitaciones, Soleado

Luis A Lara M
Ing Residente

Arq Residente

Octubre 13 - 2023

Personal en Obra: 1
Contratista: 1 Residente
1 Maestro
3 Ayudantes

Actividades en Obra:
se realiza fondicion de zapatas. habiendo instalado el acero de zapatas y columnas.
Clima: Soleado, No se presentan Precipitaciones

Luis A Lara M
Ing Residente

Octubre 16 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 maestro
3 Ayudantes

Actividades en Obra:
Se realiza retiro de material de excavación, se realiza fleje de acero para vigas de cimentación se realiza solado de limpieza para amarrar el acero de las vigas.
Clima: Soleado.

Luis A Lara M
Ing Residente

Octubre 17 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 maestro
3 Ayudantes

Actividades en Obra:
Se realiza amarre de acero para vigas de cimentación
Y Se realiza retiro de material de excavación.
Clima Soleado

Luis A Lara
Ing Residente

Octubre 18 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 Maestro
3 Ayudantes
Actividades en Obra:
Retiro de material de excavación manual, se realiza instalación de acero de vigas de cimentación.
Clima: Soleado.
Luis A Lara M.
Ing Residente.

Octubre 19-2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 Ing Residente
1 maestro
3 Ayudantes
Interventoría: 1 Arq Residente
1 SST
Actividades en Obra:
Se realiza fundición de Vigas de Cimentación, se realiza medición de Cantidades de Obra,
Clima: Soleado
Luis A Lara M
Ing Residente
Arq. Residente

Octubre 20- 202

Personal en Obra:
Contratista: 1 Ing Residente
1 Maestro
3 Ayudantes
Actividades en Obra:
Se realiza excavación Para Caja de inspección, Se instala tubería Sanitaria
Clima: Soleado, Se presentan lluvias en la tarde
Luis A Lara M
Ing Residente

Octubre 23-2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 maestro
3 Ayodantes
Actividades en Obra:
Descargue de ladrillos para muros de baterias sanitarias
Se fonde solado de limpieza..
Clima: Se Presentar lluvias
Luis A Lobo M
Ing Residente

Octubre 24-2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 maestro
3 Ayodantes
Actividades en Obra:
Se arma acero de Vigas de Confinamiento del Piso Primario.
Clima: Se Presentan lluvias
Luis A Lobo M
Ing Residente

Octubre 25-2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 Maestro
3 Ayudantes
Actividades en Obra:
Se funden Vigas de Confinamiento y Piso Primario.
Clima: Se Presentan lluvias
Luis A Lobo M
Ing Civil Residente

Octubre 26-2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 Maestro
3 Ayudantes
1 Ing Residente
Actividades en Obra: Se inicia Pega de ladrillo para muros
Clima: Se Presentan lluvias
Luis A. Lobo M
Ing Residente

Octubre 27 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 ing Residente
1 Maestro
3 Ayudantes
Interventoría: 1 SST
Actividades en Obra: Se continua con la Pega de Ladrillos Para Muros.
Clima: Soleado

Luis J Lora M
ing Residente

Octubre 30 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 maestro
3 Ayudantes
Actividades en Obra: Se continua con la Pega de ladrillos para muros
Clima: lluvias

Luis J Lora M
ing Residente

Octubre 31 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 maestro
3 Ayudantes
Actividades en Obra:
Se realiza amarre de acero para Vigas, Se continua con la Pega de ladrillos para muros.
Clima: lluvias.

Luis J Lora M.
ing Residente

Noviembre 1 - 2023

Personal en Obra:
Contratista: 1 maestro
3 Ayudantes
Actividades en Obra: Se realiza instalacion de acero de Vigas de amarre, Se realiza excavación manual para rampa de discapacitados
Clima: Soleado

Luis J Lora M
ing Residente.