10

MIERCOLES 4-OCT-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA : 1 AEQ Residente

CONTRATISTA : 1 Arq Residente
1 Maestro

ACTIVIDADES A EJECUTAR

El dia de hoy no se ejecutan obras, ya que no llega material a la obra por parte del contratista.



AEQ. DIDIER MONTERROZA
Res. INTERVENTORIA

AEQ: CARLOS GARCIA
Res. Interventoria

DIAS 5,6,7,8 OCT-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA : 1 AEQ Residente

CONTRATISTA : 1 AEQ RESIDENTE
1 MAESTRO

- Durante estos dias a la oficina de instrumentos publicos de Sebilla, no se esta laborando ya que el contratista no a suministrado materiales. no cumpliendo con la programación y compromisos ad. quiridos.



AEQ. DIDIER MONTERROZA
Res INTERVENTORIA

AEQ. CARLOS GARCIA
Res. obra

10-OCTUBRE 2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA : 1 Arq residente

CONTRATISTA : 1 Arq. residente
1 Maestro y 2 Ayudantes

ACTIVIDAD A EJECUTAR

El dia de hoy se reinician actividades de ITEM 14.13 Alistado de piso en las area de cuarto de sistema, Hall de circulacion, hay ingreso de materiales petreo como son arena de rio y cemento se esta a la espera del material de cubierta teniendo en cuenta que esta es una ruta critica, El Arq residente de obra. CARLOS GARCIA dice que el material de cubierta estara llegando el dia sabado 14. octubre

ARQ. DIDIER MONTERROZA
ARQ RESIDENTE

ARQ. CARLOS GARCIA
Res. obra

MIERCOLES 11-OCT-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA 1 Arq residente

CONTRATISTA 1 Arq residente 1 Maestro 2 Ayudantes

ACTIVIDAD A EJECUTAR

ITEM 14.13 ALISTADO DE PISO EN AREA DE CAFETERIA Y HALL DE CIRCULACION, SE ESTA A LA ESPERA DE MATERIAL PARA LA OBRA.

ARQ. DIDIER M
Res Interventor

ARQ. CARLOS GARCIA
Res obra

y se procede a realizar un acta donde se le solicita al contratista de obra
1 - en un plazo perentorio de dos días calendario a entregar el cronograma ajustado a las actividades que se han ejecutado. donde se contemplen las rutas críticas
2 - Se le solicita al contratista realizar verificación del balance y socializarlo en un plazo de dos días con la interventoría.
@limol: total mente calido

SABADO 30 Sep 2023

PERSONAL EN OBRA
1 ARQ RESIDENTE POR LA INTERVENTORIA.

CONTRATISTA: 1 ARQ. RESIDENTE
1 MAESTRO

- ACTIVIDAD A EJECUTAR
Nota: El día de hoy no se ejecutaron actividades ya que el contratista no cuenta con personal para laborar. por parte de esta interventoria se le solicita presentar la documentación del personal nuevo a ingresar.

@limol: total mente calido

Arq DIDIER H
Res interventoria

Arq CARLOS GARCIA
RES OBRA


JUEVES 28-SEP 2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA : 1 ARQ. RESIDENTE

CONTRATISTA : 1 ARQ. RESIDENTE
1 MAESTRO 1 OFICIAL 2 AYUDANTES

- SE INICIA JORNADA CON
NP : DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CIELORASO EN HALL DE CIRCULACIONES



ARQ DIDIER MONTERROZA
RES INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS GARCIA
RES. OBRA

VIERNES 29-SEP-2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA : 1 ARQ. RESIDENTE

CONTRATISTA : 1 ARQ. RESIDENTE
1 MAESTRO

- El dia de hoy no hay jornada de trabajo ya que el personal de obra del contratista. nos comenta el Arq residente CARLOS GARCIA. que se fue el personal que no regresan, se fueron para otra obra.
- se puede notar que la obra se encuentra contaminada visual mente por escombros, se le solicita al contratista retirarlos urgente mente.
- El contratista al dia de hoy no tiene materiales en la obra
- A la ORIP de Sevilla llega el ARQ Guido Garcia, de la parte de apoyo de la Superintendencia en apoyo a

6 3

Martes 26-SEP 2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA: 1 ARQ RESIDENTE

CONTRATISTA : 1 ARQ RESIDENTE
1 MAESTRO 1 OFICIAL 3 AYUDANTE

ACTIVIDAD A EJECUTAR

-SE INICIA ESTE DIA CON
ITEM 1.34 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO
EN CUARTO DE EQUIPOS Y CAFETERIA

CLIMA : TOTAL MENTE CALIDO DURANTE TODO
EL DIA

ARQ. DIDIER MONTERROZA
RES INTERVENTORIA

ARQ CARLOS GARCIA
RES. OBRA

MIERCOLES 27-SEP. 2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA: 1 ARQ. RESIDENTE

CONTRATISTA : 1 ARQ. RESIDENTE
1 - MAESTRO 1 OFICIAL 3 AYUDANTE

ACTIVIDAD A EJECUTAR

- SE INICIA EL DIA CON:
ITEM 1.34 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO
EN HALL DE CIRCULACION Y
NP : DESMONTE DE CIELORASO EN CAFETERIA
CIRCULACIONES Y CUARTO DE SISTEMAS
CLIMA. SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS
DE LA TARDE HORA 3:30

ARQ. DIDIER MONTERROZA
RES INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS GARCIA
RES. OBRA

Norma

FECHA: 14-SEPTIEMBRE 2023
AL 24 SEPTIEMBRE 2023

- Actualmente el contratista de obra civil se encuentra en etapa de legalización de la documentación del personal a laborar. (afiliaciones)
- planificación y revisión de programación de obra que cumpla con los procedimientos pactados.

ARQ: DIDIER MONTERROSA
Res. INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS GARCIA
RES. obra

25 SEP - 2023

PERSONAL EN OBRA
INTERVENTORIA: 1 Arq. residente

CONTRATISTA: 1 Arq residente
1 Maestro 1 oficial 3 Ayudante

ACTIVIDAD A EJECUTAR
- En este día procedemos a iniciar actividades y procedemos con el siguiente item.
ITEM: 137 Demolicion de acabado de piso en zonas de circulacion (Hall)

clima: totalmente calido

ARQ: DIDIER MONTERROSA
RES. INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS GARCIA
RES. obra

BITACORA

OBJETO: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste a la obra de mantenimiento. adecuacion y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos publicos a nivel nacional dividida en agrupaciones. (13 ORIP)

INTERVENTOR: Totall. INC. SAS BIC

CONTRATISTA: Soluciones integrales Union SAS

COSTO:

FECHA DE INICIO: JUEVES 14 de September

FECHA DE ENTREGA: Viernes 15 de Diciembre

- ARQ. RESIDENTE DE OBRA
  ARQ. CARLOS M. GARCIAS OLIVA
  Res. obra



- ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
  ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSA

LUNES 2 OCTUBRE 2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA: 1 - Arq Residente

CONTRATISTA: 1 Arq Residente
1 Maestro y 2 Ayudantes

ACTIVIDAD A EJECUTAR

SE INICIA EL DIA CON LA SIGUIENTE ACTIVIDAD

ITEM: 1.67 Disposicion final de residuos de construcción.

Nota: En la obra no hay ingreso de materiales petreos por parte del contratista manifiesta que estan cohzando la cubierta.

ARQ. DIDIER MONTERROZA
RES. INTERVENTORIA

ARQ. CARLOS GARCIA
RES. OBRA

MARTES 3 OCTUBRE 2023

PERSONAL EN OBRA

INTERVENTORIA 1 Arq Residente

CONTRATISTA 1 Arq Residente
1 Maestro

ACTIVIDADES A EJECUTAR

—No se ejecutan obras ya que el contratista no a suministrado material a la obra.

ARQ. DIDIER MONTERROZA
RES INTERVENTORIA

ARQ: CARLOS GARCIA
Res obra