ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA PRESENTE ACTA:	21 de octubre de 2024		
CONTRATO No.:	COP-001-2024	**FECHA**	15 de mayo de 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**PROCESO No.:**	SAMC-004-2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS EN LA VEREDA APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$304.420.979,14		
CONTRATISTA:	RAFAEL ENRIQUE BOHÓRQUEZ CORREAL		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ENRIQUE BOHÓRQUEZ CORREAL		
INTERVENTOR:	MANUEL EDUARDO BARROS BAQUERO		
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES GARCIA		
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE JULIO DE 2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE OCTUBRE DE 2024		

En Nuevo Colón, a los VEINTIÚN (21) días del mes de OCTUBRE del año 2024 se reunieron RAFAEL ENRIQUE BOHÓRQUEZ CORREAL como representante legal de la firma RAFAEL ENRIQUE BOHÓRQUEZ CORREAL como CONTRATISTA, MANUEL EDUARDO BARROS BAQUERO como interventor y el Ingeniero CARLOS ANDRES GARCIA como supervisor del Municipio de Nuevo Colón, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$304.420.979,14
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN:	22 DE OCTUBRE DE 2024

Suspensión del contrato en referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.	1. Según el alcance del contrato de obra No COP-11-2024 objeto: MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS EN LA VEREDA APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA, se contempla la ejecución de actividades relacionadas con caracterización vial del tramo intervenido. 2. Mediante comunicado COP-001-2024 CE:008 del 13 de septiembre de 2024 se radicó ante interventoría el informe y anexos correspondientes a la caracterización vial del tramo intervenido, caracterización que fue remitida al municipio y posteriormente radicada ante el Ministerio de Transporte mediante radicado No 20243031633652. 3. El Ministerio de Transporte remite observaciones el día 2 de octubre de 2024 mediante comunicado 20245101219821, observaciones que se encuentran en proceso de subsanación y revisión por parte de interventoría, las cuales fueron radicadas mediante comunicación No COP-001-2024 CE:010 del 11 de octubre de 2024. 4. A la fecha de la presente se requiere suspender el contrato con el fin de esperar aprobación de la caracterización por parte de las entidades competentes.

ACUERDAN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

PRIMERO. Suspender el contrato a partir del 21 de octubre de 2024 y por un termino de treinta (30) días, dado que es el tiempo que se requiere para llevar a cabo el tramite correspondinte a la caracterzacion vial ante el ministerio de tranporte en conjunto entre contratista - interventoria.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE LA SUSPENSIÓN: 21 DE OCTUBRE DE 2024

PLAZO TRANSCURRIDO: OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

PLAZO FALTANTE DOS (2) DIAS

FECHA PREVISTA REINICIACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. COP-001-2024 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS ANDRES GARCIA
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

RAFAEL ENRIQUE BOHORQUEZ CORREAL
Contratista

MANUEL EDUARDO BARROS BAQUERO
Interventor