INGENIERIA
& SUMINISTROS

Villavicencio, 15 de octubre de 2024

Señores
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
CORCUMVI
Cra 45a No 8-16/50 La Esperanza
Villavicencio

REFERENCIA: PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° SMC-008-2024

OBJETO: ADECUACION DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA ORIENTAL PARA APERTURAR PUERTA CORREDIZA CON EL FIN DE CREAR UN ACCESO PEATONAL QUE COMUNIQUE AL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESPERANZA CON LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Asunto: Solicitud de Suspensión Temporal del contrato de obra.

cordial saludo;

Por medio de la presente, solicito amablemente Suspensión Temporal del contrato de obra en referencia, debido a lo siguiente:

La adjudicación del contrato se realizó el día miércoles 09 de octubre de 2024 con un plazo de ejecución de ocho días, por tal motivo se dio inicio a las actividades de obra el día jueves 10 octubre de 2024 en donde se trasladó material, herramientas y se organizó personal de obra, el día viernes 11 de octubre no fue posible realizar actividades de obra ya que la biblioteca tenía programado un evento en donde asistieron una gran cantidad de personas y por seguridad no fue conveniente trabajar, además de esto el fin de semana del 12 de octubre al 14 de octubre fue puente con lunes festivo y se laboró solamente el día sábado, el día domingo y lunes fue imposible coordinar el personal de obra debido a las festividades que se estaban realizando en la ciudad de Villavicencio, sumado a esto el día martes 15 de octubre la biblioteca nuevamente contaba con programación de eventos con la asistencia de una gran cantidad de estudiantes de colegios siendo imposible realizar actividades de obra por cuestión de seguridad a la integridad de los asistentes.

Basado en estas razones le solicito una Suspensión Temporal del contrato de obra por seis (06) días a partir del día martes 15 de octubre de 2024 y así lograr dar culminación al 100% de las actividades contractuales.

300 184 1376
INGENIERIAYSUMINISTROSRYE@GMAIL.COM
VILLAVICENCIO - META
MZ6 CS4 COND RINCON DE LAS MARGARITA 1

INGENIERIA
& SUMINISTROS

Atentamente,

ING. HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
C.C. No.1.121.871.450 expedida en Villavicencio
R/L INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E
Nit: 901.598.072-5

INGENIERIA
& SUMINISTROS

300 184 1376
INGENIERIAYSUMINISTROSRYE@GMAIL.COM
VILLAVICENCIO - META
MZ6 CS4 COND RINCON DE LAS MARGARITA 1

CORCUMVI
CORPORACIÓN CULTURAL DE VILLAVICENCIO

Villavicencio, Meta 15 de octubre de 2024

Señores
INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S
Villavicencio - Meta

ASUNTO: SUSPENSIÓN AL CONTRATO 161 2024 DE LA "ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA ORIENTAL PARA APERTURAR PUERTA CORREDIZA CON EL FIN DE CREAR UN ACCESO PEATONAL QUE COMUNIQUE AL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESPERANZA CON LA BIBLIOTECA GERMÁN ARCINIEGAS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, la dirección de la "CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO (CORCUMVI)" y el profesional de apoyo a la supervisión, se permiten solicitar la suspensión del Contrato 161 2024, de la "ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA ORIENTAL PARA APERTURAR PUERTA CORREDIZA CON EL FIN DE CREAR UN ACCESO PEATONAL QUE COMUNIQUE AL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESPERANZA CON LA BIBLIOTECA GERMÁN ARCINIEGAS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO" debido a que actualmente se lleva a cabo la Semana de la Literatura, Fotografía y el Libro 2024, desde el 15 al 17 de octubre, donde se encuentra gran afluencia de personas de todos los sectores en especial del niños y jóvenes de la población estudiantil.

Debido a que la actividad adelantada por su personal de obra se encuentra en el área de parqueadero; lugar donde se desarrollan algunas de las actividades de CORCUMVI, de tal manera se ve conveniente suspender las actividades por 6 días calendarios desde el día 15 de octubre hasta el domingo 20 de octubre de 2024, para reiniciar las actividades el lunes 21 de octubre del 2024.

Agradezco su atención.

Cordialmente:

LUCILA GÓMEZ TORRES
Directora

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO.	FIRMA
V°B° :	N/A	N/A
Elaboró: Darío Alexander Miramag Tobar	Apoyo de supervisión	

Cra.45ª 8-16/50 III Etapa Barrio La Esperanza
Correo electrónico: dirección@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO	Código: FR-039
		Versión: 003
		Diciembre de 2017

CONTRATO No. 161 de 9 Octubre de 2024

FECHA DEL ACTA		
15	10	2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No.01

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 8 DÍAS CALENDARIOS
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 17 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR ADICIONAL $
(Indique el valor actual del contrato en números)

VALOR ACTUAL $ 27.497.954,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

En Villavicencio, a los QUINCE (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) 15 días del mes OCTUBRE (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2024

se reunieron HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante

legal del contratista, N/A (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal de la interventoria, y

LUCILA GÓMEZ TORRES (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) la Directora, con el fin de SUSPENDER (Suspender/Ampliar la suspensión) el

contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del CONTRATANTE (Interventor o Contratista) del 15 (Día de la solicitud)

OCTUBRE (Mes de la solicitud) de 2024 (Año de la solicitud)

CAUSAS

Debido a que actualmente se lleva a cabo la Semana de la Literatura, Fotografía y el Libro 2024, desde el 15 al 17 de octubre, donde se encuentra gran afluencia de personas de todos los sectores en especial del niños y jóvenes de la población estudiantil. Y que la actividad adelantada por el personal de obra se encuentra en el área de parqueadero; lugar donde se desarrollan algunas de las actividades de CORCUMVI, de tal manera se ve conveniente suspender las actividades por 6 días calendarios desde el día 15 de octubre hasta el domingo 20 de octubre de 2024, para reiniciar las actividades el lunes 21 de octubre del 2024.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 15 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 5 DÍAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido hasta la suspensión del contrato)

TIEMPO DE SUSPENSION 6 DÍAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido hasta la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 3 DIAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 21 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2024

RELACION DE PERSONAL

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF

CORCUMVI NIT 822012243-4	**ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO**	**Código: FR-039** Versión: 003 Diciembre de 2017

CONTRATO No. 161 de 9 Octubre de 2024

FECHA DEL ACTA		
15	10	2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No.01
(Suspensión/Ampliación de suspensión)

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el contratista y el interventor/supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor/supervisor y contratista.

2) El Interventor/Supervisor, velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la Dirección y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

CONVENIO ☐ **CONTRATO DE OBRA** ☑

CONTRATO No 161 (Número de contrato) DE 9 de octubre del 2024 (Año de suscripción)

VIGENCIA 8 días calendarios
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA ORIENTAL PARA APERTURAR PUERTA CORREDIZA CON EL FIN DE CREAR UN ACCESO PEATONAL QUE COMUNIQUE AL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESPERANZA CON LA BIBLIOTECA GERMÁN ARCINIEGAS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO VILLAVICENCIO, META, BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO 8 DÍAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 10 (Día) DE 10 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 27.497.954,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DRA. LUCILA GÓMEZ TORRES
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA SUSPENSION 01:	6 DÍAS

CORCUMVI	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO	Código: FR-039
		Versión: 003
		Diciembre de 2017

CONTRATO No. 161 de 9 Octubre de 2024

FECHA DEL ACTA		
15	10	2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No.01

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 161 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión) de 9 de octubre de 2024 en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los QUINCE (15) (Día en letras) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) 2024 (Año de finalización)

Firma

Nombre **HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO**
CONTRATISTA, R/L INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S

Firma

Nombre **DARIO ALEXANDER MIRAMAG**
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Firma

Nombre **LUCILA GÓMEZ TORRES**
Cargo Directora