MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS INTEGRAL DE PALESTINA, - COOTRAINPAL
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ
CONTRATO: 3112 DE 2023
CARRETERA: EL BANCO - SAN JOSE
SECTOR: EL BANCO - SAN JOSE
PERIODO: 1-30 ABRIL 2024
NUMERO ASOCIADO 4 ASOCIADOS

PERIODO: DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2024,

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2024,	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	4600	0+0000	6+0000	Cumplió	3	1533
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	1650	0+0000	6+0000	Cumplió	3	550,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siemp	ml	96	0+0000	6+0000	Cumplió	3	32,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	128	0+0000	6+0000	Cumplió	3	42,67
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponto	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	3507	0+0000	6+0000	Cumplió	2	1754
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	m2	54000	0+0000	6+0000	Cumplió	4	13500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	0+0000	6+0000	Cumplió	2	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	29	0+0000	6+0000	Cumplió	2	14,50
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	308	0+0000	6+0000	Cumplió	2	154,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	21	0+0000	21+000	Cumplió	4	5,25
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					4	
									32	

PERIODO: DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2024,

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2024,	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	5800	6+0000	13+0000	Cumplió	3	1933,33
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	1850	6+0000	13+0000	Cumplió	3	616,67
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siemp	ml	156	6+0000	13+0000	Cumplió	3	52,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	208	6+0000	13+0000	Cumplió	3	69,33
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponto	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	36400	6+0000	13+0000	Cumplió	2	18200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	m2	52200	6+0000	13+0000	Cumplió	6	8700,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	3	6+0000	13+0000	Cumplió	2	1,50
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	39	6+0000	10+0000	Cumplió	1	39,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	228	6+0000	10+0000	Cumplió	1	228,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	21	0+0000	21+000	Cumplió	4	5,25
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					4	

PERIODO: DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024,

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024,	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	2900	13+0000	17+0000	Cumplió	3	966,67
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	1020	13+0000	17+0000	Cumplió	3	340,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siemp	ml	90	13+0000	17+0000	Cumplió	3	30,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	120	13+0000	17+0000	Cumplió	3	40,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponto	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	1	13+0000	17+0000	Cumplió	2	0,50
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	13300	13+0000	17+0000	Cumplió	2	6650
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	m2	33300	13+0000	17+0000	Cumplió	5	6660,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	13+0000	17+0000	Cumplió	1	2,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	25	13+0000	17+0000	Cumplió	1	25,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	80	13+0000	17+0000	Cumplió	1	80,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	21	0+0000	21+000	Cumplió	4	5,25
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					4	

32

PERIODO: DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2024,

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2024,	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	3500	17+0000	21+0000	Cumplió	5	700,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	950	17+0000	21+0000	Cumplió	5	190,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siemp	ml	72	17+0000	21+0000	Cumplió	5	14,40
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	96	17+0000	21+0000	Cumplió	5	19,20
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponto	Los puentes permanecerán siempre limpios	un		17+0000	21+0000	Cumplió		
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3		17+0000	21+0000			
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3		17+0000	21+0000			
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	17500	17+0000	21+0000	Cumplió	2	8750
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	m2	27900	17+0000	21+0000	Cumplió	5	5580,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	17+0000	21+0000	Cumplió	2	0,50
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un		17+0000	21+0000			
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	21	17+0000	21+0000	Cumplió	2	10,50
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	231	17+0000	21+0000	Cumplió	1	231,00
	694	Limpieza de defensas metálicas	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	21	0+0000	21+0000	Cumplió	4	5,25
	695	Limpieza de defensas metálicas	Disponibilidad para la actividad	Jor					4	

40

EDGAR WILLIAM MAIGUEL.
SUPERVISOR DEL CONTRATO ADM. VIAL
Mat Prof N° 19202-19869 CAU

JOSE ALBERTO GOMEZ CADENA
REPRESENTANTE LEGAL " COOTRAINPAL"
CC. 5.116.728 Tamalameque