MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"

OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 7805: GUAMAL - EL BANCO, PR0+000 (GUAMAL) - PR36+320 (EL BANCO)

CONTRATO: 3354 DE 2023
CARRETERA: RUTA 7805 GUAMAL - EL BANCO
SECTOR: GUAMAL - EL BANCO
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2023.
NUMERO ASOCIADO 7 ASOCIADOS

PERIODO: DEL 1 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 1 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	4200	0+0000	7+0000	Cumplió	7	600
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	50	0+0000	7+0000	Cumplió	7	7
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	138	0+0000	7+0000	Cumplió	7	19,71
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	184	0+0000	7+0000	Cumplió	7	26,29
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	1	0+0000	7+0000	Cumplió	7	0,14
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	ml	450	0+0000	7+0000	Cumplió	5	90,00
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	35000	0+0000	7+0000	Cumplió	4	8750
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	5700	0+0000	7+0000	Cumplió	13	438,46
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	30	0+0000	7+0000	Cumplió	3	10,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	296	0+0000	7+0000	Cumplió	3	98,67
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	36,32	0+0000	36+0320	Cumplió	7	5,19
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					7	
									77	

PERIODO: DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	5500	7+0000	14+0000	Cumplió	4	1375,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	186	7+0000	14+0000	Cumplió	4	46,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	248	7+0000	14+0000	Cumplió	4	62,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	42400	7+0000	14+0000	Cumplió	3	14133
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	6300	7+0000	14+0000	Cumplió	11	572,73
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	3	7+0000	14+0000	Cumplió	3	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	39	7+0000	14+0000	Cumplió	4	9,75
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	395	7+0000	14+0000	Cumplió	2	197,50
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	36,32	0+0000	36+0320	Cumplió	7	5,19
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					7	
									49	

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
PERIODO: DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	5400	14+0000	21+0000	Cumplió	6	900,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	36	14+0000	21+0000	Cumplió	6	6,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	48	14+0000	21+0000	Cumplió	6	8,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	36000	14+0000	21+0000	Cumplió	5	7200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	6500	14+0000	21+0000	Cumplió	9	722,22
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	14+0000	21+0000	Cumplió	4	0,50
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	40	14+0000	21+0000	Cumplió	3	13,33
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	988	14+0000	21+0000	Cumplió	3	329,33
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	36,32	0+0000	36+0320	Cumplió	7	5,19
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					7	
									56	

PERIODO: DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	13320	21+0000	36+0320	Cumplió	3	4440,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	162	21+0000	36+0320	Cumplió	3	54,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	216	21+0000	36+0320	Cumplió	3	72,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	1	21+0000	36+0320	Cumplió	3	0,33
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	89600	21+0000	36+0320	Cumplió	2	44800
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	15200	21+0000	36+0320	Cumplió	5	3040,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	21+0000	36+0320	Cumplió	3	0,67
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	45	21+0000	36+0320	Cumplió	3	15,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	1214	21+0000	36+0320	Cumplió	3	404,67
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	36,32	0+0000	36+0320	Cumplió	7	5,19
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					7	
									42	

OSCAR FERNADO SUAREZ PUCCETTI
INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO VEFA PINO AMV G2
MP 68202 - 58215 STD

JUAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAHIGUERON
CC.7.151.736 Chimichagua Cesar