ACTA DE REUNIÓN No.	4		
INTERNA	X	EXTERNA	

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN	Página 1 de 5
Apoyo a la supervisión Alcaldía Rafael Uribe Uribe	

FECHA			Preside la reunión: Supervisión alcaldía Rafael Uribe Uribe									
DD	MM	AAAA										
29	02	2024	Elabora: Interventoría JVM Ingeniería S.A.S BIC									
			Lugar: Sala técnica alcaldía Rafael Uribe Uribe									
Hora de Inicio:		2:00	a.m.		p.m.	x	Hora de Cierre: :4:00		a.m.		p.m.	X

Tema de reunión:	Comité de seguimiento
Grupo que se reúne:	CONTRATISTA, INTERVENTORIA, SUPERVISIÓN.

ASISTENTES CON COMPROMISOS EN EL ACTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Angelica maría Sánchez	FDLRUU Apoyo a la supervisión	
Fabián Rada	Director de interventoria JVM INGENIERIA SAS BIC	
Carlos Marquez Feduyo	Residente de interventoria JVM INGENIERIA SAS BIC	
Yennis López López	Residente SST – Ambiental JVM INGENIERIA SAS BIC	
Otilia Betancourt	Coordinadora interventoría Consorcio Aragón GTD	
Jose Ignacio Páez	Inspector interventoría Consorcio Aragón	
Gina marcela Sánchez	Directora consorcio Aragón GTD	
Diego Acevedo Suarez	Residente de obra Consorcio Aragón GTD	
Catherine Chisacá	Residente SST ambiental Consorcio Aragón GTD	
Gustavo Torres	Representante legal de Consorcio Aragón GTD	

ORDEN DEL DÍA

- Presentación de los presentes al comité 3
- Lectura compromisos acta anterior
- Componente social
- Componente SST

- Componente técnico
- Registro fotográfico
- Puntos varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Contratista consorcio Aragón manifiesta que solicita que en los comités este el supervisor del contrato de interventoría 383 del 2023 (alcalde) manifiesta que el contrato de interventoría dice que el supervisor alcalde.

- El contratista comenta que se firma a un documento de asistencia en los comités pasados realizados entre la interventoría y la entidad contratante el contratista manifiesta que se respeten los compromisos adquiridos ya que le preocupa que la entidad está desconociendo la aprobación de la estructura de frente Quiroga

- La interventoría comenta que se hagan realizado dos actas de comité # 1 t comité # 2 los cuales ha enviado a los asistentes para poder validar cualquier observación por parte de los presente asistentes del comité. de esta manera se ajustaría y así mismo se procede en el comité presente a enviar a todos los presentes para validación, de compromisos adquiridos así mismo se deja anexo las firmas de asistencias

- El **Arq Fabian rada director de interventoria** manifiesta que el control de la asistencia y elaboración de actas es responsabilidad de la interventoría JVM INGENIERIA SAS BIC así se ha venido tramitando para fines pertinentes de esta manera asumimos que al no recibir observaciones de los presentes la damos por avalada para ser anexada al informe mensual de interventoría y obra

- El día de ayer 28 de febrero en la mesa de trabajo se aprobó la valla informativa por parte de la interventoría y se envió a la entidad para su revisión final solicitamos que nos den contestación parea darle luz verde al contratista

- Actas de vecindad se culminaron, queda pendiente en el salón callejón santa bárbara. Se debe realizar acta de vecindad santa bárbara una vez terminado este comité se establecerá.

- contacto con el presidente del frente Ayacucho, triunfo y comuneros por parte de contratista y la interventoría se deja el compromiso de enviar por correo las reuniones de socialización de loe frentes triunfo, Quiroga, portal, comuneros para lograr informar a la comunidad el alcance de los presupuestos

- La suspensión del contrato solicita que las actividades no pueden ver afectadas en el cumplimiento del cronograma de obra, Comenta que en compañía de todas las partes se

realizó visita a los frentes y las cantidades se ajustaron a las necesidades de la comunidad.

- La supervisora comenta que recién recibió el balance y aún no está aprobado se deja una fecha tentativa 5 de marzo de 2024, como interventoría y obra solicitamos que se le dé celeridad a esta aprobación para poder avanzar con los NP relacionados en la propuesta

- El contratista consorcio Aragón solicita aclarar si el contrato es de 324 millones o 309 millones. Porque legalizó el contrato por 324 millones.
- La supervisión comenta que aún no lo tiene claro, se encuentra revisión por la parte jurídica.
- Interventoría pide se tenga respuesta inmediata de la parte jurídica, para definir el valor final del contrato de obra.
- Contratista solicita el alcance definitivo en cada frente del proyecto.

TRIUNFO

- Interventoría: Suspendido manto en el triunfo, la comunidad solicito un material transitable el cual manifiesta el contratista y la interventoría que no existe un manto con tales características. De tal manera para que quede en el acta # 3 esta actividad no se hará con aprobación de la supervisión del contrato Arq. Angelica Sánchez se debe ajustar el balance de este frente por parte del contratista para revisar los recursos.

- La supervisora Arq. Angelica Sánchez comenta que para ella si hay manto transitable, comenta que no hay problema que se coloque el que se tiene pero que se debe socializar con la comunidad y la garantía de este.

- Solicitar socialización de las actividades a realizar en cada frente. Reunión mañana 01-03-2024.

COMUNEROS

- Caso Salón comunal comuneros: No presenta estabilidad estructural, debido a que las columnas no inician desde los cimientos si no desde el segundo piso. Se realiza una alerta de manera urgente a la entidad, teniendo en cuenta que presenta un riesgo latente para el personal operario y la misma edificación.
- La coordinadora de infraestructura comenta que una solución para comuneros es que el contratista proponga una solución mediante el manto asfaltico, revisada por interventoria y avalada por la entidad. En cuanto al triunfo, comenta que la entidad debe organizar una reunión con la comunidad para socializar la aplicación del manto. Se debe instalar ese manto si o si, con ese material se concluye.
- La coordinadora de infraestructura en compañía, comentan que se aplique el manto y la solución, quedando a la vista tubería debajo de la placa. La entidad en compañía de social, se encarga de verdad la idea a la comunidad. Se deja claridad que se la necesidad, por escrito

que este o en otro contrato se hace el cielo raso. Reunión para socializar y definir este tema.

- Reunión de socialización 01-03-2024.

QUIROGA

- El contratista comenta que se suspendieron las actividades de la cubierta en Quiroga porque el municipio presentará un diseño. Por lo cual entiende que lo hicieron perder el tiempo. Interviene subcontratista comentando que la estructura no está sobredimensionada, se están siguiendo las especificaciones.
- La arquitecta comenta que está sobredimensionada. Que debe ser revisada y aprobada por interventoría bajo el concepto de un estructural.
- Interviene acompañante de la coordinadora, comentando que la entidad no puede hacer diseño de cubierta. Por lo cual, el contratista puede proceder con su propuesta, siempre y cuando este avalada por la interventoría y cumpla con los requerimientos técnicos y especificaciones normativas.

- CALLEJON SANTA BARBARA:

- Manifiesta la interventoría que se debe ejecutar este frente de alguna manera con los recursos ofertados en la propuesta contractual de tal manera que se debe revisar con el contratista que actividades son las necesarias para cumplir con las necesidades de la comunidad

- Se acuerda con la supervisión y contratista que se debe realizar una socialización del inicio y las actividades que se puedan realizar en este frente así mismo se debe realizar el acta de vecindad de este frente

- La supervisión Arquitecta Angelica Sánchez comenta que se en este frente se puede hacer limpieza y brillo de pisos en granito.

- Por parte del contratista el Ing. gustavo torres representante legal del contratista CONSORCIO ARAGON GTD manifiesta que su contrato tiene estipulado no delegar a ningún apoyo para la supervisión y ejecución de este contrato por lo tanto solicita que el señor alcalde este presente en los comités o de otra manera pedir el cambio de otro supervisor

- Por parte del contratista de obra Residente de obra comenta que respecto a la programación d ellos frentes muestra preocupación al no tener claridad en las actividades en los salones puede estar afectando los tiempos contractuales de ejecución, el Ing. Gustavo torres representante legal de obra comenta que si es bueno aclarar en este comité el tema referente a la suspensión de actividades que se esta presentando en los diferentes frentes donde se firmo un acta de inicio el 12 de febrero el cual esta corriendo el tiempo de ejecución y solicita que no se le suspendan actividades ya que el es el primer afectado y manifiesta que a hoy

- La interventoría propone en volvería del director Arq. Fabián rada que se cambie la temática de los recorridos para ir a sitio y tomar decisiones en campo para con esto ayudar a los

avances al contratista.

- El contratista consorcio Aragón solicita que se le de calidad por parte de la supervisión por que la propuesta económica inicial ofertada por el contratista fue de $ 309.000.000 y al momento de presentar el balance ante la entidad solicitaron que fuera de $ 324.000.000

- Manifiesta la Arq. Angelica Sánchez apoyo a la supervisión que ya se le envió al apoyo jurídico para que entreguen la aclaración al contratista de obra e interventoría para poder tener claro el alcance presupuestal del contrato

PERSONAL ADMINISTRATIVO		
Nombre	**Cedula**	**Cargo**
Diego Arnoldo Caicedo Suarez	1.075.662.915	Residente técnico.
Andrea Viviana Niño Carrión	1.030.526.438	Profesional social.
Misael Cruz Vargas	1.026.302.924	Inspector SSTMA.
Edison Antonio Rojas Toro	80.895.045	Inspector técnico.
PERSONAL OPERATIVO		
Jorge Antonio Sabogal.	3.275.625	Maestro.
Luis Alejandro Ortiz.	808.068.473	Oficial.
Manuel Enrique Bohórquez.	1.064.726.111	Oficial.
Giovanny Calderón.	797.749.836	Ayudante.
Oscar Rodriguez.	1.566.694	Ayudante.
José David Segura.	51.883.545	Ayudante.
Jonathan Steven Ariza Castro.	1.140.825.827	Encargado de obra.
Oswaldo Enrique Caicedo Aparicio.	1001903200	Instalador de cubiertas.
Luis Felipe Rubio.	1002236617	Instalador de cubiertas.
Rogelio Pacheco Mares.	1047385722	Soldador.

Total operativos: 10
Total admistrativo: 4

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
• Instalación de pendón tipo valla en los frentes de triunfo, comunero y portal	Consorcio Aragón GTD	05/03/2024
• Visita por parte del estructural por parte del contratista Aragón GTD para revisión de actividad de mejora de cubierta frente Quiroga hora 8 am	Consorcio Aragón GTD	02/03/2024
• Aprobación de balance final y propuesta de NP ante la entidad FDLRUU	Entidad FDLFUU	05/03/2024
• Acta de vecindad frente callejón santa Barbara	CONSORCIO ARAGON E INTERVENTORIA	12/03/2024
•		
•		

ELABORÓ: Carlos Márquez – Residente Interventoría
Revisó: Fabián Rada – Director de Interventoría

Anexo: Lista de Asistencia

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FDLRUU. INFRAESTRUCTURA.

FECHA: 29/02/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: AVANCE CI: 383 - 2024

HORA DE INICIO: 2: **HORA DE FINALIZACIÓN:** 04:00 Pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Angelica Maria Sanchez R			X						X	FDLRUU Infraestructura	angelicaa anchez@gob.	3123578196	
[illegible]										MTRANSAM	[illegible]	3173214	
Yuri Lyn Lopez									X	JVH - Interv.	Yurilopez@hotmail.com	3045469826	
Erika Marcela Rojas D		X								Consorcio Aragon GTO	ingmarck96@gmail.com	3163932956	
Carlos marquez Fedelyo										Carlos marquez	Jvmeng@ingu.com	3017606035	
Olivia Betancur D'Ambrosio									X	JVM. Interventoria.	betancurdambrosio@hotmail.com	3012293602	
José Ignacio Pérez Pinzares									X	JVM. interventoría	josegerez92@gmail.com	3205053061	
OLIBO 1 CONCEJO SANTA.									X	CONSORCIO ARAGON GTO	diego.ingeniero@gmail.com	3149350183	
Catherine Chisaca									X	Consorcio Aragon GTO	consorcio.aragon.gto@gmail.com	3153	
Jonathan Ariza Castro									X	Consorcio Aragon GTO	grupoarizac@gmail.com	3028	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner