EDIFICIO SAN JORGE.

CRUJIA 1

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 1.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS				PRICIPALES CAUSAS DE DETERIOROS
	TOTAL	R	MR	NR	
TIRANTES	3	3			
PENDOLONES	3	1		2	AP
TORNAPUNTAS	6	3		3	AP-BA
PARES	6	6			
ARRIOSTRES	2	2			
DIAGONALES	8	6		2	CX
SOLERAS	12	12			
S/SOLERAS	12	12			
CANES	3	3			
VIGAS	33	33			
CORREAS	32	32			
CUMBRERAS	1	1			
COO-TEJADO	32	32			
SOBREPARES	70	68		2	BA
LIMATEZAS	5	4	1		LI
PAR-CENTRAL	2	2			
TABLA ALERO	7	7			
TOTAL	**237**	**227**	**1**	**9**	
PORCENTAJES	**100%**	**95.7%**	**0.4%**	**3.7%**	

EDIFICIO SAN JORGE.

CRUJIA 2

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 2.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS				PRICIPALES CAUSAS DE DETERIOROS
	TOTAL	R	MR	NR	
TIRANTES	12	12			
PENDOLONES	12	9		3	CX-LA
TORNAPUNTAS	19	19			
PARES	24	22	1	1	LI-CX
ARRIOSTRES	8	7		1	LA
SOLERAS	21	20		1	PA
S/SOLERAS	21	20		1	LA
CANES	32	29		3	LA-GR-RJ
CORREAS	53	43	1	9	LI-LA-AP
CUMBRERAS	13	13			
COO-TEJADO	95	95			
SOBREPARES	63	56		7	LA
LIMAHOYAS	4	4			
TOTAL	**377**	**349**	**2**	**26**	
PORCENTAJES	**100%**	**92.5%**	**0.5%**	**6.89%**	

EDIFICIO SAN JORGE.

CRUJIA 3

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 3.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS				PRICIPALES CAUSAS DE DETERIOROS
	TOTAL	R	MR	NR	
TIRANTES	3	3			
PENDOLONES	3	3			
TORNAPUNTAS	4	4			
PARES	6	6			
DIAGONALES	8	8			
SOLERAS	10	10			
S/SOLERAS	10	10			
VIGAS	43	43			
CORREAS	24	24			
CUMBRERAS	1	1			
COO-TEJADO	35	35			
SOBREPARES	124	121		3	LA
LIMATEZAS	4	4			
LIMAHOYAS	4	4			
PAR-CENTRAL	2	2			
TABLA ALERO	9	7		2	LA
TOTAL	**290**	**285**		**5**	
PORCENTAJES	**100%**	**98.2%**		**1.7%**	

EDIFICIO SAN JORGE.

CRUJIA 4

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 4.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS				PRICIPALES CAUSAS DE DETERIOROS
	TOTAL	R	MR	NR	
TIRANTES	13	11	2		LI
PENDOLONES	12	12			
TORNAPUNTAS	20	20			
PARES	28	24		4	FT-AP
ARRIOSTRES	6	6			
DIAGONALES	2	2			
SOLERAS	25	25			
S/SOLERAS	26	25	1		LI
CANES	39	37		2	GR
CORREAS	67	55	6	6	LI-LA-AP-BA
CUMBRERAS	14	11	3		LI
COO-TEJADO	99	99			
SOBREPARES	76	64		12	LA
ARRIOSTRE					
LIMAHOYAS	8	8			
TABLA ALERO	17	17			
CRUZ SAN LORENZO	1			1	LA
TOTAL	**453**	**416**	**12**	**25**	
PORCENTAJES	**100%**	**91.8%**	**2.6%**	**5.5%**	

EDIFICIO SAN JORGE.

CRUJIA 5

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 5.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS				PRICIPALES CAUSAS DE DETERIOROS
	TOTAL	R	MR	NR	
TIRANTES	3	3			
PENDOLONES	3	3			
TORNAPUNTAS	6	4		2	AP
PARES	6	6			
ARRIOSTRES	1	1			
DIAGONALES	4	4			
SOLERAS	10	10			
S/SOLERAS	10	10			
CANES	6	6			
VIGAS	32	32			
CORREAS	21	21			
CUMBRERAS	1	1			
COO-TEJADO	32	32			
SOBREPARES	24	24			
LIMATEZAS	3	3			
PAR-CENTRAL	2	2			
TOTAL	**164**	**162**		**2**	
PORCENTAJES	**100%**	**98.7%**		**1.2%**	

EDIFICIO SAN JORGE.

CRUJIA 6

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 6.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS				PRICIPALES CAUSAS DE DETERIOROS
	TOTAL	R	MR	NR	
PARES	12	12			
DIAGONALES	12	11		1	LA
SOLERAS	11	11			
S-SOLERA	11	11			
COO-TEJADO	44	44			
TABLA ALERO	11	11			
TOTAL	**101**	**100**		**1**	
PORCENTAJES	**100%**	**99%**		**0.99%**	

EDIFICIO SAN JORGE.

CRUJIA 7

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 7.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS				PRICIPALES CAUSAS DE DETERIOROS
	TOTAL	R	MR	NR	
PARES	24	24			
DIAGONALES	24	24			
SOLERAS	23	23			
COO-TEJADO	92	92			
TABLA ALERO	23	23			
TOTAL	**186**	**186**			
PORCENTAJES	**100%**	**100%**			

RESUMEN DE CALIDAD RESISTENTE TOTAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS CRUJIAS DEL EDIFICIO SAN JORGE.

CRUJIA		TOTAL	R	MR	NR
1	TOTAL	237	227	1	9
	PORCENTAJES	100%	95.7%	0.4%	3.7%
2	TOTAL	377	349	2	26
	PORCENTAJES	100%	92.5%	0.5%	6.89%
3	TOTAL	290	285		5
	PORCENTAJES	100%	98.2%	%	1.7%
4	TOTAL	453	416	12	25
	PORCENTAJES	100%	91.8%	2.6%	5.5%
5	TOTAL	164	162		2
	PORCENTAJES	100%	98.7%		1.2%
6	TOTAL	101	100		1
	PORCENTAJES	100%	99%		0.99%
7	TOTAL	186	186		
	PORCENTAJES	100%	100%		
CUBIERTA SAN JORGE	TOTAL	1808	1725	15	68
	PORCENTAJES	100%	95.4%	0.82%	3.7%