ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL
Contrato de obra No. 0398-2024 del 20 de agosto de 2024

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 0398-2024 DEL 20 DE AGOSTO DE 2024 DERIVADO DEL PROCESO DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-014-2024
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL EL RECREO 2024 NIT. 901.860.976-0.
Representante legal y No. Cédula	MADELEYNE VALENCIA ORDOÑEZ CC. 1.085.271.773 EXPEDIDA EN PASTO (NARIÑO).
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL CASCO URBANO MEDIANTE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLACAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL BARRIO RECREO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Valor contrato inicial	TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($ 311.418.619,00).
Adición	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. ($55.775.621,00).
Valor del contrato final	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 367.194.240,00).
Plazo del contrato	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.
Fecha de inicio	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
Fecha de terminación	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
Periodo ejecutado	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2024.
Fecha de la presente acta	23 DE OCTUBRE DE 2024.

En Puerto Asís, Putumayo a los 23 días del mes de octubre de 2024, el suscrito a saber Ing. LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA Supervisor del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de la referencia. Así:

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el Contrato 0398-2024 del 20 de agosto de 2024 derivado del proceso de menor cuantía SAMC-014-2024, según con lo constatado por el suscrito durante la ejecución del Contrato, y para lo cual se recibe y se aprueba;

- Aportes a seguridad social del periodo ejecutado

Lo anterior en cumplimiento del Contrato, y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADAS Y EJECUTADAS

CONDICIONES ORIGINALES INICIALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS (Modificatorio N° 01)		CANTIDADES ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES PRESENTE ACTA		TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS	
ITEM No.	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**				**$ 55.542.088**		**$ 57.578.771**		**$ 0**		**$ 57.578.771**		**$ 57.578.771**
1,1	Localización y replanteo	m²	467,10	$ 5.200	$ 2.428.920	492,62	$ 2.561.624	0,00	$ 0	492,62	$ 2.561.624	492,62	$ 2.561.624
1,2	Demolición y retiro de placas existentes	m²	467,10	$ 47.724	$ 22.291.880	490,62	$ 23.414.349	0,00	$ 0	490,62	$ 23.414.349	490,62	$ 23.414.349
1,3	Excavación mecánica en material común(incluye retiro de sobrantes)	m³	382,55	$ 80.568	$ 30.821.288	392,25	$ 31.602.798	0,00	$ 0	392,25	$ 31.602.798	392,25	$ 31.602.798
2,0	**REALIZAR BASES Y SUBBASES**				**$ 78.820.138**		**$ 80.116.538**		**$ 0**		**$ 80.116.538**		**$ 80.116.538**
2,1	Mejoramiento de terreno con material seleccionado (PEDRAPLEN)	m³	196,18	$192.422	$ 37.749.348	196,18	$ 37.749.348	0,00	$ 0	196,18	$ 37.749.348	196,18	$ 37.749.348
2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	107,90	$218.985	$ 23.628.482	113,51	$ 24.856.987	0,00	$ 0	113,51	$ 24.856.987	113,51	$ 24.856.987
2,3	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m²	513,81	$33.947	$ 17.442.308	515,81	$ 17.510.203	0,00	$ 0	515,81	$ 17.510.203	515,81	$ 17.510.203
3,0	**CONSTRUIR PAVIMENTO HIDRAULICO**				**$ 160.696.393**		**$ 167.978.863**		**$ 0**		**$ 167.978.863**		**$ 167.978.863**
3,1	Concreto de 280 kg/cm² (4.000 psi) espesor 0,18 m - Placas	m³	92,49	$1.415.471	$ 130.916.913	97,08	$ 137.413.925	0,00	$ 0	97,08	$ 137.413.925	97,08	$ 137.413.925

3,20	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi)	kg	1501,33	$15.765	$ 23.668.467	1501,33	$ 23.668.467	0,00	$ 0	1.501,33	$ 23.668.467	1501,33	$ 23.668.467
3,30	Sello para juntas	ml	204,93	$29.820	$ 6.111.013	231,27	$ 6.896.471	0,00	$ 0	231,27	$ 6.896.471	231,27	$ 6.896.471
	ITEMS NO PREVISTOS				**$ 0**		**$ 45.160.068**		**$ 0**		**$ 45.160.068**		**$ 45.160.068**
N.P.1	Acelerante de fraguado	kg	0,00	$31.101	$ 0	816,00	$ 25.378.416	0,00	$ 0	816,00	$ 25.378.416	816,00	$ 25.378.416
N.P.2	Realce y reparación de Pozos de Inspección y sumideros existentes	Und	0,00	$737.358	$ 0	3,00	$ 2.212.074	0,00	$ 0	3,00	$ 2.212.074	3,00	$ 2.212.074
N.P.3	Anden en concreto 3000 PSI (e=0,08 m)	m2	0,00	$142.102	$ 0	50,12	$ 7.122.152	0,00	$ 0	50,12	$ 7.122.152	50,12	$ 7.122.152
N.P.3	Sumidero tipo en concreto f'c= 210 kg/cm2 y acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 (incluye formaleta, tapa, contratapa y rejilla metálica)	Und	0,00	$ 3.892.278	$ 0	2,00	$ 7.784.556	0,00	$ 0	2,00	$ 7.784.556	2,00	$ 7.784.556
N.P.4	Suministro e instalación de tubería PVC 10"	ml	0,00	$ 218.268	$ 0	12,20	$ 2.662.870	0,00	$ 0	12,20	$ 2.662.870	12,20	$ 2.662.870
SUBTOTAL OBRAS					**$ 295.058.619**		**$ 350.834.240**		**$ 0**		**$ 350.834.240**		**$ 350.834.240**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					$ 16.360.000		$ 16.360.000		$ 0		$ 16.360.000		$ 16.360.000
VALOR COSTO TOTAL DE LA OBRA					$ 311.418.619		$ 367.194.240		$ 0		$ 367.194.240		$ 367.194.240

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley respecto a los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Para el efecto se anexa Comprobantes de pago, Así.

PERIODO DE PAGO	VALOR CANCELADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Pensión septiembre - salud octubre	$ 1.197.600	9474536844	02 de octubre de 2024.

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$311.418.619,00
	V/r Adicional	$55.775.621,00
	Valor total del contrato	$367.194.240,00
	Valor anticipo	$0,00
	Valor acta final	$367.194.240,00
	Amortización del anticipo	$0,00
	V/r a pagar del acta final: periodo desde 13 de septiembre al 23 de octubre de 2024.	$367.194.240,00
	Valor total ejecutado	$367.194.240,00
	Saldo a favor del Municipio	$ 0,00
	Porcentaje de ejecución	100%

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado.

Atentamente,

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Elaboró. Jeison Arteaga Apoyo profesional secretaria de infraestructura