ACTA No. 02 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

ACTA PARCIAL [ ]
ACTA FINAL [X]

En el municipio de Pereira a los 28 días del mes de octubre de 2024, en la secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social se reunieron **CAROLINA CIFUENTES DIAZ**, directora de Mujer y Asuntos de Género en calidad de Supervisora de los aspectos administrativos por parte de la secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social y **VICTOR LEONEL ANGULO SINISTERRA, en calidad de supervisor de los aspectos técnicos por parte de la secretaria Administrativa, y RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO representante legal de la empresa LINNEAL S.A.S en calidad de contratista,** con el objeto de realizar la presente **ACTA FINAL NO. 2** del **CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S**

OBJETO	"**REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA, EN DIFERENTES ÁREAS DE LA CASA DE MUJER EMPODERADA DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA**.".
PARTE 1.	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
NIT	891.480.085-7
REPRESENTANTE LEGAL	STEPHANIA AGUDELO GIRALDO
CEDULA	1.088.300.195
PARTE 2.	**LINNEAL S.A.S**
NIT	**NIT 901531932-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO**
CEDULA	**1088297692**
IMPUTACIONES	Rubro: 2.3.2.01.01.004.01.01.04 C.Costo 0313 Fondo 20 CERT. DISPONIBILIDAD

ACTA No. 01 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

	PRESUPUESTAL No. 1833 DEL 25/04/2024 Secretaría Mujer, familia y Desarrollo Social $50.000.000. Afectado en $25.024.070. Rubro: 2.1.2.02.02.005 C. Costo 0304 Fondo 20 CERT. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2454 DEL 17/06/2024 Secretaría Administrativa $16.000.000 Afectado en $11.899.000. Registro: 3963 de julio 27 de 2024. Adición prorroga: Adición $12.518.762,00 prorroga: 30 (treinta) días Compromiso Presupuestal No. 4803 de fecha: 12/09/2024 .
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato es de 45 días, a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024, prorrogado en 30 días y adicionado en $12.518.762
FECHA DE INICIACION	30/07/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	12/09/2024
PRORROGA (S)	30 DÍAS
SUSPENSION (S)	N.A
REINICIACION (S)	N.A
FECHA DE TERMINACION	12/10/2024

ACTA No. 01 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 36.923.070 (TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETENTA PESOS M/CTE).
FORMA DE PAGO:	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: mediante un acta parcia a la entrega del total del suministro e instalación de los bienes contratados los mantenimientos y adecuaciones establecidos Enel contrato inicial, una vez presentada la cuenta de cobro por parte del contratista, previo recibo de satisfacción por parte del supervisor, Y un pago final por el valor correspondiente al contrato adicional a la entrega final del suministro e instalación de los bienes contratados los mantenimientos y adecuaciones, previo recibo de satisfacción por parte del supervisor.
VALOR ADICION (S)	$12.518.762
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$49.441.832
ANTICIPO/ PAGO ANTICIPADO	NA
FECHA DE ELABORACIÓN:	28-10-2024

BALANCE DEL CONVENIO

ACTA No. 01 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

Valor Contrato Inicial		$36.923.070
Valor Adición		$12.518.762
Valor total de actas pagadas	$36.923.070	
Valor presente acta	$12.518.762	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$0	
SUMAS IGUALES	$49.441.832	$49.441.832

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Antes de amortizaciones): $12.518.762

PERIODO DE PAGADO (fechas): 12 de septiembre de 2024 al 12 de octubre de 2024

EL (LOS) OBJETOS) CONTRATADO(S) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE DESCRIBE(N) EN EL SIGUIENTE CUADRO:

No.	Contratista	OBJETO	VALOR EJECUTADO
	LINNEAL S.A. S	"REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA, EN DIFERENTES ÁREAS DE LA CASA DE MUJER EMPODERADA DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA".	$36.923.070
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO			$12.518.762
TOTAL		TOTAL	$49.441.832

ACTA No. 02 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

ESTADO DE PÓLIZAS-

Póliza No. 620 47 994000053572	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	Desde 04/09/2024 Hasta 12/06/2025	$9,888,367.00	Desde 04/09/2024 Hasta 12/08/2025	$9,888,367.00	SI
CALIDAD DEL SERVICIO	04/09/2024 Hasta 12/06/2025	$9,888,367.00	04/09/2024 Hasta 12/08/2025	$9,888,367.00	SI
CALIDAD DEL BIEN	04/09/2024 Hasta 12/10/2025	$9,888,367.00	04/09/2024 Hasta 12/10/2025	$9,888,367.00	si

Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia
Póliza No. 620 47 994000053572

Obligación 1

Entregar en óptimas condiciones de funcionamiento a la entidad, cumpliendo con las características técnicas de los bienes y servicios requeridos establecidos en el presente proceso.

Actividades realizadas en su cumplimiento

Durante el periodo del 12 de septiembre al 12 de octubre de 2024, el contratista instaló y entregó las siguientes actividades:

- Pintura blanca tipo 2 para interior a 2 manos (mt2)
- Suministro e instalación de malla Catamarán con estructura de soporte, medidas 4. 75 mts x 6.00 mts
- Suministro e instalación de puerta para rack enmalla metálica color blanco 2,00 mts (Alto) x 1,60 mts (Ancho) a 2 naves batientes

- Suministro e instalación de puerta metálica lateral con chapa de seguridad, medidas 0.80*2.00 1 (incluye rampa) 2,00 mts largo max 30 cm alto, ancho 1,00 mt.
- Pintura en pasamanos color negro
- Marco para ventanal de cocina incluye 1 vidrio transparente medidas 2.50 mts * 1.00 mts
- Pintura de bordes en espacio de piscina color ladrillo(mt2)

- Desmonte y monte de tejas de barro. cambio de tejas malas, desmonte y ajuste de tejas de eternit, limpieza y mantenimiento de canales, flanches, caballetes r remates en las diferentes areas de la casa de la mujer
- Suministro e instalación de 1 naves incluye vidrios de la puerta ventana ubicada en el último piso(salón) Medida ventana 2,50 mts alto x 2,00 mts ancho en naves corredizas - Dimensiones del Vidrio 2.50 mts • O 50 mts
- Mantenimiento naves de la puerta ventana 2,50 mts alto x 2,00 mts ancho, ubicada en el último piso(salón) incluye (cambio de riel, rodaduras y chapa)
- Suministro e instalación de vidrios para puerta en forma de cuadricula de seguridad, que permitan el ingreso de luz, incluye una ventana en una de las puertas para tener ventilación en el garaje y mantenimiento de rieles existentes.
- Reja para canal de piso en ingreso a parqueadero

ACTA No. 01 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

- Impermeabilización de cubierta en quiosco incluye suministro y reparación de canales de agua lluvia y bajantes en pvc (área de 60 m2)

Desarrollando la obra en óptimas condiciones de funcionamiento, cumpliendo con las características técnicas establecidas en el contrato. Se continuo con ejecución de acuerdo con adición y prorroga realizada.

Evidencias: Para su verificación se adjunta documento de Informe de actividades.

Obligación 2

El contratista debe de hacer la entrega e instalación de los bienes incluidos todos los elementos necesarios para ello y la mano de obra en la fecha y hora establecida por el

supervisor del contrato; el transporte de estos estará a cargo del contratista.

Actividades realizadas en su cumplimiento

El contratista realizó la entrega e instalación de todos los bienes incluidos en el contrato, cumpliendo con la provisión de elementos necesarios y la mano de obra según lo estipulado. El trabajo no se finalizó dentro de las fechas establecidas debido a retrasos con la materia prima y temas de logística, por tal motivo se solicitó prórroga para finalizar actividades, el transporte de los bienes fue gestionado por la empresa Linneal, cumpliendo con los tiempos establecidos. Se continuo con ejecución de acuerdo con adición y prorroga realizada.

Evidencias: Para su verificación se adjunta documento de Informe de actividades.

ACTA No. 01 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

Obligación 3

Garantizar que todos los bienes suministrados sean nuevos y originales y se encuentren en condiciones óptimas de presentación y empaque.

Actividades realizadas en su cumplimiento

El contratista suministro y entrego bienes que se encuentran nuevos y originales, y presentan condiciones adecuadas de presentación, los bienes nuevos instalados son los siguientes:

- Suministro e instalación de malla Catamarán con estructura de soporte, medidas 4. 75 mts x 6.00 mts.
- Suministro e instalación de puerta para rack enmalla metálica color blanco2,00 mts (Alto) x 1,60 mts (Ancho) a 2 naves batientes.

- Suministro e instalación de puerta metálica lateral con chapa de seguridad, medidas 0.80*2.00 1 (incluye rampa) 2,00 mts largo max 30 cm alto, ancho 1,00 mt.
- Mantenimiento y cambio de riel, rodaduras y chapa de puerta ventana ubicada en el último piso salón.
- Suministro e instalación de vidrios para puerta en forma de cuadricula de seguridad, que permitan el ingreso de luz, incluye una ventana en una de las puertas para tener ventilación en el garaje y mantenimiento de rieles existentes.
- Reja para canal de piso en ingreso a parqueadero.
- Suministro y reparación de canales de agua lluvia y bajantes en pvc (área de 60 m2) en quiosco.

Evidencias: Para su verificación se adjunta documento de Informe de actividades con evidencias fotográficas de los ítems mencionados.

Obligación 4

Cumplir con el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones del contrato.

Actividades realizadas en su cumplimiento

ACTA No. 01 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

Durante el periodo del informe del 30 de julio al 12 de septiembre de 2024, se desarrollaron las actividades de adecuación, mantenimiento e instalación para dar cumplimiento al objeto contractual conforme a las especificaciones establecidas en el contrato, sin desviaciones o modificaciones no autorizadas. Se constató que cada actividad y suministro correspondió a lo estipulado en los documentos contractuales.

Evidencias: Para su verificación se adjunta documento de Informe de actividades con evidencias fotográficas de todas las actividades realizadas y cumplidas en su totalidad.

Obligación 5

Garantizar la calidad de los bienes suministrados; en caso de entregar algún bien defectuoso
este deberá ser reemplazado dentro del día siguiente al requerimiento que le efectué el

supervisor del contrato en la dependencia de la entidad que este le indique.

Actividades realizadas en su cumplimiento

Todos los bienes suministrados por el contratista fueron revisados para asegurar su calidad. Los bienes que presentaron algún tipo de inconsistencia o defecto fueron reemplazados por el contratista.

Evidencias: Para su verificación se adjunta documento de Informe de actividades

Obligación 6

Para persona jurídica. Los contratistas están en la obligación del pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del contrato, ellos son: EPS, pensión, ARL, ICBF, y Caja de compensación Familiar.

Actividades realizadas en su cumplimiento

El contratista durante la ejecución del contrato entrego a la interventoría aportes a salud, seguridad y pensión de las personas directamente vinculadas a él. La documentación correspondiente fuepresentada y está en regla

Evidencias: Para su verificación se adjunta documentos y soportes de pagos de parafiscales.

ACTA No. 01 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

Obligación 7

Mantener el precio de todos los elementos ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del
contrato que se suscriba entre las partes y las cantidades solicitadas y términos de entrega.

Actividades realizadas en su cumplimiento

Durante el periodo del informe del 12 de septiembre de 2024 al 12 de octubre de 2024, se mantuvo los precios acordados en la propuesta inicial de cada uno de los ítems durante toda la vigencia del contrato, así como las cantidades. No hubo solicitud de ajustes de precioso cambios en las cantidades contratadas.

Evidencias: Para su verificación se adjunta documentos de propuesta económica e informe con tabla de precios de cada actividad ejecutada.

NOTA:

1. **RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO,** Representante Legal de la empresa LINNEAL S.A.S con NIT 901531932-6 bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del convenio respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las certificaciones)

ACTA No. 01 CONTRATO INTERNO Nro. 2211 Y
SECOP II CO1.PCCNTR. No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024-CONTRATISTA LINNEAL S.A.S

Los supervisores **CAROLINA CIFUENTES DIAZ** directora de Mujer y Asuntos de Género en calidad de Supervisora de los aspectos administrativos por parte de la secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social y **VICTOR LEONEL ANGULO SINISTERRA, en calidad de supervisor de los aspectos técnicos por parte de la secretaria Administrativa** hacen constar que la empresa LINNEAL S.A.S con NIT 901531932-6, cumplió con el objeto contractual "**REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA, EN DIFERENTES ÁREAS DE LA CASA DE MUJER EMPODERADA DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA**." sin perjuicio que el transcurso del tiempo se hagan las exigencias de calidad, estabilidad, y de más obligaciones exigidas al contratista.

RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
Representante Legal de Entidad

CAROLINA CIFUENTES DIAZ
Supervisora1.

Directora de Mujer y Asuntos de Género

VICTOR LEONEL ANGULO SINISTERRA
Supervisor 2- Técnico
Administrativosecretaria Administrativa

Proyectado por: Melissa Aguirre Arias.