MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR34+000 (SANTANA) - PR67+650 (LA GLORIA).
CONTRATO: 3472 DE 2023
CARRETERA: SANTA ANA - LA GLORIA: PR 34+0000- PR 67+0650 (LA GLORIA).
SECTOR: SANTA ANA - LA GLORIA: PR 34+0000- PR 67+0650 (LA GLORIA).
PERIODO: Octubre de 2023
NUMERO ASOCIADO 8 ASOCIADOS

PERIODO: DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	5000	34+0000	42+0000	Cumplió	6	833
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	2200	34+0000	42+0000	Cumplió	6	366,67
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpi	ml	138	34+0000	42+0000	Cumplió	6	23,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	184	34+0000	42+0000	Cumplió	6	30,67
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	28000	34+0000	42+0000	Cumplió	5	5600
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	6000	34+0000	42+0000	Cumplió	13	461,54
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	40	34+0000	42+0000	Cumplió	6	6,67
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	33,67	34+000	67+0650	Cumplió	8	4,21
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					8	
									64	

PERIODO: DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	100	42+0000	52+0000	Cumplió	6	16,67
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	6400	42+0000	52+0000	Cumplió	7	914,29
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	2100	42+0000	52+0000	Cumplió	5	420,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpi	ml	192	42+0000	52+0000	Cumplió	5	38,40
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	256	42+0000	52+0000	Cumplió	5	51,20
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	31500	42+0000	52+0000	Cumplió	5	6300
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	10000	42+0000	52+0000	Cumplió	12	833,33
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	UN	25	42+0000	52+0000	Cumplió	3	8,33
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	33,67	34+000	67+0650	Cumplió	8	4,21
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					8	
									64	

PERIODO: DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	6400	52+0000	59+0000	Cumplió	4	1600,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	1800	52+0000	59+0000	Cumplió	4	450,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpi	ml	96	52+0000	59+0000	Cumplió	4	24,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	128	52+0000	59+0000	Cumplió	4	32,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	44800	52+0000	59+0000	Cumplió	6	7467
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	6900	52+0000	59+0000	Cumplió	14	492,86
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	Un	42	52+0000	59+0000	Cumplió	4	10,50
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	33,67	34+000	67+0650	Cumplió	8	4,21
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					8	
									56	

PERIODO: DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	200	59+0000	67+0670	Cumplió	7	28,57
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	4800	59+0000	67+0670	Cumplió	7	685,71
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	1100	59+0000	67+0670	Cumplió	7	157,14
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpi	ml	150	59+0000	67+0670	Cumplió	7	21,43
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	200	59+0000	67+0670	Cumplió	7	28,57
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	un					7	
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	34400	59+0000	67+0670	Cumplió	3	11467
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	8600	59+0000	67+0670	Cumplió	14	614,29
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	Un	42	59+0000	67+0670	Cumplió	5	8,40
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	33,67	34+000	67+0650	Cumplió	8	4,21
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					8	
									80	

OSCAR FERNADO SUAREZ PUCCETTI
AMV 2460 DE 2019 INGESCOR LTDA
M.P 08202-083628 ATL.

HENRY FANUEL BARRIOS VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL "COOTENEGRAN"
CC. 5.123.210 Tenerife Magdalena