Informe de cumplimiento de contrato de suministro No. SAMC 003 de 2024

30 de octubre de 2024

Introducción:

El presente informe tiene como objetivo demostrar el cumplimiento de todas las obligaciones, condiciones y actividades del contrato de suministro No. SAMC 003 de 2024, celebrado entre el Municipio de Astrea - Cesar y FUNDA-PRODEAGRO para el mantenimiento correctivo y preventivo de los seis tractores del banco de maquinaria agrícola y pecuaria "Jaime Mejía Muzza" marca Massey Ferguson, y la compra de repuestos para la preparación de tres rastros livianas y dos trailers propiedad del Municipio.

En Desarrollo de actividades del contrato se han cumplido las siguientes actividades:

1. En Cumplimiento del objeto del contrato:

- Nosotros como contratista nos comprometimos a realizar el suministro de repuestos e insumos, el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos mencionados de acuerdo con las especificaciones técnicas, lo cual se ha cumplido satisfactoriamente.

- Se han suministrado repuestos nuevos y originales de acuerdo con la marca de los vehículos a reparar los cuales se especifican en la siguiente tabla deacuerdo con lo señalado en el contrato.

ITEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	**FILTRO DE ACEITE A 1DOJ 11001**	6
2	**FILTO DE COMBUSTIBLE PP346**	6
3	**FILTRO DE CARTON CONBUSTIBLE**	6
4	**FILTRO DECANTADOR**	6
5	**FILTRO DE AIRE DA 2946 GRANDE**	6
6	**FILTRO AIRE DA 4946 PEQUEÑO**	6
7	**PINPINA ACEITE MOTOR 15W40 5 GALONES**	3
8	**PINPINA DE ACEITE TRANSMISION 80W90**	4
9	**CANECA ACEITE HIDRAULICO 68 55 GALONES**	2
10	**CHUMACERA DE CARRETO**	24
11	**TORNILLOS PARA CHUMACERA DE RASTRA**	48
12	**EJE DISCO DE 5 DISCOS TIPO LIVIANO1*1/8 CUADRADO**	8
13	**DISCO DENTADO. 24” x 6 mm 1.1/8**	60
14	**RETENEDOR DROVER**	2
15	**BALINERA CLOST Massey Ferguson 290**	1
17	**BOMBILLO 12 W 3 PATAS**	12
18	**PAPEL HUMEDO 1/32**	1
19	**TUBO SILICONADO GRIS**	12
20	**GUARDAPOLVO BARRA DE CAMBIO 2 PALANCA**	12
21	**EMPAQUETADURA DE GATOS DE PALA**	3
22	**EMPAQUETADURA DE GATOS DE RASTRA**	3
23	**MANGUERA 4785 PSI X 5MTS**	3
24	**LLANATA 750X 16 CON NEUMATICO Y CORAZA**	4
25	**BALINERAS (RODILLO) DE BOSIN DE RASTRA 14137A/276**	6
26	**BALDE DE GRASA RODAMIENTO**	2

27	**ENGRASADORA MANUAL**	3
28	**MOGOLLA DE EJES**	8
29	**TUERCA PARA EJE 1/ 1/4**	8
30	**SEPARADOR DE DISCOS 1/ 1/4 GRANDE**	8
31	**SEPARADOR DE DISCOS 1/ 1/4 PEQUEÑO**	8
32	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REEMPLAZO DE ACEITES Y FILTROS EN GENERAL POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO**	1

- Se ha llevado un registro detallado de todas las reparaciones efectuadas, incluyendo descripción, de la actividad, entre las que esta erl cambio de todos los liquidos (aceite de motor, Aceite hidraulico y Aceites de transmisiones) de de las 6 maquinas Massey Fergunson 290 4X4, los cambios completos de filtros, Los cambios de retenedores, revisiones electricas y sicronizado, con una de dedalla supervisión de nuestro Ingeniero mecánico destinado para este contrato.

Entrega de repuestos e insumos:

- Se ha entregado al supervisor una relación de todos los servicios prestados durante la ejecución del contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRACTORES DEL BANCO DE MAQUINARIA, REPUESTOS, LUBRICANTES E INSUMOS.

DESMONTE DE FILTROS DE ACEITES DE MOTOR, AIRE, VALVULINA E HIDRÁULICO



FILTROS DESMONTADOS FILTROS DE ACEITES DE MOTOR, AIRE, VALVULINA E HIDRÁULICO



FILTROS NUEVOS DE ACEITES MOTOR, AIRE, HIDRÁULICO Y COMBUSTIBLE



PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITES Y LÍQUIDOS



FILTROS NUEVOS INSTALADOS



PROCESO DE EXTRACCIÓN DE VALVULINA DE LAS TRANSMISIONES DE LOS TRACTORES



FILTRO DE ACEITE INSTALADO



KIT DE FILTROS PARA MASSEY FERGUSON 290



IMPLEMENTO 1. TIPO RASTRA CON SUS LLANTAS DISCOS, EJES, CHUMACERAS, SEPARADORES COMPLETOS Y GATOS HIDRAULICOS FUNCIONALES



IMPLEMENTO 2. TIPO RASTRA CON SUS LLANTAS, DISCOS, EJES, CHUMACERAS, SEPARADORES COMPLETOS Y GATOS HIDRAULICOS FUNCIONALES



IMPLEMENTO 3. TIPO RASTRA CON SUS DISCOS, LLANTAS, EJES, CHUMACERAS, SEPARADORES COMPLETOS Y GATOS HIDRAULICOS FUNCIONALES



IMPLEMENTO 3. TIPO RASTRA CON SUS DISCOS, LLANTAS, EJES, CHUMACERAS, SEPARADORES COMPLETOS Y GATOS HIDRAULICOS FUNCIONALES



TRACTOR 1 MASSEY FERGUSON TOTALMENTE OPERATIVO



TRACTOR 2 MASSEY FERGUSON TOTALMENTE OPERATIVO



REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE BOMBILLERIA



COMPROBACIÓN FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO



REVISIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN



REVISIÓN DE LA BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE



LIQUIDOS PARA LAS MAQUINAS (ACEITE MOTOR, TRASMISIONES E HIDRAULICO



REVISION Y MANTENIMIENTO DE TURBO MASSEY FERGUSON 290



PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE BALINERAS PARA LOS BOSIN DE LAS RASTRAS



JUEGO DE CUATRO LLANTAS JUEGO DE CHUMACERAS NUEVAS PARA LAS RASTRAS



8 EJE CUADRADOS NUEVOS DE 1 1/8 PARA LOS DISCOS DE LAS RASTRAS



JUEGO DE DISCOS DENTADO. 24" x 6 mm 1.1/8 NUEVOS PARA RASTRAS MONTANA



DESMONTE DE FILTROS DE AIRE Y TURBOS PARA REVISIÓN



KIT DE CHUMACERAS NUEVAS PARA 3 RASTRAS MONTATA DE 20 DISCOS



KIT 60 DISCOS DENTADO. 24" x 6 mm 1.1/8 NUEVOS PARA RASTRAS MONTANA



TRACTOR 3 CON MANTENIMIENTO COMPLETO



2. Pagos y documentación:

- Asi como contratista sea ha cumplido con la presentación de la factura con los anexos requeridos para su pago.

- El valor del contrato se ha distribuido conforme a lo establecido en la cláusula de forma de pago, con el anticipo correspondiente y los pagos parciales conforme a las actas aprobadas por el interventor.

- Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para la liquidación del contrato, incluyendo la presentación de los documentos de seguridad social y aportes parafiscales.

3. Supervisión y control:

- El Municipio ha ejercido la supervisión del contrato a través del Secretario de Desarrollo Económico Municipal, quienes han verificado el cumplimiento del objeto contractual.

- Se han elaborado y suscrito las actas de inicio, suspensión, reiniciación y recibo a satisfacción de los bienes.

- El supervisor ha autorizado los pagos al contratista y ha controlado y supervisado todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.

En conclusiones:

Basados al análisis detallado realizado, se puede concluir que el contrato de suministro No. SAMC 003 de 2024 ha sido cumplido en su totalidad por ambas partes. El contratista FUNDA-PRODEAGRO ha ejecutado las actividades y obligaciones derivadas del contrato de manera diligente y oportuna, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad requeridos. Por su parte, el Municipio de Astrea - Cesar ha supervisado y controlado adecuadamente la ejecución del contrato, garantizando el correcto desarrollo de las actividades contratadas.

En virtud de lo expuesto, solicitamos la aprobación, cierre satisfactorio y pagó del contrato de suministro No. SAMC 003 de 2024, reconociendo el cumplimiento de todas las obligaciones por parte del contratista y el Municipio.

Anexos:

Factura electrónica a nombre de la entidad territorial Municipio de Astrea Cesar

Videos del proceso de mantenimiento y de la instalaciones repuestos e insumos



JORGE EDGARDO NUÑEZ DURAN
DIRECTOR EJECUTIVO: