MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR

OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+000=K0 A K6+992)

CONTRATO: 3436 DE 2023

CARRETERA: PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR102+0000 (SALAMINA), VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+000=K0 A K6+992)

SECTOR: PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR102+0000 (SALAMINA), VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+000=K0 A K6+992)

PERIODO: DICIEMBRE DE 2023.

NUMERO ASOCIADO 11 ASOCIADOS

PERIODO: DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	1700	51+0000	64+0700	Cumplió	14	121,43
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	345	51+0000	64+0700	Cumplió	7	49,29
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	366	51+0000	64+0700	Cumplió	7	52,29
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	488	51+0000	64+0700	Cumplió	7	69,71
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	64+300	65+0000	Cumplió	9	133
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	13400	51+0000	64+0700	Cumplió	18	744,44
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	16	51+0000	64+0700	Cumplió	6	2,67
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	51	51+0000	98+0000	Cumplió	8	6,38
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
									76	

PERIODO: DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	290	0+0000	1+0500	Cumplió	5	58,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	345	0+0000	1+0500	Cumplió	4	86,25
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	120	0+0000	1+0500	Cumplió	4	30,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	0+0000	1+0500	Cumplió	5	2,40
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	0	0+0000	1+0500	Cumplió	4	0
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1500	0+0000	1+0500	Cumplió	10	150,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	4	0+0000	1+0500	Cumplió	6	0,67
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7	0+000	6+0992	Cumplió	3	2,33
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor	50			Cumplió		
									41	

PERIODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	318	64+0700	76+0500	Cumplió	9	35,33
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	489	64+0700	76+0500	Cumplió	8	61,13
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	18	64+0700	76+0500	Cumplió	8	2,25
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	64+0700	76+0500	Cumplió	8	3,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	800	64+0700	76+0500	Cumplió	7	114,29
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	10200	64+0700	76+0500	Cumplió	13	784,62
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	13	64+0700	76+0500	Cumplió	7	1,86
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	51	51+0000	98+000	Cumplió	8	6,38
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor	50			Cumplió		
									68	

PERIODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	220	1+500	3+000	Cumplió	5	44,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	345	1+500	3+000	Cumplió	4	86,25
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	8	1+500	3+000	Cumplió	4	2,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	6	1+500	3+000	Cumplió	4	1,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	0	1+500	3+000	Cumplió	3	0,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1500	1+500	3+000	Cumplió	9	166,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	1+500	3+000	Cumplió	3	0,67
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	0	1+500	3+000	Cumplió	3	0,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7	0+000	6+0992	Cumplió	3	2,33
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor	50			Cumplió		
									38	

PERIODO: DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	289	76+0500	89+0200	Cumplió	10	28,90
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	410	76+0500	89+0200	Cumplió	6	68,33
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	12	76+0500	89+0200	Cumplió	6	2,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	16	76+0500	89+0200	Cumplió	6	2,67
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	1	82+0520	82+0564	Cumplió	6	0,17
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3	16,5	82+0520	82+0564	Cumplió	6	2,75
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	4225	82+350	83+0000	Cumplió	6	704
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	9850	76+0500	89+0200	Cumplió	12	820,83
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	16	76+0500	89+0200	Cumplió	2	8,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	51	51+0000	98+000	Cumplió	8	6,38
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor	50			Cumplió		
									68	

PERIODO: DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	190	3+000	4+0500	Cumplió	5	38,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	205	3+000	4+0500	Cumplió	4	51,25
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	6	3+000	4+0500	Cumplió	4	1,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	3+000	4+0500	Cumplió	4	3,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	0	3+000	4+0500	Cumplió	3	0,00
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3	0	3+000	4+0500	Cumplió	3	0,00
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3		3+000	4+0500			
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	0	3+000	4+0500	Cumplió	3	0
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1500	3+000	4+0500	Cumplió	7	214,29
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	2	3+000	4+0500	Cumplió	2	1,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7	0+000	6+0992	Cumplió	3	2,33
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor	50			Cumplió		
									38	

PERIODO: DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN						
DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	273	89+0200	98+000	Cumplió	7	39,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	310	89+0200	98+000	Cumplió	7	44,29
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	16	89+0200	98+000	Cumplió	7	2,29
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	16	89+0200	98+000	Cumplió	6	2,67
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	10127	91+300	98+000	Cumplió	6	1688
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	7400	89+0200	98+000	Cumplió	17	435,29
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un					5	
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	16	89+0200	98+000	Cumplió	5	3,20
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	51	51+0000	98+000	Cumplió	8	6,38
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor	50			Cumplió		
									68	

PERIODO: DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN						
DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	286	4+0500	6+0992	Cumplió	4	71,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	276	4+0500	6+0992	Cumplió	4	69,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	8	4+0500	6+0992	Cumplió	4	2,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	4	4+0500	6+0992	Cumplió	4	1,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	700	4+0500	6+0992	Cumplió	3	233
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2442	4+0500	6+0992	Cumplió	6	407,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un					5	
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	3	4+0500	6+0992	Cumplió	5	0,60
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7	4+0500	6+0992	Cumplió	3	2,33
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor	50			Cumplió		
									38	



AZORIN A. GARCIA PARDO
INGENIERO REIDENTE ECOVIAS SAS AMV G1
MP 25202- 15860CND



LUIS ALBERTO FONSECA NARVAEZ
REPRESENTANTE LEGAL "COOSUR"
CC. 3.770.731 Suan