ACTA No. 4182.010.26.1.8	FECHA:	1/NOV/2024
	HORA INICIAL:	09:00 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.562-2024 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.567-2024.	HORA FINAL:	09:30 am
	LUGAR: Taller II Grupo AP-SB UAESP.	

ASISTENTES: Francisco Javier Bonilla Hurtado – Profesional Especializado, Juan Carlos Jurado – Contratista, Elizabeth Fajardo – Contratista, Marcela Córdoba – Contratista, Luis Fernando García - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: José Erzo Sandoval – Contratista de Obra, Juan Carlos Giraldo - Contratista de Obra, Mónica Reyes – Interventoría. (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.567-2024, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.562-2024.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.567-2024, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.562-2024.

   Se inició la reunión con el saludo y la introducción del Ing. Juan Carlos, presentó a la Dra. Andrea que estaba en la reunión encargada por el director para constatar el avance de los contratos en Agua Potable y Saneamiento Básico al momento.

   El Ing. Juan Carlos pidió al interventor que informara el avance del contrato de obra y le expresó preocupación porque no coincidían los avances que presentaban ellos con los que presentaba el contratista. La Ing. Mónica informó que el avance programado era del 25% y el ejecutado era del 34.99% por lo cual iban con un adelanto en la programación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

El Ing. Juan Carlos le informó a la Dra. Andrea que en este proyecto se habían tenido inconvenientes al inicio en el frente de Golondrinas porque el fontanero estaba impidiendo realizar actividades de obra, pero ya se habían superado gracias a la intervención del apoyo social de la entidad, Rosario.

El Ing. Juan Carlos le pidió a la Ing. Mónica que le informara de manera concreta a la Dra. Andrea como iban las obras y en que actividades estaban trabajando, a lo que la Ing. Mónica informó que en Montebello ya retiraron el medio filtrante existente y limpiaron los aireadores que estaban obstruidos, ya estaban lavando el nuevo lecho filtrante que van a instalar. El Ing. Juan Giraldo complementó informando que las paredes estaban bien, lo único es que los repellos tenían cierto deterioro, pero en una altura mas arriba de donde llega el lecho filtrante, por lo cual no afectaba en el momento la funcionalidad de los filtros, sin embargo, iban a dejar la recomendación de incluirlo para proyectos futuros de parte de la entidad, puesto que en el presente proyecto no alcanzaba para arreglar esta parte.

El Ing. Juan Giraldo informó que se deben agregar al balance, otros ítems que no estaban contemplados porque los ángulos que soportan las tejas en el proceso de coagulación estaban sueltos y oxidados, por lo que debieron cambiarse en acero inoxidable por recomendación de la interventoría, asimismo, los repellos en el tanque de coagulación se estaban cayendo, razón por la cual tuvieron que adicionar el arreglo para poder fijar los ángulos y posteriormente las tejas, de esta forma, se tuvo que balancear nuevamente el contrato, por lo que ya no se iba a poder intervenir el Box de distribución de caudales con sus respectivas grietas y/o fisuras y quedaría pendiente para intervenciones futuras.

Por otra parte, el Ing. Juan Giraldo informó que en Golondrinas estaban terminando los repellos de la primera unidad de filtro lento y que iban a intervenir las pinturas exteriores de las demás unidades para mejorar el rendimiento e intervenir dos actividades al tiempo, porque en promedio se estaba demorando 1 semana el arreglo interno de los repellos.

El Ing. Juan Carlos preguntó cuando iban a cobrar y el contratista dijo que esperaba presentar la cuenta de cobro el lunes próximo.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	8/NOV/2024
Presentar cuenta de cobro.	CONTRATISTA	5/NOV/2024

Firmas (responsables):

JUAN CARLOS JURADO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

Elizabeth Fajardo G.
ELIZABETH FAJARDO GIRALDO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró Elizabeth Fajardo G - Contratista
Revisó Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTION DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.8

FECHA:	01 NOV 2024
HORA INICIAL:	09:00 AM
HORA FINAL:	09:30 AM
LUGAR:	TALLER IUAESP AF-SB

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.562-2024 en relación al contrato de obra No. 4182010.26.1.567-2024.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Juan Giraldo T.	Contratista	3162857086	giral.tre@gmail.com	
2	Elizabeth Fajardo Giraldo	UAESP	3177394370	elizabeth23k93@hotmail.com	Elizabeth Fajardo
3	MONICA REYES	INCONCRET	3208483574	INCONCRET@INTERVENTORIA2022@GMAIL.COM	
4	MARCELA CORTES ARCE	UAESP	3188831879	MARCECOR@GMAIL.COM	
5	JOSE ELIO SANDOVAL	CONSULFESA	3105920172	ESO SANDOVAL1963@GMAIL.COM	
6	LUIS FERNANDO GARZON	UAESP	3155960168	[illegible]	
7	Andrea Vivas	UAESP	3148923128	andrea[illegible]	
8	JUAN C JIMENO A	UAESP	3104[illegible]	[illegible]	
9	FRANCISCO J. BONILLA H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio sin previa autorización del Alcalde

Powered by CamScanner