COPEBA SAS.
Nit 830.011.122-9

COPEBA SAS
NIT 830.011.122-9
CR 21 100 20 OF 602
Tel: (6012564013) undefined - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidadcopeba@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 296

Señores	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		
NIT	900.258.711-1	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 26 # 51 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2024, 14:32
Expedición	01/11/2024, 09:22
Vencimiento	16/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor desc.
1	SALDO DEL ACTA # 7 VALOR RETENIDO PARA LIQUIDACION CONTRATO 815 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	1.00	43,394,573.11	8,244,968.89	51,639,542.00	43,394,573.11	0.00
2	ACTA FINAL # 8 CONTRATO 815 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	1.00	24,331,152.10	4,622,918.90	28,954,071.00	24,331,152.10	0.00

Total items: 2

Total Bruto	67,725,725.21
IVA 19%	12,867,887.79
Total a Pagar	80,593,613.00

Valor en Letras: Ochenta millones quinientos noventa y tres mil seiscientos trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-16 por $ 80,593,613.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078399049 aprobado en 20240830 prefijo FE desde el número 291 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 11.04
CUFE: a73a68781a44fa66da3db8dd4e0561bb4f7add4d367fb711c76d43f225c719a1e3e8ac5bc643c064e07e51938697e749

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ICCU	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-33
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	1
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	18/08/2023

ACTA FINAL N° 8 — FECHA: 15 (Día) / 8 (Mes) / 2024 (Año)

ACTA FINAL	SI	X	NO	

INDICAR CON UNA "X"

VALOR ACTA: $ 28.954.071,00 — PERIODO: 01 al 08 de mayo de 2024

CONTRATO No : 815 DE 2023

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

INTERVENTORÍA: COPEBA S.A.S. — CONTRATISTA: CONSORCIO PASCA CNJ

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 01 de agosto de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
VALOR INICIAL: $ 1.032.790.821,00

PLAZO ACTUAL: 9,06 meses
FECHA DE FIN: Hasta el 08 de mayo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR CON ADICIONES: $ 1.032.790.821,00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 815 DE 2023							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 4				ACTA PARCIAL No. 8				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICA	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLIC	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACI	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL				
Director de interventoria	$ 10.000.000,00	N/A	1	50%	6,50	2,30	$ 74.750.000,00	1,00	50%	7,270	$ 83.605.000,00	1,00	50%	0,27	$ 3.105.000,00	8,00	50%	7,270	$ 83.605.000,00	$ -
Especialista Pavimentos	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	1,00	40%	7,000	$ 28.980.000,00	1,00	40%	-	$ -	8,00	40%	7,000	$ 28.980.000,00	$ -
Especialista en hidraulica	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	1,00	40%	-	$ -	1,00	40%	-	$ -	8,00	40%	-	$ -	$ -
Especialista en Geotecnia	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	1,00	40%	5,000	$ 20.700.000,00	1,00	40%	-	$ -	8,00	40%	5,000	$ 20.700.000,00	$ -
Especialista en Estructuras	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	1,00	40%	5,000	$ 20.700.000,00	1,00	40%	-	$ -	8,00	40%	5,000	$ 20.700.000,00	$ -
Especialista Ambiental	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	1,00	40%	7,270	$ 30.097.800,00	1,00	40%	0,27	$ 1.117.800,00	8,00	40%	7,270	$ 30.097.800,00	$ -
Abogado	$ 4.800.000,00	N/A	1	20%	6,50	2,30	$ 14.352.000,00	1,00	20%	-	$ -	1,00	20%	-	$ -	8,00	20%	-	$ -	$ -
Profesional Gestor Social	$ 6.700.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 40.066.000,00	1,00	40%	7,270	$ 44.812.280,00	1,00	40%	0,27	$ 1.664.280,00	8,00	40%	7,270	$ 44.812.280,00	$ -
Profesional SISO	$ 6.700.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 40.066.000,00	1,00	40%	6,000	$ 36.984.000,00	1,00	40%	-	$ -	8,00	40%	6,000	$ 36.984.000,00	$ -
Ingeniero Residente de interventoria	$ 6.200.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 92.690.000,00	1,00	100%	7,270	$ 103.670.200,00	1,00	100%	0,27	$ 3.850.200,00	8,00	100%	7,270	$ 103.670.200,00	$ -
PERSONAL TECNICO								PERSONAL TECNICO				PERSONAL TECNICO				PERSONAL TECNICO				
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3.682.070,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 55.046.947,00	1,00	100%	6,370	$ 53.946.008,00	1,00	100%	0,27	$ 2.286.565,00	8,00	100%	6,370	$ 53.946.008,00	$ -
Inspector de interventoria	$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 44.102.500,00	1,00	100%	7,040	$ 47.766.400,00	1,00	100%	0,27	$ 1.831.950,00	8,00	100%	7,040	$ 47.766.400,00	$ -
Inspector de interventoria	$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 44.102.500,00	1,00	100%	6,630	$ 44.984.550,00	1,00	100%	-	$ -	8,00	100%	6,630	$ 44.984.550,00	$ -
Topógrafo 1	$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 44.102.500,00	1,00	100%	7,270	$ 49.326.950,00	1,00	100%	0,27	$ 1.831.950,00	8,00	100%	7,270	$ 49.326.950,00	$ -
Topógrafo 2	$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 44.102.500,00	1,00	100%	5,170	$ 35.078.450,00	1,00	100%	-	$ -	8,00	100%	5,170	$ 35.078.450,00	$ -
Cadenero 1	$ 1.800.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	1,00	100%	6,630	$ 27.448.200,00	1,00	100%	-	$ -	8,00	100%	6,630	$ 27.448.200,00	$ -
Cadenero 2	$ 1.800.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	1,00	100%	6,500	$ 26.910.000,00	1,00	100%	-	$ -	8,00	100%	6,500	$ 26.910.000,00	$ -
Secretaria	$ 1.800.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	1,00	100%	6,630	$ 27.448.200,00	1,00	100%	-	$ -	8,00	100%	6,630	$ 27.448.200,00	$ -
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 708.660.947,00				VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 15.687.745,00				VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 682.458.038,00	$ -

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
Costos Directos						Costos Directos				Costos Directos				Costos Directos				
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	6,5	$ 8.700.000,00	$ 56.550.000,00	1,00	7,270	$ 8.700.000,00	$ 63.249.000,00	1,00	0,27	$ 8.700.000,00	$ 2.349.000,00	8,00	7,270	$ 8.700.000,00	$ 63.249.000,00	$ -

Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	0,00	$ 8.700.000,00	$ -	1,00	5,270	$ 8.700.000,00	$ 45.849.000,00	1,00	0,27	$ 8.700.000,00	$ 2.349.000,00	6,00	5,270	$ 8.700.000,00	$ 45.849.000,00	$ -
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	6,5	$ 1.397.000,00	$ 9.080.500,00	1,00	8,000	$ 1.397.000,00	$ 11.176.000,00	1,00	1,00	$ 1.397.000,00	$ 1.397.000,00	8,00	8,000	$ 1.397.000,00	$ 11.176.000,00	$ -
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	Mes	1	6,5	$ 3.500.000,00	$ 22.750.000,00	1,00	7,270	$ 3.500.000,00	$ 25.445.000,00	1,00	0,27	$ 3.500.000,00	$ 945.000,00	8,00	7,270	$ 3.500.000,00	$ 25.445.000,00	$ -
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	Mes	1	6,5	$ 3.500.000,00	$ 22.750.000,00	1,00	5,170	$ 3.500.000,00	$ 18.095.000,00	1,00	-	$ 3.500.000,00	$ -	8,00	5,170	$ 3.500.000,00	$ 18.095.000,00	$ -
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	6,5	$ 1.000.000,00	$ 6.500.000,00	1,00	8,000	$ 1.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,00	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	8,00	8,000	$ 1.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ -
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	Mes	1	6,5	$ 300.000,00	$ 1.950.000,00	1,00	8,000	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00	1,00	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	8,00	8,000	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00	$ -
																	$ -	$ -
Ensayos de Laboratorio						**Ensayos de Laboratorio**				**Ensayos de Laboratorio**				**Ensayos de Laboratorio**				
**Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	6,5	$ 6.100.000,00	$ 39.650.000,00	1,00	2,17	$ 6.100.000,00	$ 13.237.000,00	1,00	0,05	$ 6.100.000,00	$ 305.000,00	8,00	2,170	$ 6.100.000,00	$ 13.237.000,00	$ -
Ajuste al peso y/o valor remanente									$ -				-$ 1.592,90					
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	**$ 159.230.500,00**			**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	**$ 187.451.000,00**			**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	**$ 8.643.407,10**			**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	**$ 187.451.000,00**	**$ -**
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	**$ 867.891.447,00**			**SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 869.909.038,00**			**SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 24.331.152,10**			**SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 869.909.038,00**	**$ -**
				IVA 19%	**$ 164.899.374,00**			**IVA 19%**	**$ 165.282.717,00**			**IVA 19%**	**$ 4.622.918,90**			**IVA 19%**	**$ 165.282.717,00**	**$ -**
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	**$ 1.032.790.821,00**			**TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 1.035.191.755,00**			**TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 28.954.071,00**			**TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 1.035.191.755,00**	**-$ 2.400.934,00**
									AMORTIZACION DEL ANTICIPO			VALOR AMORTIZADO	$ -			ACUMULADO AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 309.837.246,00	$ -
									TOTAL A PAGAR			VALOR A COBRAR	$ 28.954.071,00			ACUMULADO POR AJUSTE FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2.400.934,00	$ -
									DESCUENTO POR AJUSTE DE FACTOR MULTIPLICADOR			VALOR BASICO A DESCONTAR	$ -			**TOTAL COBRADO INTERVENTORÍA**	**$ 1.032.790.821,00**	**$ 0,00**
									PRESENTE ACTA - CADENERO 2			IVA	$ -					
									(DESCUENTO POR PENSIÓN)			TOTAL A DESCONTAR	$ -					
												VALOR TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA	**$ 28.954.071,00**					

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 309.837.246,00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No. 1	$ 75.566.948,00	24,39%	24,39%
ACTA No. 2	$ 102.765.790,00	33,17%	57,56%
ACTA No. 3	$ 131.504.508,00	42,44%	100,00%
SALDO A FAVOR ICCU	$ -	0,00%	
SUMAS IGUALES	$ 309.837.246,00	100,00%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1.032.790.821,00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ 0,00		
ANTICIPO	$ 309.837.246,00	30,00%	30,00%
ACTA No. 1	$ 24.349.351,00	2,36%	32,36%
ACTA No. 2	$ 33.113.421,00	3,21%	35,56%
ACTA No. 3	$ 23.858.038,00	2,31%	37,87%
ACTA No. 4	$ 152.790.956,00	14,79%	52,67%
ACTA No. 5	$ 156.628.706,00	15,17%	67,83%
ACTA No. 6	$ 151.702.106,00	14,69%	82,52%
ACTA No. 7	$ 151.556.926,00	14,67%	97,20%
*ACTA No. 7 - VALOR PAGADO	$ 99.917.384,00	9,67%	92,20%
** ACTA No. 7 - VALOR RETENIDO PARA LIQUIDACIÓN	$ 51.639.542,00	5,00%	97,20%
ACTA FINAL No. 8	$ 28.954.071,00	2,80%	100,00%
SALDO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA POR VALOR RETENIDO EN EL ACTA No. 7 Y ACTA FINAL No. 8	$ 80.593.613,00	7,80%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 0,00	0,00%	
SUMAS IGUALES	$ 1.032.790.821,00	100,00%	

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
COPEBA S.A.S.

LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
COPEBA S.A.S

JAISON FONSECA MARIN
VoBo. NOMBRE - APOYO A LA SUPERVISIÓN
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU