COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Energía

CONSTANCIA DE VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL ASISTENCIA TÉCNICO - PRACTICA

Yo, Diego Fernando Camacho Durán, identificado con C.C 1.093.766.126 de Las Patias (N. de S.), en mi calidad de Coordinador SGSST del expediente No. 1985T, hago constar que (el) los profesionales:

1. Jenny Lorena Rey Cuadros
2. Luis Alejandro Herrera Martinez
3. Jose Cordoba (SENA).

Realizaron la visita de Acompañamiento Integral a mi explotación minera, durante los días: 04 del mes de Octubre, año 2024. La visita se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de realizar la visita.

En constancia se firma en el municipio de El Zulia (N. de S.). a los 04 días del mes de Octubre del año 2024.

Titular Minero/Representante/Encargado/ otro
Nombre: Diego F. Camacho Durán.
Cedula: 1.093.766.126
Cargo: Coordinador SGSST.
Dirección: Av. 3 # 11-40 Edif. San Martin, Of. C3
Teléfono: 315 383 1830

Profesional Acompañamiento Integral
Nombre: Jenny Lorena Rey Cuadros
MP o TP: 59218-155138 NTS

Alejandro Herrera M.
CC 74083213
MP. 15217-255393 BYC

Scanned with CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Energía	FORMATO ACCIONES DE MEJORA	Página 1 de 1

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	mina El Guayabo.	**Tipo de título**	Contrato en Virtud Aporte	**Titulo minero**	1985T
Vereda	Cerro Guayabo.	**Municipio**	El Zulia.	**Departamento**	Norte de Sder
Nombre del titular	Cooperativo de productores de carbon de Cerro Guayabo Coopracerregu			**CC o NIT**	807000829-6

II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Aspecto objeto de mejoramiento	**Seguridad Minera**	**Fecha**	D	D	0	4	M	M	1	0	A	A	A	A	2	0	2	4

III. ACCIONES O PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES Y/ ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES
Se evidencia implementacion del plan de ventilacion ejecucion de aforos y estaciones de aforos debidamente marcadas y señalizadas al interior de la mina se recomienda continuar realizando monitoreos continuo e implementando el plan de ventilacion	I C M L		se socializa la importancia de garantizar y eficiente flujo de aire continuo limpio en todos los trabajos activos y de continuo y con el monitoreo de la atmosfera minera - Continuo
Se evidencia la implementacion del estudio de explosividad de polvo de carbon, con estaciones de aforo de material archivado al interior de la mina debidamente señalizado y archivado.	I C M L		Se socializa la importancia de continuar con las buenas practicas de control del polvo de carbon en el interior de la mina - Continuo
se recomienda continuar con la implementacion y aplicacion de polvo de roca caliza acorde con lo estipulado en el estudio de explosividad de polvo de carbon	I C M L		
se evidencia mantenimiento del sostenimiento e implementacion del plan de sostenimiento. se recomienda continuar reforzando e instalando el sostenimiento en labores de desarrollo preparacion y explotacion a medida	I C M L		se socializa la importancia de continuar instalando sostenimiento acorde con lo indicado en el documento tecnico - plan de sostenimiento
con lo planteado en el plan de sostenimiento de la mina.	I C M L		

Las recomendaciones realizadas en el marco del presente programa no eximen al titular minero de la responsabilidad y/u obligaciones de las cuales es responsable frente a la autoridad minera. Así mismo, se exime al Ministerio de Minas y Energía frente de las responsabilidades que se presente por el no cumplimiento de las recomendaciones.

* **PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo superior a seis meses**

APRECIACIONES GENERALES: se realizo recorrido de inspeccion acediendo al nivel inclinado del sector dantas. se evidencio que los equipos electricos son de seguridad y la instalacion del cableado electrico esta dispuesto en los techos altos de las labores, en buenas condiciones.

Jenny Lfeuc / Alejandro Herrera.

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
NOMBRE: Jenny Lorena Feuc Ludeña / Alejandro Herrera.
C.C: 37396549 / cc. 74083213
MP o TP: 68218-155136NTS / 15213-255393 BYC

PERSONA QUE RECIBE LA VISITA
NOMBRES: Diego Conrado Duran
C.C.: 1093-766,926
CARGO: Coordinador 86-ST.

Scanned with CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Energía

FORMATO LISTA DE ASISTENTES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Página __ de __

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION	Socialización con medidas a implementar mina El Guayabo TM 1485T bna ANLA	EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	Ministerio de Minas y Energía
CIUDAD	El Zulia, Norte de S/der.	LUGAR	Mina El Guayabo TM 1485T.
FECHA	04/10/2024	HORA	7:00am a 4:00pm.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EMPRESA O TITULO MINERO	CARGO	GENERO	No DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Diego Fernando Cornado Durán	cc. 1.093.766.128	Coprocarcegua	Coord. SGSST	M	3133831830	coordinacion.sgsst@coprocarcegua.com	
2.	Carlos Eduardo Rincón R.	CC. 1093777776	Coprocarcegua	Jefe de Seguridad	M.	3142933383	Jefedeseguridadcoprocarcegua@gmail.com	Carlos Eduardo Rincon
3	Luis Alberto Bolaños Ruiz	1093766908	Coprocarcegua	Asist. Tecnico Geomin	M	3223848736	Asistentetecnicoseguridadcoprocarcegua@gmail.com	Luis Alberto Bolaños Ruiz
4	Jenny Lorena Ruiz Cuadros	37346844	Min Minas - DFM	Contratista	F	3138666536	jlruiz@minenergia.gov.co	Jenny L Ruiz C
5.	Alejandro Herrera M	74083213	Minminas DFM	Contratista	M	3212237764	laherrera@minenergia.gov.co	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No.	COMPROMISOS (*)	FECHA DE ENTREGA		RESPONSABLES

* Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.
Nota: Incluir las filas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergia.gov.co.

Scanned with CamScanner