EDIFICIO INMUNOLOGICO.

CRUJIA 1

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 1.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS			
	TOTAL	R	MR	NR
TIRANTES	1	1		
PENDOLONES	1	1		
CORREAS	11	10	1	
COL-MANZARDA	35	24		11
SOBREPARES	48	36		12
LIMATEZAS	4	4		
LIMAHOYAS	4	2		2
PARES	4	4		
SOLERAS	1	1		
CUMBRERAS	1	1		
BOHARDILLAS ACCESIBLES				
TIRANTES	2	1		1
PENDOLONES	2	1		1
PARES	8	4		4
TOTAL	**122**	**90**	**1**	**31**
PORCENTAJES	**100%**	**74%**	**0.8%**	**25%**

ELEMENTOS MEDIANAMENTE Y NO RESISTENTES EN LA CRUJIA 1.

ELEMENTO	MR	NR
CORREAS	COO1,NORTE,VOL-ORI	
COL-MANZARDA		CM-ORI (2,5,6,7,9) CM-OCC (4) CM- CULATA (5) CM-VOL,ORI (5 SUR/1,3,5 ORI)
SOBREPARES		SP- ORI (8,13,17,18) SP- OCC (6,11,12,13,14) SP- CULATA (4) SP-VOL,ORI (4 NORTE-4 SUR)
LIMAHOYAS		LH,VOLUMEN ORI (3,4 SUR)
BOHARDILLAS ACCESIBLES		
TIRANTES		T-BOHARDILLA, CULTA NORTE
PENDOLONES		PE-BOHARDILLA, CULTA NORTE
PARES		P-ORI (1,2) BOHARDILLA, CULTA NORTE P-OCC (1) BOHARDILLA, VERT,ORI.

EDIFICIO INMUNOLOGICO.

CRUJIA 2

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 2.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS			
	TOTAL	R	MR	NR
CORREAS	8	7	1	
COL-MANZARDA	34	31		3
SOBREPARES	39	38		1
BOHARDILLAS ACCESIBLES				
TIRANTES	3	1		2
PENDOLONES	3	1		2
PARES	12	5		7
TOTAL	**99**	**83**	**1**	**15**
PORCENTAJES	**100%**	**84%**	**1%**	**15%**

ELEMENTOS MEDIANAMENTE Y NO RESISTENTES EN LA CRUJIA 2.

ELEMENTO	MR	NR
CORREAS	COO1,SUR/CRUJIA 1-CH1	
COL-MANZARDA		CM-5/CRUJIA1-CH1 CM-4/CH1-2 CM-10/CH2-3
SOBREPARES		SP-21/VERTIENTE SUR
BOHARDILLAS ACCESIBLES		
TIRANTES		T-BOHARDILLA, NORTE/CH1-2 T-BOHARDILLA,NORTE/CH2-3
PENDOLONES		T-BOHARDILLA, NORTE/CH1-2 T-BOHARDILLA,NORTE/CH2-3
PARES		P-1 ORI/BOHARDILLA-SUR/CH2-3 P-1 OCC/BOHARDILLA-SUR/CH2-3 P-1-2 ORI/BOHARDILLA-NORTE/CH1-2 P-1-2 OCC/BOHARDILLA-NORTE/CH1-2 P-1 ORI/BOHARDILLA-NORTE/CH2-3

EDIFICIO INMUNOLOGICO.

CRUJIA 3

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 3.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS			
	TOTAL	R	MR	NR
LIMATEZAS	4	3		1
LIMAHOYAS	4	2	1	1
SOBREPARES	33	32		1
TOTAL	**41**	**37**	**1**	**3**
PORCENTAJES	**100%**	**90.2%**	**2.4%**	**7.3%**

ELEMENTOS MEDIANAMENTE Y NO RESISTENTES EN LA CRUJIA 3.

ELEMENTO	MR	NR
LIMATEZA		LT-OCC/CULATA SUR
LIMAHOYAS	LH-1 NORTE	LH-1 SUR
SOBREPARES		SP-2 /VERTIENTE ORI

EDIFICIO INMUNOLOGICO.

CRUJIA 4

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 4.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS			
	TOTAL	R	MR	NR
CORREAS	6	5		1
COL-MANZARDA	32	31		1
SOBREPARES	40	37		3
BOHARDILLAS ACCESIBLES				
TIRANTES	1			1
PENDOLONES	1			1
PARES	4			4
TOTAL	**84**	**73**		**11**
PORCENTAJES	**100%**	**87%**		**13%**

ELEMENTOS MEDIANAMENTE Y NO RESISTENTES EN LA CRUJIA 4.

ELEMENTO	MR	NR
CORREAS		COO-NORTE/CH3-CRUJIA 5
COL-MANZARDA		CM-3-SUR/CH1-2
SOBREPARES		SP-NORTE/3,4,16
BOHARDILLAS ACCESIBLES		
TIRANTES		T-BOHARDILLA, SUR/CH3-CUJIA 5
PENDOLONES		PE-BOHARDILLA, SUR/CH3-CRUJIA 5
PARES		P-1 ORI/BOHARDILLA-SUR/CH3-CRUJIA 5 P-2 OCC/BOHARDILLA-SUR/CH3-CRUJIA 5 P-1-2 ORI/BOHARDILLA-SUR/CH3-CRUJIA 5 P-1-2 OCC/BOHARDILLA-SUR/CH3-CRUJIA 5

EDIFICIO INMUNOLOGICO.

CRUJIA 5

RESUMEN CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE MADERAS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE LA CRUJIA 5.

ELEMENTO	CALIDAD RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS			
	TOTAL	R	MR	NR
TIRANTES	1	1		
PENDOLONES	1	1		
CORREAS	8	7	1	
COL-MANZARDA	56	56		
SOBREPARES	72	72		
LIMATEZAS	4	4		
LIMAHOYAS	4	4		
PARES	5	5		
SOLERAS	3	3		
CUMBRERAS	1	1		
BOHARDILLAS	NO ACCESIBLES			
TOTAL	**155**	**154**	**1**	
PORCENTAJES	**100%**	**99.3%**	**0.7%**	

ELEMENTOS MEDIANAMENTE Y NO RESISTENTES EN LA CRUJIA 5.

ELEMENTO	MR	NR
CORREAS	COO1,OCC/CH2-3	

RESUMEN DE CALIDAD RESISTENTE TOTAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS CRUJIAS DEL EDIFICIO INMUNOLOGIA.

CRUJIA		TOTAL	R	MR	NR
1	TOTAL	122	90	1	31
	PORCENTAJES	100%	74%	0.8%	25%
2	TOTAL	99	83	1	15
	PORCENTAJES	100%	84%	1%	15%
3	TOTAL	41	37	1	3
	PORCENTAJES	100%	90.2%	2.4%	7.3%
4	TOTAL	84	73		11
	PORCENTAJES	100%	87%		13%
5	TOTAL	155	154	1	
	PORCENTAJES	100%	99.3%	0.7%	
CUBIERTA INMUNOLOGICO	TOTAL	501	437	4	60
	PORCENTAJES	100%	87.2%	0.79%	12%