DISICO S.A.
INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

# CONTRATO 205 DE 2023
# CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

SERGEMAQ

COMPROBANTE DE SERVICIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 23-07-2024 | CIUDAD | Tumaco |
| SECCIONAL | NARIÑO | | |
| SERVICIO | ■ INSTALACIÓN | ☐ DESINTALACIÓN | ☐ MANTENIMIENTO |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | EQUIPO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalacion de equipo de Aire acondicionado Cuarto electrico Palacio de Justicia Tumaco<br>• Se realizo Punto de corriente Para Aire Acondicionado<br>- Se Verifica Presion de trabajo voltaje y funcionamiento | DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA | | | | Metros |
| | MARCA | YORK Mini split Inverter | | | |
| | BTU | | X 12000 | ☐ 18000 | ☐ 24000 |
| | SERIE CONDENSADORA | 026002441230800191 | | | |
| | SERIE MANEJADORA | 026001441230800181 | | | |

| INSTALACION E INSPECCION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIEMPO VACIO | 30 minutos | | | Minutos | INDICADOR MANOMETRO | 140 | | | PSI |
| SOLDADURA | Bien | Regular | Mal | N/A | DESAGUE | Bien | Regular | Mal | N/A |
| AISLAMIENTO | Bien | Regular | Mal | N/A | SIN FUGAS | Bien | Regular | Mal | N/A |
| FUNCIONAMIENTO MANEJADORA | Bien | Regular | Mal | N/A | CONDENSADORA | Bien | Regular | Mal | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TECNICO | Harrison Romantorzete | ENCARGADO | Ing. Tovar M. |
| FIRMA | | FIRMA CONFORMIDAD | |

Powered by CamScanner