Bogotá, noviembre 05 de 2024

HVAC-SENA-006-24

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Atn. Dr Jorge Ferney Villamil Bernal
Supervisor Contrato
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnológica de Información
Ciudad

Ref. ***CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6789684 DE 2024. Consultoría integral para estudios y diseños del sistema de ventilación del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnológica de Información.***

Asunto. Solicitud prórroga contrato.

Apreciados señores

Dentro de la ejecución del contrato de la referencia, el levantamiento y evaluación de la totalidad de los equipos disponibles en el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnológica de Información nos mostró que muchos de los equipos no han sido objeto de un plan de mantenimiento preventivo que garantice su adecuado funcionamiento.

En tal virtud, a efectos de presentar un diagnóstico ajustado a la realidad de cada uno de los equipos, nos vimos en la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo de muchos de dichos equipos, con lo que se logrará identificar si dichos equipos requieren reemplazo o solamente que se incluyan en un plan de mantenimiento que efectivamente se cumpla. Con ello, nuestra recomendación final puede evitar un sobrecosto al SENA, ya que existe una alta probabilidad de que muchos equipos no requieran ser reemplazados, a pesar de que actualmente se encuentren fuera de servicio.

Teniendo en cuenta que nuestro alcance original del contrato no contemplaba esta actividad, sobre la cual no estamos solicitando ningún tipo de reconocimiento económico adicional, el plazo para la entrega del informe final nos demanda un tiempo adicional de al menos quince (15) días, tiempo al cabo del cual la recomendación diferirá notoriamente en costo frente a la que se hubiese podido presentar sin la realización de este mantenimiento preventivo realizado a nuestra propia cuenta.

Por lo anterior, de la manera más comedida solicitamos que el plazo de entrega final del contrato sea el 22 de noviembre del año en curso.

Seguros de contar con su anuencia, contemplando la posible disminución en el presupuesto de ejecución del proyecto de actualización de la totalidad del sistema de ventilación y aire

Calle 138 Nº 52A-29 Oficina 204 Bogotá, Colombia
| Cel 57-1-3043472607 57-1-3138865707 |
sbm@sbm-sas.com

acondicionado del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnológica de Información, nos suscribimos de ustedes,

Cordialmente,

HECTOR HUGO PAEZ MENDOZA

Firmado digitalmente por HECTOR HUGO PAEZ MENDOZA
Fecha: 2024.11.05 14:38:59 -05'00'

HECTOR HUGO PAEZ MENDOZA
Representante Legal
CONSORCIO HVAC SENA 2024

Calle 138 Nº 52A-29 Oficina 204 Bogotá, Colombia
| Cel 57-1-3043472607 57-1-3138865707 |
sbm@sbm-sas.com