	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 2/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4816 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5039 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

No aplica por tratarse del primer comité de obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avance actividades Convenio Solidario.

Actividades de obra subsiguientes.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Avance actividades Convenio Solidario.

Se realiza un breve recuento por parte de los asistentes de los trascurrido en últimos dias. Se indica que se realizó inspección de los lugares a intervenir con el personal de de obra, se resolvieron dudas respecto a la construccion de la alcantarillas lo cual se basa en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, asi mismo se resuelven dudas del armado de acero, se dan indicaciones en el uso de elemetos de proteccion personal, uso de herramienta, almacenamiento y bodegaje de materiales.

Se realizaron actividades de limpieza en las areas a intervenir, es de indicar que las lluvias constantes han desmejorado las condiciones del terreno, por lo que en algunas de ellas se realiza la remocion de escombros. Se tiene en cuenta las recomendaciones de señalizacion en la vial.

El 30 de abril se llevó a cabo visita técnica de forma conjunta entre el INVIAS acompañado por los ingenieros de la institución y del gestor técnico del programa “Caminos Comunitarios del Paz Total”, así mismo, la Junta de Acción Comunal de la vereda y la Interventoría en dicha visita, se recorre el tramo priorizado por el INVIAS para las intervenciones de mejoramiento vial, se ubica y analiza cada punto donde se construirá las 5 alcantarillas, así mismo, se realizan observaciones y recomendaciones por parte del Gestor Técnico del INVIAS.

El 1 de mayo llega la tubería a la vereda, para lo cual se procede con su descargue. Asi mismo se inició con la excavación mecánica con ayuda de retroexcavadora para la primera transversal, con el fin de instalar en trascurso del dia el primer tubo Novafort de 36”.

Actividades de obra subsiguientes.

Se continuará con la excavación mecánica de 3 brechas para instalar la tubería Novafort de 36" en 3 transversales. Asi mismo procederá con la excavación mecánica de las pocetas y descoles por cada transversal que se intervenga durante la semana y la aplicación de los respectivos solados.

Se resalta por los asistente la importancia de avanzar con las instalación de los tubos para iniciar con la demas de actividades inherentes a la construccion de las alcantarillas.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA .....
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alirio de Jesús Salazar	Presidente	JAC Buenavista	
Alejandro Gallego	Residente de Obra	JAC Buenavista	
César Mauricio Castañeda	Director Interventoría	Interproyectos SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial