AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA
VERSION 6,0

ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE OBRA

No DE CONTRATO
No. 198 DE 2023

<table>
<tr><td colspan="3">Fecha de Suspension: 1 de agosto de 2024</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">Objeto: RESTITUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.</td><td>Valor Inicial: TRES MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($ 3.908.212.024,oo)</td></tr>
<tr><td>Valor Adicional: N/A</td></tr>
<tr><td>Valor Final: TRES MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($ 3.908.212.024,oo)</td></tr>
<tr><td>Valor Anticipo: (50 %) MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL DOCE PESOS M/CTE. ($1.954.106.012,oo)</td></tr>
<tr><td>Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A</td></tr>
<tr><td>Numero de Aprobacion de Poliza: 11-44-101213411</td></tr>
<tr><td colspan="2">Convenios: Resolución Departamento No. 235/2023 - Sistema General de Regalias (SSF) y Municipio de Paicol Resolucion 234 y 235 de 2023.</td><td>Fecha Aprobación Póliza: 06 de Diciembre de 2023.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Municipio: Paicol - Huila</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contratista: CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA.</td><td>NIT: 813.000.608 - 7</td></tr>
<tr><td colspan="2">R/Legal: NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR</td><td>C.C. No. 19.486.513 de Bogota D.C.</td></tr>
<tr><td>Plazo Inicial: CINCO (5) MESES</td><td>Plazo Adicional: DOS (2) MESES</td><td>Plazo Final: SIETE (7) MESES</td></tr>
<tr><td colspan="3">JUSTIFICACION DE LA PRESENTE ACTA DE SUSPENSION No. 01:

La solicitud de suspensión temporal de la Obra No. 1 presentada por el contratista ha sido aprobada por la interventoría mediante el oficio del 1 de agosto de 2024, fundamentada en la necesidad de ajustar el proyecto para abordar problemas técnicos emergentes. Esta suspensión es necesaria para realizar un balance exhaustivo de mayores y menores cantidades de obra y para la elaboración de un acta de justificación que permita la incorporación de actividades adicionales. Se ha identificado una problemática de acumulación de aire en el acueducto urbano del municipio de Paicol, para la cual se planifica realizar un levantamiento topográfico y un cálculo hidráulico con el objetivo de determinar las ubicaciones precisas para la instalación de válvulas desairadoras. Además, se han presentado mayores cantidades de obra relacionadas con la reposición de colectores y la restitución del enrocado, lo que requiere un ajuste en las cantidades contratadas y la inclusión de nuevos ítems en el proyecto. La suspensión temporal permitirá al contratista llevar a cabo estas modificaciones necesarias, asegurando que el proyecto se reanude y complete con éxito dentro del plazo estipulado, garantizando la calidad y funcionalidad del trabajo final.</td></tr>
<tr><td colspan="3">En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.</td></tr>
</table>

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA
VERSION 6,0

Historial cronológico del proyecto				
ACTIVIDAD	**FECHA**	**DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSION**	**NUEVA FECHA DE**
Iniciación	22/01/2024			
Suspensión No. 1	1/08/2024	192		

El acta de suspensión No. 1 tiene un palzo de suspensión de 60 días quedando como fecha de reinicio el día día 1 de octubre del 2024. Los suscritos, establecen como fecha de suspensión de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 1 del mes agosto de 2024.

Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
INCIEM S.A.S. - INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA Y MECÁNICA S.A.S. **R.L. ALEXANDRA MARCELA ARREDONDO RAMIREZ**	Interventor	NIT: 901.044.157 - 5 C.C. No. 1.035.436.676	310 8697194
CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA **R.L. NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR**	Contratista	NIT: 813.000.608.-7 C.C. 19.486.513	315 3231037

NELSON GUTIERREZ CUELLAR
CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA
Contratista

ALEXANDRA MARCELA ARREDONDO RAMIREZ
INCIEM S.A.S. - INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA Y MECÁNICA S.A.S.
Interventor