MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE"COOTENEGRAN"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR
CONTRATO: 3366 DE 2023
CARRETERA: PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).
SECTOR: PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).
PERIODO: ABRIL DE 2024
NUMERO ASOCIADO 11 ASOCIADOS

PERIODO: DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2024

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	3100	0+0000	20+0000	Cumplió	8	21,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	250	0+0000	20+0000	Cumplió	7	35,71
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	114	0+0000	20+0000	Cumplió	7	16,29
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	152	0+0000	20+0000	Cumplió	7	21,71
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontone	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	1	0+0000	20+0000	Cumplió	7	0,14
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	un	80	0+0000	20+0000	Cumplió	5	16,00
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	40800	0+0000	20+0000	Cumplió	8	5100
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	9000	0+0000	20+0000	Cumplió	13	4,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	Un	30	0+0000	20+0000	Cumplió	4	7,50
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	51	0+0000	51+000	Cumplió	11	4,64
	695	Atención de emergencias	Proteccion lateral de la via con sacos	ml	1000	16+0000	17+0000	Cumplió	11	90,91
									88	

PERIODO: DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2024

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	1458	20+0000	32+0000	Cumplió	12	121,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	310	20+0000	32+0000	Cumplió	7	44,29
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	108	20+0000	32+0000	Cumplió	7	15,43
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	144	20+0000	32+0000	Cumplió	7	20,57
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontone	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	1	20+0000	32+0000	Cumplió	7	0,14
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	11000	20+0000	32+0000	Cumplió	21	523,81
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	12	20+0000	32+0000	Cumplió	5	2,40
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	51	0+0000	51+000	Cumplió	11	4,64
	695	Atención de emergencias	Proteccion lateral de la via con sacos	ml	1000	16+0000	17+0000	Cumplió	11	90,91

PERIODO: DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2024

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	925	32+0000	42+0000	Cumplió	12	77,08
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	1100	32+0000	42+0000	Cumplió	7	157,14
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	650	32+0000	42+0000	Cumplió	7	92,86
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	84	32+0000	42+0000	Cumplió	7	12,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	112	32+0000	42+0000	Cumplió	7	16,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontone	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	0	40+0000	41+0000	Cumplió	7	0,00
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	0	32+0000	42+0000	Cumplió	0	0
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	6000	32+0000	42+0000	Cumplió	16	375,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	Un	10	32+0000	42+0000	Cumplió	3	3,33
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	0					
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	51	0+0000	51+000	Cumplió	11	4,64
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	ml	1000	16+0000	17+0000	Cumplió	11	90,91

88

PERIODO: DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2024

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2024	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	700	42+0000	51+0000	Cumplió	19	36,84
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	310	42+0000	51+0000	Cumplió	10	31,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	84	42+0000	51+0000	Cumplió	10	8,40
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	112	42+0000	51+0000	Cumplió	10	11,20
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontone	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	1	42+0000	51+0000	Cumplió	10	0,10
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	9000	42+0000	51+0000	Cumplió	19	473,68
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	42+0000	51+0000	Cumplió	5	0,20
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	9	42+0000	51+0000	Cumplió	5	1,80
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	51	0+0000	51+000	Cumplió	11	4,64
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	ml	1000	16+0000	17+0000	Cumplió	11	90,91

110

Nombre: EDGAR WILLIAN MAIGUEL
Supervisor Contrato
Matrícula Profesional No.: 19202-19869 CAU

HENEL FANUEL BARRIOS VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL "COOTENEGRAN"
CC. 5.123.210 Tenerife Magdalena