FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **DESOP**

FECHA INFORME: Día 01 Mes Julio Año 2020

CONTRATO N° 047-00-D-CACOM-1-DESOP-2020

CONTRATISTA: RB TECNOLOGIA SAS .

VALOR DEL CONTRATO: $ 37.000.000

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO efectuará un solo pago del 100% con el PAC del mes de agosto de 2020. Pago que en todo caso se hará contra la presentación de la factura correspondiente y previo cumplimiento de los requisitos de ley. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 29 Mes abril Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO Y SISTEMA EXTINTOR MÁQUINAS DE BOMBEROS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 08 Mes mayo Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 08 –mayo-2020 Hasta el 05 -Junio-2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ ARISTIZABAL	INGENIERO	CN230-72738
WILDER YECID PINTO OCHOA	TÉCNICO	801996
BERTULFO HENOC LOZANO ROJAS	TÉCNICO	2965117

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas).

Se relacionan los trabajos efectuados en cumplimiento del presente proceso.

OSHKOSH T-3000 Modelo 1996 REGISTRO FAC 8-6894	**CANTIDAD**
Cambio y/o ajuste pantallas, testigos de indicación.	1
Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.)	1
Cambio y Suministro e instalación control de espejos retrovisores. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de dos puertas. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo).	1
Mantenimiento General del Cardan. (A todo costo).	1
Mantenimiento General del Sistema de Dirección. (A todo costo).	1
Cambio, Suministro e instalación todas las válvulas drenaje de los tanques de aire (tipo presión). (A todo costo).	1
Cambio, suministro e instalación válvula secadora de aire (A todo costo).	1
Cambio, Suministro e instalación filtro secador de aire. (A todo costo).	1
Mantenimiento general bomba de agua sistema de extinción de incendios. (A todo costo).	1
ROSENBAUER PANTHER AT 4X4 Modelo 2010 REGISTRO FAC 6-9895	**CANTIDAD**
Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.).	1
Cambio y suministro filtros secadores de aire (2). (A todo costo).	1
Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo).	1
Suministro e Instalación forros para monitor de techo. (A todo costo).	1
Suministro e Instalación forros para monitor de bomper. (A todo costo).	1

Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación amortiguadores dos Gabinetes herramientas. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo).	1
Mantenimiento General del Cardan. (A todo costo).	1
Mantenimiento General del Sistema de Dirección. (A todo costo).	1
Cambio, Suministro e instalación mangueras de alta presión para aire de 1/2" sistema extinción. (A todo costo).	1
Cambio, suministro e instalación válvula secadora de aire. (A todo costo).	1
FORD SUPER DUTY IR Modelo 2010 REGISTRO FAC 6-7116	**CANTIDAD**
Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.).	1
Cambio y Suministro e instalación filtro deshidratante aire acondicionado. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación correa del aire acondicionado. (A todo costo).	1
Carga del Sistema de Aire Acondicionado (Freón). (A todo costo).	1
Pruebas de Fugas del Sistema del Aire Acondicionado. (A todo costo).	1
Suministro e instalación de forros para las sillas. (A todo costo).	1
Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de todas las puertas. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo).	1
Impermeabilización de platón. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo).	1
Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo).	1
Balanceo llantas traseras. (A todo costo).	1
FORD SUPER DUTY IR Modelo 2010 REGISTRO FAC 6-7117	**CANTIDAD**
Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.).	1
Cambio y Suministro e instalación filtro deshidratante aire acondicionado. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación correa del aire acondicionado. (A todo costo).	1
Pruebas de Fugas del Sistema del Aire Acondicionado. (A todo costo).	1
Suministro e instalación de forros para las sillas. (A todo costo).	1
Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de todas las puertas. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo).	1
Control corrosión platón. (A todo costo).	1
Impermeabilización de platón. (A todo costo).	1
Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo).	1
Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo).	1
Balanceo llantas traseras. (A todo costo).	1

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No se encuentran trabajos pendientes.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR	Teniente HERNÁNDEZ ANGARITA FABIÁN ALEJANDRO
FIRMA:	
C.C. No.	1020791336 de Bogotá
DEPENDENCIA:	Departamento Seguridad Operacional DESOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria