Lunes 23 Septiembre/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra Profesional Social, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto.
Actividad Se continua Fundición de alfajía en concreto y se continua limpieza general de proyecto, se realiza fundicion de placa en concreto estampado en zona, junto a muro colindante con colegio.

RESIDENTE DE OBRA

Martes 24 Septiembre/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se continua fundicion de alfaja en concreto en cerramiento perimetral de cancha, se realiza corte de placa en zona de niveles y placas de concreto estampado

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 25 Septiembre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de Concreto vibrador de concreto
Actividad Se continua fundición de alfajía en concreto en cerramiento perimetral de cancha incluyendo corte, figurado y armado de area de refuerzo

Powered by CamScanner

Se continua instalacion y fundicion de tapas de concreto

RESIDENTE DE OBRA

Jueves 26 Septiembre/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora concreto, vibrador concreto
Actividad Se continua fundicion de alfajia en concreto en cerramiento perimetral de cuneta, incluyendo acero de refuerzo
Se realizan cortes en placa en concreto para aplicacion de Vulken en para juntas.
Se continua lavado de placas y retiro de escombros.

RESIDENTE DE OBRA

Viernes 27 Septiembre/24
Dia Nublado
Personal Residente de obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Equipo —
Actividad Se realiza fundicion de alfajia para materas en sendero Oriental, Se continua limpieza de placas con hidrolavadora, Se continua corte placas para aplicacion de sellante en juntas, se realiza instalacion de tapa 80x80 en caja de inspección.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Sabado 28/Septiembre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, Profesional social, cuadrilla civil
Equipo ———
Actividad Se realiza lavado completo de placas de cancha sintetica, se realizan cortes de placa en zona Biosaludables, placa zona niños y senderos de concreto estampado, Se inica instalacion aplicacion de VULKEM para dilatacones cortes de placa

RESIDENTE DE OBRA

EDIFICAR SA.

Lunes 30 Septiembre/24
Dia Lluvioso
Persona Residente de obra, Profesional social, cuadrilla civil
Actividad Se continua con lavado de placas en zona de niños sendero concreto estampado, y placa Biosaludables, se continua aplicacion de VULKEM para dilatacones, Se inica pintura de muros en cerramiento de cancha sintetica

RESIDENTE DE OBRA

EDIFICAR SA.

Powered by CamScanner

Martes 01 Octubre /24
Dia Nublado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Actividad Se continua lavado de placas y senderos en concreto estampado, Se continua aplicacion de Vellem para dilataciones en concreto, se continua aplicacion de vinilo en muro paretado

RESIDENTE DE OBRA

EDUSAR SA

Miercoles 02 Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil.
Actividad Se continua lavado de placas y senderos en concreto estampado, Se inicia aplicación de sellante en senderos de concreto estampado., se continua vinilo en muro sobre paneta

RESIDENTE DE OBRA

EDUSAR SA

Jueves 03 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra Profesional SISSO, cuadrilla civil
Actividad Se continua aplicación de sellante ~~en nte~~ senderos en concreto estampado, Se continua aplicacion de vinilo sobre muro en piñete, Se suspenden actividades por lluvias fuertes.

RESIDENTE OBRA

EDUSAR SA

Powered by CamScanner

Viernes 04 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra cuadrilla civil
Actividad Se realiza lavado de placas por dias de lluvia que retrasan actividade y daña trabajo de limpieza, Se continua colocacion de vinilo en muros de pared

RESIDENTE DE OBRA

Sabado 05/octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra cuadrilla civil
Actividad Se realiza instalacion de vinilo en muros pero se suspenden actividades por fuertes lluvias

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 07 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, cuadrilla civil
Actividad Se realizo aplicacion de sellante en concreto estampado incluyendo lavado de placas y aplicacion de Vulkem para dilataciones en concreto, Se suspende aplicacion por fuertes lluvias

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

08 Martes Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de obra
Actividad Se finaliza aplicación de Vinilo en muros de colindancia con Colegio Sonia Ahumada y muro Sur con colindancia con viviendas, Se realiza instalacion de perfiles para cerramiento de concha y zona niños, Se realiza excavacion para instalacion de bases para biosoludables.

RESIDENTE DE OBRA

EDUBAR SA -

Miercoles 09 Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra
Actividad Se realiza instalación de cerramiento en zona de niños Se continua excavacion en bases para biosabolables.

RESIDENTE DE OBRA

EDUBAR SA -

Jueves 10 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra
Actividad No se realiza labores por motivos de lluvia

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

Powered by CamScanner

Viernes 11 Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente obra Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se realiza instalacion de mallas en cerramiento de cancha, Se realiza aplicacion de sellante en sendero estampados primera capa, Se realiza instalacion de postes en cerramiento de zona infantil

RESIDENTE DE OBRA

EDUVAR SA.

Sabado 12 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se realiza jornada total de limpieza en obra

RESIDENTE DE OBRA

EDUVAR SA.

Lunes 14 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente Obra Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se realiza instalación de malla para cerramiento de zona infantil, Se realiza excavación para bases de Biosoludoble Se realiza limpieza general de zonas verdes

RESIDENTE DE OBRA

EDUVAR SA

Powered by CamScanner

Martes 15 Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra, Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se continua jornada general de Aseo de zonas verdes
Se continua aplicacion de primera capa de sellante en concreto estampado

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 16 Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se continua instalacion de cerramiento en zona de niños, Se realiza instalacion de parales para puertas en cerramientos de zona concha, Se inicia instalacion de arborizacion por parte de SIEMBRA

RESIDENTE OBRA

Jueves 17 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente obra
Actividad Se realiza instalacion de arborizacion en zonas verdes por parte de SIEMBRA, Se realizo la visita de la empresa de Alumbrado Publico para inicio de actividades de iluminación para el parque

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Viernes	18 Octubre/24
Dia	Nublado
Personal	Residente de obra
Actividad	Se continua instalación de arborizacion en zonas verdes, se inicia trabajos de excavación para instalaciones electricas, se inicia instalacion de grama sintetica en cancha, Se realiza instalación de puertas para cerramiento de cancha.

EDIFICAR SA.

Residente de obra

Sabado	19 Octubre/24
Dia	Nublado
Personal	Residente de obra
Actividad	Se inicia instalacion de postes de ornamentacion en zonas verdes, se inicia rellero con tierra negra por parte de SEMBRA, Se continuan labores de excavación para instalaciones, Se continua instalación de grama sintetica en cancha, Se continua instalacion de bases para maquinas biosaludable)

EDIFICAR SA

RESIDENTE OBRA

Lunes	21 Octubre/24
Dia	Lluvioso
Personal	Se inicia relleno de tierra negra en zonas verdes por parte
Actividad	de SEMBRA, Se inician fundidos de bases y cajas electricas por parte de Alumbrado, Se continuan actividades de instalacion de Biosaludables, se inician perforaciones para instalacion de parques de niños

EDIFICAR SA

Residente obras

Powered by CamScanner

Martes 22 del Octubre 2024.

Dia Lluvioso

Personal Residente de Obra, Profesional social encargada civil

Actividad Se realiza instalacion de mobiliario en zona infantil, Se continuan trabajos de colocacion y encofrado de pilastras, se realizan excavaciones para instalaciones electricas

Residente Obra.

Miercoles 23 del Mes Octubre 2024.

Dia Nublado

Personal Residente de Obra.

Actividad Se realizo intervencion de colocacion de cafeteria en colegio zona Ahumada para colocacion Tema de desague ~~esta mañana~~, se realizo demolicion de muro, picado de placa, alistado y pendientado de placa y aplicacion de impermeabilizante 21Kg, Se continuan labores de instalacion de Biosaludables, juegos infantiles y mobiliario urbano Se continuan instalaciones electricas

Residente obra