Bogotá, 18 de Noviembre de 2024

Ingeniero
JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
Gerente de Infraestructura y de Servicios Publicos
Supervisor del contrato 240 de 2024
MUNICIPIO DE COGUA

Oficio: ***003-RCO240-2024***

Referencia: **INFORME AVANCE # 2; EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 240 DE 2024**

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato De Suministros	240 de 2024
Contratista	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
Número De Identificación	C.C. No. 80.031.665 DE BOGOTÁ
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR TIPO B-200 PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA.
Valor Del Contrato	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($256.685.059,20) M/CTE
Fecha De Inicio	03/07/2024
Fecha Estimada De Terminación	31/12/2024
Plazo De Ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO

1.2 AMPAROS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Compañía Mundial De Seguros	BCH – 100035725 Anexo 0	Cumplimiento Del Contrato	26/06/2024	30/06/2025	$ 25.668.505,92
		Calidad Del Servicio	26/06/2024	30/06/2025	$ 38.502.758,88
		Calidad Y Correcto Funcionamiento	31/12/2024	31/12/2025	$ 38.502.758,88

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación se relaciona las cantidades de material entregado a boca de cantera en los vehículos dispuestos por la alcaldía municipal entre el periodo de 12 de Septiembre y el 31 de Octubre de 2024 así:

Fecha	N° Recibo	Cantid (m3)
12 de septiembre de 2024	1771	6,00
12 de septiembre de 2024	1772	6,00
12 de septiembre de 2024	1773	6,00
13 de septiembre de 2024	1774	6,00
13 de septiembre de 2024	1775	6,00
13 de septiembre de 2024	1776	6,00
16 de septiembre de 2024	1778	6,00
16 de septiembre de 2024	1779	6,00
16 de septiembre de 2024	1780	6,00
16 de septiembre de 2024	1781	6,00
17 de septiembre de 2024	1782	6,00
17 de septiembre de 2024	1783	6,00
17 de septiembre de 2024	1784	6,00
17 de septiembre de 2024	1785	6,00
18 de septiembre de 2024	1786	6,00
18 de septiembre de 2024	1787	6,00
19 de septiembre de 2024	1789	6,00
20 de septiembre de 2024	1790	6,00
20 de septiembre de 2024	1792	6,00
23 de septiembre de 2024	1795	6,00
23 de septiembre de 2024	1796	6,00
24 de septiembre de 2024	1798	6,00
24 de septiembre de 2024	1799	6,00
25 de septiembre de 2024	1800	6,00
12 de septiembre de 2024	1828	15,00
12 de septiembre de 2024	1829	15,00
12 de septiembre de 2024	1830	15,00
12 de septiembre de 2024	1831	15,00
13 de septiembre de 2024	1832	15,00
13 de septiembre de 2024	1833	15,00
13 de septiembre de 2024	1834	15,00
13 de septiembre de 2024	1835	15,00
16 de septiembre de 2024	1836	15,00
16 de septiembre de 2024	1837	15,00
16 de septiembre de 2024	1838	15,00

16 de septiembre de 2024	1839	15,00
17 de septiembre de 2024	1840	15,00
17 de septiembre de 2024	1841	15,00
17 de septiembre de 2024	1842	15,00
17 de septiembre de 2024	1843	15,00
18 de septiembre de 2024	1844	15,00
18 de septiembre de 2024	1845	15,00
18 de septiembre de 2024	1846	15,00
18 de septiembre de 2024	1847	15,00
19 de septiembre de 2024	1848	15,00
19 de septiembre de 2024	1849	15,00
19 de septiembre de 2024	1850	15,00
19 de septiembre de 2024	1851	15,00
20 de septiembre de 2024	1852	15,00
20 de septiembre de 2024	1853	15,00
20 de septiembre de 2024	1854	15,00
20 de septiembre de 2024	1855	15,00
23 de septiembre de 2024	1856	15,00
23 de septiembre de 2024	1857	15,00
23 de septiembre de 2024	1858	15,00
23 de septiembre de 2024	1859	15,00
24 de septiembre de 2024	1860	15,00
24 de septiembre de 2024	1861	15,00
24 de septiembre de 2024	1862	15,00
16 de septiembre de 2024	1963	17,70
16 de septiembre de 2024	1964	17,70
16 de septiembre de 2024	1965	17,70
16 de septiembre de 2024	1966	17,70
17 de septiembre de 2024	1969	17,70
17 de septiembre de 2024	1970	17,70
17 de septiembre de 2024	1971	17,70
17 de septiembre de 2024	1972	17,70
18 de septiembre de 2024	1973	17,70
18 de septiembre de 2024	1974	17,70
18 de septiembre de 2024	1975	17,70
18 de septiembre de 2024	1976	17,70
19 de septiembre de 2024	1977	17,70
19 de septiembre de 2024	1978	17,70
19 de septiembre de 2024	1979	17,70
19 de septiembre de 2024	1980	17,70
23 de septiembre de 2024	1981	17,70

23 de septiembre de 2024	1982	17,70
23 de septiembre de 2024	1983	17,70
23 de septiembre de 2024	1984	17,70
24 de septiembre de 2024	1985	17,70
24 de septiembre de 2024	1986	17,70
24 de septiembre de 2024	1987	17,70
24 de septiembre de 2024	1988	17,70
25 de septiembre de 2024	1989	17,70
25 de septiembre de 2024	1990	17,70
25 de septiembre de 2024	1991	17,70
25 de septiembre de 2024	1992	17,70
26 de septiembre de 2024	1993	17,70
26 de septiembre de 2024	1994	17,70
26 de septiembre de 2024	1995	17,70
26 de septiembre de 2024	1996	17,70
27 de septiembre de 2024	1997	17,70
27 de septiembre de 2024	1998	17,70
16 de septiembre de 2024	2007	16,80
16 de septiembre de 2024	2008	16,80
16 de septiembre de 2024	2009	16,80
16 de septiembre de 2024	2010	16,80
17 de septiembre de 2024	2011	16,80
17 de septiembre de 2024	2012	16,80
17 de septiembre de 2024	2013	16,80
17 de septiembre de 2024	2014	16,80
18 de septiembre de 2024	2015	16,80
18 de septiembre de 2024	2016	16,80
18 de septiembre de 2024	2017	16,80
18 de septiembre de 2024	2018	16,80
19 de septiembre de 2024	2019	16,80
19 de septiembre de 2024	2020	16,80
19 de septiembre de 2024	2021	16,80
19 de septiembre de 2024	2022	16,80
23 de septiembre de 2024	2023	16,80
23 de septiembre de 2024	2024	16,80
23 de septiembre de 2024	2025	16,80
23 de septiembre de 2024	2026	16,80
24 de septiembre de 2024	2027	16,80
24 de septiembre de 2024	2028	16,80
24 de septiembre de 2024	2029	16,80
24 de septiembre de 2024	2030	16,80

25 de septiembre de 2024	2031	16,80
25 de septiembre de 2024	2032	16,80
25 de septiembre de 2024	2033	16,80
25 de septiembre de 2024	2034	16,80
26 de septiembre de 2024	2035	16,80
26 de septiembre de 2024	2036	16,80
26 de septiembre de 2024	2037	16,80
26 de septiembre de 2024	2038	16,80
27 de septiembre de 2024	2039	16,80
27 de septiembre de 2024	2040	16,80
27 de septiembre de 2024	2041	16,80
30 de septiembre de 2024	2042	16,80
30 de septiembre de 2024	2043	16,80
25 de septiembre de 2024	2057	6,00
25 de septiembre de 2024	2058	6,00
25 de septiembre de 2024	2059	6,00
27 de septiembre de 2024	2060	6,00
26 de septiembre de 2024	2062	6,00
26 de septiembre de 2024	2063	6,00
26 de septiembre de 2024	2064	6,00
27 de septiembre de 2024	2065	6,00
30 de septiembre de 2024	2066	6,00
30 de septiembre de 2024	2067	6,00
1 de octubre de 2024	2068	6,00
1 de octubre de 2024	2069	6,00
2 de octubre de 2024	2070	6,00
2 de octubre de 2024	2071	6,00
3 de octubre de 2024	2072	6,00
3 de octubre de 2024	2073	6,00
3 de octubre de 2024	2074	6,00
3 de octubre de 2024	2075	6,00
4 de octubre de 2024	2078	6,00
4 de octubre de 2024	2079	6,00
7 de octubre de 2024	2080	6,00
7 de octubre de 2024	2081	6,00
7 de octubre de 2024	2082	6,00
8 de octubre de 2024	2083	6,00
8 de octubre de 2024	2084	6,00
8 de octubre de 2024	2085	6,00
8 de octubre de 2024	2086	6,00
9 de octubre de 2024	2087	6,00

9 de octubre de 2024	2088	6,00
10 de octubre de 2024	2089	6,00
10 de octubre de 2024	2090	6,00
10 de octubre de 2024	2091	6,00
10 de octubre de 2024	2092	6,00
11 de octubre de 2024	2093	6,00
11 de octubre de 2024	2094	6,00
11 de octubre de 2024	2095	6,00
11 de octubre de 2024	2096	6,00
15 de octubre de 2024	2097	6,00
15 de octubre de 2024	2098	6,00
15 de octubre de 2024	2099	6,00
15 de octubre de 2024	2100	6,00
16 de octubre de 2024	2114	6,00
16 de octubre de 2024	2115	6,00
16 de octubre de 2024	2116	6,00
17 de octubre de 2024	2119	6,00
17 de octubre de 2024	2120	6,00
18 de octubre de 2024	2121	6,00
18 de octubre de 2024	2122	6,00
5 de noviembre de 2024	2127	6,00
6 de noviembre de 2024	2128	6,00
6 de noviembre de 2024	2129	6,00
7 de noviembre de 2024	2130	6,00
7 de noviembre de 2024	2131	6,00
7 de noviembre de 2024	2132	6,00
8 de noviembre de 2024	2133	6,00
8 de noviembre de 2024	2134	6,00
8 de noviembre de 2024	2135	6,00
12 de noviembre de 2024	2137	6,00
12 de noviembre de 2024	2140	6,00
12 de noviembre de 2024	2141	6,00
13 de noviembre de 2024	2142	6,00
13 de noviembre de 2024	2143	6,00
13 de noviembre de 2024	2144	6,00
15 de noviembre de 2024	2147	6,00
15 de noviembre de 2024	2149	6,00
14 de noviembre de 2024	2155	6,00
14 de noviembre de 2024	2156	6,00
12 de noviembre de 2024	2301	16,80
12 de noviembre de 2024	2302	16,80

12 de noviembre de 2024	2303	14,10
12 de noviembre de 2024	2304	14,10
12 de noviembre de 2024	2305	14,10
12 de noviembre de 2024	2306	16,80
12 de noviembre de 2024	2307	16,80
12 de noviembre de 2024	2308	14,10
13 de noviembre de 2024	2309	16,80
13 de noviembre de 2024	2310	14,10
13 de noviembre de 2024	2311	14,10
13 de noviembre de 2024	2312	16,80
13 de noviembre de 2024	2313	14,10
13 de noviembre de 2024	2314	16,80
13 de noviembre de 2024	2315	16,80
13 de noviembre de 2024	2316	14,10
14 de noviembre de 2024	2317	16,80
14 de noviembre de 2024	2318	14,10
14 de noviembre de 2024	2319	14,10
14 de noviembre de 2024	2320	16,80
14 de noviembre de 2024	2321	14,10
14 de noviembre de 2024	2322	16,80
14 de noviembre de 2024	2323	14,10
14 de noviembre de 2024	2324	16,80

TOTAL EJECUTADO AVANCE # 2 (m3)	**2.665,20**

3. BALANCE DEL CONTRATO

CONTRACTUAL						AVANCE # 1		AVANCE # 2		PENDIENTE POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	MATERIAL PARA AFIRMADO										
1,1	MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO B-200 El valor del material incluye IVA para retiro y cargue en cantera.	M3	4.905,06	$ 43.975,35	$ 215.701.730,42	1.549,00	$ 68.117.817,20	2.665,20	$ 117.203.102,89	690,86	$ 30.380.810,33
SUBTOTAL				*$*	*215.701.730,42*	*$*	*68.117.817,20*	*$*	*117.203.102,89*	*$*	*30.380.810,33*
IVA			*19%*	*$*	*40.983.328,78*	*$*	*12.942.385,27*	*$*	*22.268.589,55*	*$*	*5.772.353,96*
TOTAL				***$***	***256.685.059,20***	***$***	***81.060.202,47***	***$***	***139.471.692,44***	***$***	***36.153.164,29***

% EJECUCIÓN A LA FECHA	***85,92%***
% PENDIENTE POR EJECUTAR	***14,08%***

Cordialmente

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
C.C / Nit. 80.031.665-1

Cra 38 # 10-90 Lc 20-16 Centro Comercial Puerto Lopez – Bogotá

edwinjavier.pastor@gmail.com Móvil. 315 8959273