JV REMODELACIONES S.A.S
CONFIANZA - EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
DESDE - 2011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FJV2066
Forma de pago: CONTADO
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 25/11/2024 16:33:28
Fecha expedición: 25/11/2024 16:33:29

JV REMODELACIONES SAS
NIT: 901572538-2
Bogotá,D.c. (DC) Colombia

FACTURADO A

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CL 57 8 69 Bogotá, D.c.
TEL: 5461500
vbarrientos@sena.edu.co
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CUFE: 9c013755d7d3b20f9058289ebca32661d24f9134c7c1bf5e79182c0a0509b709d720378b2f7ac35379f908eb3caabedb

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalación de cerramiento en ambiente de formación de primer nivel en forma de L con entrada de doble hojas en perfiles referencia 1101, referencia 1733 y pisa vidrio a presión. Empaquetadura neopreno. vidrio templado de 10 mm o laminado 5+5 incoloro. Medidas: 5900 X 2200 y 5700 X 2200	18.04	480.700,00	19%	8.671.828,00
2	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Muro en ladrillo a la vista perimetral para adecuación de cerramiento Ambiente central y como soporte a cerramiento en vidrio, incluye elementos de fijación, anclajes epoxicos	9.91	148.900,00	19%	1.475.599,00
3	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Mortero de nivelación o pendientado en proporción 1:4 (cemento Portland tipo 1: arena lavada pozo), incluye materiales, mano de obra y herramientas para su correcta ejecución.	74.31	29.000,00	19%	2.154.990,00
4	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Aplicación de polimero liquido termoestable (resina epóxica) para piso industrial can acabado brillante. Aplicado sabre tableta tipo industrial, incluye preparación de piso para obtener puente de adherencia	75.98	32.950,00	19%	2.503.541,00
5	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Cielo raso en superboard continuo suspendido, lisp, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metílica de acero galvanizado de maestras primarias, suspendidas de la superficie soporte de concreto con cuelgues combinados y maestras secundarias fijadas a PLACAS: placa en fibrocemento 6mm (una capa de placas de yeso laminado) Tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. incluye resanes y pintura.	77.4	158.700,00	19%	12.283.380,00
6	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Pañete para rnuros perimetrales	27.89	63.000,00	19%	1.757.070,00
7	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Estuco para muros perimetrales de Ambiente central	42.31	33.000,00	19%	1.396.230,00
8	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Pintura Vinilo tipo 1 a dos manos	68.76	34.467,00	19%	2.369.950,92
9	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Salida eléctrica para la instalación de tomacorrientes en el ambiente central, incluye tubería EMT cable, soportes, fijación tendido transporte y todo le necesario para su correcta instalación	10	93.334,00	19%	933.340,00
10	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalación de cerramiento para ambiente de formación del primer nivel. En perfiles de aluminio y vidrios templado de 10mm o laminado 5+5 incoloro. Perfiles referencia 177, referencia 1733 y pisa vidrio a presión referencia 395, Empaquetadura neopreno. Medidas: 4500 x 2200 de altura. Mas puerta de ingreso. Medidas. 1200 X 3560.	32.12	354.300,00	19%	11.380.116,00
11	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Pulido mecánico de superficie de tableta industrial, desbastado o rebaje, con una muela Basta según el estado en que se encuentre la tableta, afinado con abrasivo de grano.	41.35	63.000,00	19%	2.605.050,00
12	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Preparación y tratamiento de superficie mediante escarificación y lavado con ácido para mitigar la humedad ascendente en muros	56.56	55.000,00	19%	3.110.800,00

Total cantidad : 906.75
CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

#$36-02-00-011-921510;CO1.PCCNTR. 6630922;vbarrientos@sena.edu.co #$

SUBTOTAL	$ 110.484.853,25
IVA	$ 874.671,75
TOTAL FACTURA	**$ 111.359.525,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 111.359.525,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764068396151 vigencia de 04/04/2024 al 04/04/2026 rango del 2001 al 3000 prefijo FJV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

JV REMODELACIONES S.A.S
CONFIANZA - EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
DESDE - 2011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FJV2066
Forma de pago: CONTADO
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 25/11/2024 16:33:28
Fecha expedición: 25/11/2024 16:33:29

JV REMODELACIONES SAS
NIT: 901572538-2
Bogotá,D.c. (DC) Colombia

FACTURADO A

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CL 57 8 69 Bogotá, D.c.
TEL: 5461500
vbarrientos@sena.edu.co
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CUFE: 9c013755d7d3b20f9058289ebca32661d24f9134c7c1bf5e79182c0a0509b709d720378b2f7ac35379f908eb3caabedb

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
13	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalación de impermeabilizante para muros, bloqueador de humedad ascendente y endurecedor de superficie	56.56	50.000,00	19%	2.828.000,00
14	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Estuco para muros perimetrales ambiente de formación	26.45	33.000,00	19%	872.850,00
15	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Pintura tipo barniz para muro en ladrillo a la vista.	4.9	58.400,00	19%	286.160,00
16	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Salida eléctrica para el suministro e instalación de luminarias, incluye tubería EMT, cable, soportes, fijación tendido transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.	12	92.500,00	19%	1.110.000,00
17	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalación de cerramiento para ambiente de formación de primer nivel. En perfiles de aluminio y vidrios templado de 10mm o laminado 5+5 incoloro. Perfiles referencia 1101, referencia 1733 y Pisa vidrio a presión referencia 395_Empaquetadura neopreno Medidas: 4500 x 2200 de altura, Mas puerta de ingreso, Medidas, 1200 X 3560	11.52	642.000,00	19%	7.395.840,00
18	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Cielo raso en superboard continuo suspendido, lisp, constituido por: ESTRLICTUPA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias, suspendidas de la superficie soporte de concreto con cuelgues combinados y maestras secundarias fijadas a PLACAS: placa en fibrocemento 6mm (una capa de placas de yeso laminado) Tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. incluye resanes y pintura.	42.29	158.700,00	19%	6.711.423,00
19	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Pintura tipo barniz para muro en ladrillo a la vista.	4.38	58.400,00	19%	255.792,00
20	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Salida eléctrica para el suministro e instalación de luminarias, incluye tubería EMT, cable, soportes, fijación tendido transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.	9	92.500,00	19%	832.500,00
21	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Salida eléctrica para la instalación de toma corrientes, incluye tubería EMT, cable, soportes, fijación tendido transporte y todo lo necesario para su correcta instalación	5	93.334,00	19%	466.670,00
22	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalacion de paneles de 24 W luz blanca sylvania	3	70.000,00	19%	210.000,00
23	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Dintel en drywall continuo suspendido, lisp, constituido por: ESTRLICTUPA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias, suspendidas de la superficie soporte de concreto con cuelgues combinados y maestras secundarias fijadas a (una capa de placas de yeso laminado) Tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. incluye resanes y pintura. Piso 2	3.74	168.700,00	19%	630.938,00
24	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalacion de paneles de 24 W luz blanca sylvania	6	70.000,00	19%	420.000,00

Total cantidad : 906.75
CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

#$36-02-00-011-921510;CO1.PCCNTR. 6630922;vbarrientos@sena.edu.co #$

SUBTOTAL	$ 110.484.853,25
IVA	$ 874.671,75
TOTAL FACTURA	**$ 111.359.525,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 111.359.525,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764068396151 vigencia de 04/04/2024 al 04/04/2026 rango del 2001 al 3000 prefijo FJV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

JV REMODELACIONES S.A.S
CONFIANZA - EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
DESDE - 2011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FJV2066
Forma de pago: CONTADO
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 25/11/2024 16:33:28
Fecha expedición: 25/11/2024 16:33:29

JV REMODELACIONES SAS
NIT: 901572538-2
Bogotá,D.c. (DC) Colombia

FACTURADO A

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CL 57 8 69 Bogotá, D.c.
TEL: 5461500
vbarrientos@sena.edu.co
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CUFE: 9c013755d7d3b20f9058289ebca32661d24f9134c7c1bf5e79182c0a0509b709d720378b2f7ac35379f908eb3caabedb

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
25	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalación de tomacorriente	6	40.000,00	19%	240.000,00
26	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Muro super board ambiente 109	5.85	158.700,00	19%	928.395,00
27	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Pintura en vinilo tipo 1 a dos manos mas recorte manual de juntas en muro de ladrillo	21.69	41.800,00	19%	906.642,00
28	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalacion de paneles de 24 W luz blanca sylvania	6	70.000,00	19%	420.000,00
29	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalación de tomacorriente	4	40.000,00	19%	160.000,00
30	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Demolicion de enchape placa y subbase para ubicar humedad	3	350.000,00	19%	1.050.000,00
31	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Reparacion de enchape placa y subbase para ubicar humedad	6	500.000,00	19%	3.000.000,00
32	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Muro panel WPC muro	16.82	85.000,00	19%	1.429.700,00
33	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Muro panel WPC muro	16.82	85.000,00	19%	1.429.700,00
34	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Pintura en vinilo tipo 1 a dos manos mas recorte manual de juntas en muro de ladrillo	21.69	41.800,00	19%	906.642,00
35	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Demolicion de muro en ladrillo para reubicacion de puerta, incluye resane con mortero y rampa en granito	1	206.678,50	19%	206.678,50
36	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalacion de ladrillo y mortero para tapar vano ates puerta, incluye alfajia en mortero	1	189.306,16	19%	189.306,16
37	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalación de paneles de 24 W luz blanca sylvania	6	70.000,00	19%	420.000,00
38	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalacion de tomacorriente	4	40.000,00	19%	160.000,00
39	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalacion de estructura metálica terminada con pintura	32.21	131.700,00	19%	4.241.398,50
40	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Suministro e instalacion de teja UPVC color blanco	32.21	82.912,00	19%	2.670.180,96
41	*0006* Reparaciones y/o adecuaciones generales Demolicion de enchape placa y subbase para ubicar humedad	3	350.000,00	19%	1.050.000,00
	Administracion				13.810.606,66
	Utilidad				4.603.535,55

Total cantidad : 906.75
CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

#$36-02-00-011-921510;CO1.PCCNTR. 6630922;vbarrientos@sena.edu.co #$

SUBTOTAL	$ 110.484.853,25
IVA	$ 874.671,75
TOTAL FACTURA	**$ 111.359.525,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 111.359.525,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764068396151 vigencia de 04/04/2024 al 04/04/2026 rango del 2001 al 3000 prefijo FJV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.