ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO**	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**FECHA**	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN	**TRD**	300

Tipo de reunión:	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	01		**Fecha:**	8/11/2024	
Dependencia:	Secretaria de educación				
Convocada por:	Secretaria de educación				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	X	**Hora:**	Inicio	10:00 AM
	Virtual			Fin	11:00 AM
Lugar y/o link:	Secretaria de educación municipio Floridablanca				
Comuna/ Corregimiento:	Instito Gonzalo Jimenez Navas sede - B				
Barrio / Vereda / Sector:	Carrera 9AE No.29-64 La Cumbre				

Objetivo:

Realizar visita de inspección al Instituto Gonzalo Jimenes Navas sede -B, con el fin de verificar la necesidad de la instalación de polisombra en el patio de la institución educativa.

Temas a tratar:

Realizar visita de inspección y verificación del estado de polisobra actual y toma de medidas en campo.

Desarrollo:

Se efectúa una revisión visual del instituto Gonzalo Jiménez Navas sede B, situada en la Carrera 9AE No.29-64 La Cumbre, , con el propósito de cumplir con la petición presentada por el señor rector, y examinar la necesidad de cambio de polisombra en el partió zona de actividad pasiva y recreativa de los estudiantes.

Durante la inspección realizada, se pudo observar que e polisombra existente está en deterioro se nota los huecos y el desgaste del mismo, por lo anterior se toman medidas en campo de un área total de 16m x 16m para un espacio total de 256 como se muestra en la figura 1.

Desarrollo:

Figura 1.





Se requiere el cambio de polisombra negra con medida estándar de 3,60 m x 1m, para cubrir 256 m2 de patio, así mismo se refleja la necesidad de la instalación de una Guaya de acero para brindarle soporte.

A continuación, se detalla los materiales necesarios para el cambio de polisombra

Cotización:

Cantidad	Detalle	Vr unitario	Valor total
72	metros de polisombra negra 1*3.60	$ 7.500	$ 540.000
16	Metros de Guaya de acero galvanizado más 2 perro 1 / 8	$ 1.800	$ 28.800
20	chazos más cáncamo	$ 4.000	$ 80.000
		TOTAL	**$ 648.800**