INFORME TÉCNICO No 30-2024			
TIPO DE SOLICITUD:			
SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL		**PERSONA JURIDICA**	
Jorge Mario Pulido		Secretaria de Infraestructura	
FECHA DE LA SOLICITUD	28-10-24	**FECHA DE LA VISITA**	28-10-24

LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	**COMUNA/ CORREGIMIENTO**	**BARRIO/VEREDA**	**LUGAR/SECTOR**
Barrancabermeja	Comuna 5	Primero de Mayo	Carrera 35 No. 58-18 - Institución Educativa Veintiséis De Marzo

UBICACIÓN



Figura N°1. Localización, Institución Educativa Veintiséis De Marzo
Coordenadas: 7.066798476561607, -73.84119612226283 (Google Maps)

DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA

1. Se requiere realizar una visita técnica para diagnosticar el estado de la infraestructura de la institución educativa.
2. La visita fue realizada por el arquitecto Jorge Rueda Motta y el ingeniero Diego Urrea Maldonado, quien pertenecen al área de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación Distrital.
3. Atención a cargo del coordinador de la institución.
4. Se realiza recorrido a la institución para determinar las necesidades puntuales de esta en cuanto a infraestructura física.
5. Toma de evidencia fotográfica del estado de la institución.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía N°01: *Estado de Jardinera*



Fotografía N°02: *Estado de pisos.*

	
Fotografía N°03: *Estado Pisos y jardinera*	***Fotografía N°04:*** *Estado fachada.*
	
Fotografía N°05: *Estado fachada aulas.*	***Fotografía N°06:*** *Estado de muro de cerramiento.*
	
Fotografía N°07: *Estado de muro de cerramiento.*	***Fotografía N°08:*** *Estado pisos.*
	
Fotografía N°09: *Estado de tapa de recolector.*	***Fotografía N°10:*** *Estado de pisos.*

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

La visita técnica realizada a la institución Veintiséis De Marzo permitió identificar múltiples deficiencias en la infraestructura que comprometen la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa. A continuación, se presentan las conclusiones más técnicas:

1. Se evidencia que el estado de los pisos en toda la institución presenta un deterioro considerable, lo cual representa un riesgo potencial de accidentes para la comunidad educativa.
2. Las jardineras que delimitan los árboles se encuentran fracturadas y en mal estado, lo que afecta tanto su funcionalidad como la seguridad del entorno.
3. La fachada de las aulas de la institución requiere intervención debido al deterioro causado por el paso del tiempo.
4. El muro de cerramiento en la parte posterior de la institución presenta un posible riesgo de colapso, ya que se observan grietas y la estructura carece de una cimentación adecuada.
5. Las tapas de las cajas recolectoras de aguas pluviales presentan un notable deterioro, lo que ha facilitado la acumulación de sedimentos, ocasionando taponamientos en el sistema.
6. La institución carece de un sistema adecuado de recolección de aguas pluviales, lo que provoca inundaciones que dificultan el acceso de la comunidad educativa y afecta negativamente el ambiente de aprendizaje.

Estas conclusiones subrayan la necesidad de una intervención técnica en la infraestructura de institución, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, higiene y bienestar para todos los integrantes de la comunidad educativa.

RECOMENDACIONES:

1. Realizar una inspección de los pisos de la institución y evaluar las reparaciones necesarias para mejorar la seguridad.
2. Revisar y fortalecer las jardineras que rodean los árboles para evitar accidentes y mantener el orden visual.
3. Evaluar la fachada de las aulas y considerar su restauración para mitigar el desgaste causado por el tiempo.
4. Examinar el estado del muro de cerramiento posterior y tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de colapso.
5. Sustituir las tapas deterioradas de las cajas recolectoras de aguas para evitar taponamientos y facilitar el drenaje.
6. Estudiar la viabilidad de implementar un sistema de recolección de aguas pluviales para prevenir inundaciones en la institución.
7. Solicitar una visita de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo para evaluar las condiciones de la infraestructura y proponer recomendaciones adicionales.

Estas recomendaciones técnicas están diseñadas para abordar las deficiencias observadas y mejorar las condiciones de seguridad, higiene y bienestar en la institución, contribuyendo así a un entorno educativo óptimo.

Atentamente,

JORGE ANDRES RUEDA
Arquitecto

DIEGO URREA MALDONADO
Ingeniero Civil