FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

ACTA No. 01144864

FECHA Bogotá, 6 de Diciembre de 2023

INTERVIENEN **T.C LUIS CARLOS RIASCOS CIJIMA**
Ordenador del Gasto CENAC Ingenieros

TC. JUAN PABLO VILLEGAS RESTREPO
Supervisor Aceptación de la Oferta 240-2023

MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA
Representante legal Contratista SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS

ASUNTO SEGUNDO CORTE FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 240-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023,CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DONDE LABORA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA BRIAV33-BRCNA-BAAAS. A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

AL EFECTO SE PROCEDE ASI:

Item	Actividad	OBRA EJECUTADA			
		Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5	**INSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS**				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 2 DISPENSADOR DE PAPEL TODO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$156.000,00	$312.000,00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 2 DIPENSADOR DE JABON LIQUIDO TODO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	3,00	$152.750,00	$458.250,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 2 DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS TODO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$154.375,00	$308.750,00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 1 SECADOR DE MANOS ELECTRICO TODO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	$812.500,00	$1.625.000,00
6	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VDRIO TEMPLADO LAMINADO COLOR NEGRO DE 10 mm PARA DIVISIONES DE BAÑOS, DUCHAS CON CERRADURA TIPO PASADOR EN ACERO INOXIDABLE Y SEPARACIONES PARA ORINALES, PARA LOS BAÑOS ALTURA DE 2,0 m Y PARA DIVISION DE ORINALES DE ,40*1,20m Y PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS 1*2,4m (inclu: chapetas, bisagras, soportes, tuberia, extensores, tornilleria en acero inoxidable)	M2	31,00	$422.500,00	$13.097.500,00
7	**CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO**				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO. SEGÚN MODELO EXISTENTE, INCLUYE VIDRIO DE 5 MM, SILICONADA PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	2,00	$318.500,00	$637.000,00
NP	**OBRAS NO PREVISTAS Y ADICIONALES**				
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO PARA PARED ESTILO MARMOL blanco con pintas gris 10mm, formato de 160 X 80 blanco Y PISO PORCELANATO 60 X 120 10mm . (Incl. P adhesivo para porcelanato en relacion a 9 kgs/m2 porcelanato blanco y gris. boquilla epoxica spectralock blanca y gris, limpieza y aseo).	M2	115,5453947	$123.500,00	$14.269.856,25
NP2	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN QUARZTONE con cubrimiento de tapa posterior del mismo material de 1cm de espesor, para baño de hombres de 2,60 ML, baño de mujeres de 1,90 ML y baño privado sala de guerra según diseño. (Incl: grifería lavamanos con sensor cuello alto en bronce, desagüe lavamanos push con rebose acabado cromado y fabricados en laton, trampa sifon para lavamanos tipo botella aleación de zinc y acero inoxidable con acabado cromado, acoples flexibles metálicos)	ML	5,78	$1.783.000,00	$10.305.740,00
NP3	suministro e instalacion de espejo de lujo para baño de hombres, mujeres, y baño sala de guerra generando entornos armónicos, iluminados activado con sensor de movimiento HL-95512 tiempo de apagado 10 segundos si no detecta movimiento de 4mm de espesor.	M2	4,63	$972.000,00	$4.500.360,00
NP4	Suministro e Instalación de duchas eléctricas	UND	3,00	$950.000,00	$2.850.000,00
	TOTAL				**$48.364.456,25**

	COSTO DIRECTO	$	48.364.456,25
	ADMINISTRACION 12 %	$	5.803.734,75
	IMPREVISTOS 3 %	$	1.450.933,69
	UTILIDAD 5 %	$	2.418.222,81
	IVA SOBRE U 19 %	$	459.462,33
	VALOR TOTAL DE CORTE	**$**	**58.496.809,83**
	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**58.496.809,83**

BALANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 240-2023

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 58.497.576,18	
VALOR ADICION	$ 29.248.020,54	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 29.248.788,89
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE FINAL		$ 58.496.809,83
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 87.745.598,72**	**$ 87.745.598,72**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Mayra Alejandra Penagos Vera
NIT DE EMPRESA: 901.512.205-9
SGIN - SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS

TC. JUAN PABLO VILLEGAS RESTREPO
Oficial B4 BRIAV33 del Ejército Nacional y/o quien haga sus veces
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA 240-2023