ACTA No.	9	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/09/2024	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5268004
TIPO DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	CONSORCIO ZIPAQUIRÁ GKG		
INTERVENTOR:	GKAIROS S.A.S	SUPERVISOR:			
		PERÍODO A PAGAR (1):	DEL 30/08/2024	HASTA	30/09/2024
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA				

En ZIPAQUIRA, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2024 se reunieron Luis Ernesto Otalora Urriago Director de Obra del Contratista y Ingeniero David Felipe CaycedoVillaraga Director de Interventoría y Arquitecta Santra Atuesta Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO: CANTIDAD CONTRATO	CONTRATO: VALOR UNITARIO	CONTRATO: VALOR TOTAL	MODIFICATORIO 01: UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
	1,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	80,00	$ 84.445,85	$ 6.755.668,18	m3	5,00	$ 84.445,85	$ 422.229,25
	2,13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	80,00	$ 69.330,31	$ 5.546.424,75	m3	140,00	$ 69.330,31	$ 9.706.243,40
	16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	15,00	$ 25.425,78	$ 381.386,66	m3	528,48	$ 25.425,78	$ 13.437.016,21
	3,4	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	m3	236,00	$ 216.192,22	$ 51.021.364,56	m3	305,60	$ 216.192,22	$ 66.069.262,98
	3,2	SUBBASE GRANULAR	m3	322,00	$ 177.570,76	$ 57.177.783,60	m3	498,77	$ 177.570,76	$ 88.566.298,68
	3,3	BASE GRANULAR	m3	312,00	$ 237.793,42	$ 74.191.546,66	m3	1857,94	$ 237.793,42	$ 441.805.442,07
	3,15	AFIRMADO	m3	429,00	$ 92.663,53	$ 39.752.656,16	m3	32,40	$ 92.663,53	$ 3.002.298,37
	3,22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	720,00	$ 121.724,81	$ 87.641.861,16	m3	2055,08	$ 121.724,81	$ 250.154.740,47
	3,1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	m2	13.127,00	$ 8.650,06	$ 113.549.321,71	m2	0,00	$ 8.650,06	$ -
	4,5	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	m3	5,00	$ 885.430,96	$ 4.427.154,80	m3	16,96	$ 885.430,96	$ 15.015.846,56
	3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	und	3,00	$ 495.705,60	$ 1.487.116,80	und	2,00	$ 495.705,60	$ 991.411,20
	4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	und	15,00	$ 227.541,17	$ 3.413.117,55	und	12,00	$ 227.541,17	$ 2.730.494,04
	4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	und	5,00	$ 2.839.266,45	$ 14.196.332,27	und	0,00	$ 2.839.266,45	$ -
	5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	110,00	$ 149.167,50	$ 16.408.425,35	ML	120,00	$ 149.167,50	$ 17.900.100,00
	3,5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	13.127,00	$ 6.737,77	$ 88.446.680,93	m2	7735,75	$ 6.737,77	$ 52.121.710,90
	3,6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2	13.127,00	$ 3.285,06	$ 43.122.928,06	m2	7735,75	$ 3.285,06	$ 25.412.406,13
	3,9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	604,00	$ 1.192.345,43	$ 720.176.641,08	m3	19,44	$ 1.192.345,43	$ 23.179.195,16
	3,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	604,00	$ 1.220.991,98	$ 737.479.153,75	m3	775.79	$ 1.220.991,98	$ 947.237.414,90
	3,11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	472,00	$ 1.335.337,38	$ 630.279.244,95	m3	134.20	$ 1.335.337,38	$ 179.205.291,59
	4,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	1.879,00	$ 14.409,62	$ 27.075.678,60	m2	8051,18	$ 14.409,62	$ 116.014.388,18
	3,8	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	m2	200,00	$ 97.787,77	$ 19.557.553,50	m2	10,00	$ 97.787,77	$ 977.877,70
	5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	m2	200,00	$ 133.981,37	$ 26.796.273,63	m2	120,00	$ 133.981,37	$ 16.077.764,40
	6,2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	m3	24,00	$ 74.037,29	$ 1.776.895,03	m3	6,00	$ 74.037,29	$ 444.223,74
	5,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN	ml	5.379,20	$ 6.054,54	$ 32.568.582,84	ml	3121,96	$ 6.054,54	$ 18.902.929,23
	5,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	600,00	$ 66.950,35	$ 40.170.207,43	m2	58,30	$ 66.950,35	$ 3.903.205,78
	1.8.	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	m		$ 35.468,44		m	2302,94	$ 35.468,44	$ 81.681.521,18
		EXCAVACION DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA REHABILITACION TOTAL DE VIA	m3		$ 58.538,12		m3	4625,19	$ 58.538,12	$ 270.749.962,05
		SUMIDERO PREFABRICADO SL-120	un		$ 4.945.908,42	$ -	un	10,00	$ 4.945.908,42	$ 49.459.084,20
	3.27.	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	m		$ 164.050,22	$ -	m	35,90	$ 164.050,22	$ 5.889.402,90
	3.21	SELLADO DE JUNTAS ENTRE PAVIMENTO Y CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLANTE)	m		$ 12.521,71	$ -	m	400,00	$ 12.521,71	$ 5.008.682,11
	9.6	ACOMETIDANDOMICILIARIA	un		$ 77.307,58	$ -	un	9,00	$ 77.307,58	$ 695.768,22
	11.34.	TUBERIA AGUAS RESIDUALES PVC-S 6"	ml		$ 148.177,24	$ -	ml	6,00	$ 148.177,24	$ 889.063,44
	16.9.	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 122.881,36		M3	96,00	$ 122.881,36	$ 11.796.610,56
	4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		$ 14.215,04		M2	960,00	$ 14.215,04	$ 13.646.438,40
	4.53.	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 137.216,10		ML	400,00	$ 137.216,10	$ 54.886.440,00
	5.8.	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML		$ 138.550,09		ML	400,00	$ 138.550,09	$ 55.420.036,00
						-				-
		AJUSTE AL PESO				-				-
		ADICION								
	3,4	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	m3		$ 244.399,97					
	3,2	SUBBASE GRANULAR	m3		$ 193.933,95					
	3,1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	m2		$ 9.876,58					
	3,5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2		$ 7.582,33					
	3,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3		$ 1.415.561,36					
	3,11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3		$ 1.547.961,73					

ITEM DE PAGO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES No 2: UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES No 3: UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
1,2	m3	5,00	$ 84.445,85	$ 422.229,25	m3	0,00	$ 84.445,85	$ -
2,13	m3	40,00	$ 69.330,31	$ 2.773.212,40	m3	5,87	$ 69.330,31	$ 406.968,92
16,2	m3	28,00	$ 25.425,78	$ 711.921,84	m3	0,00	$ 25.425,78	$ -
3,4	m3	863,60	$ 216.192,22	$ 186.703.601,19	m3	1079,00	$ 216.192,22	$ 233.271.405,38
3,2	m3	248,77	$ 177.570,76	$ 44.174.277,97	m3	248,77	$ 177.570,76	$ 44.174.277,97
3,3	m3	1457,94	$ 237.793,42	$ 346.688.538,75	m3	787,82	$ 237.793,42	$ 187.338.412,14
3,15	m3	0,00	$ 92.663,53	$ -	m3	25,00	$ 92.663,53	$ 2.316.588,25
3,22	m3	1305,08	$ 121.724,81	$ 158.860.615,03	m3	1085,08	$ 121.724,81	$ 132.081.156,83
3,1	m2	0,00	$ 8.650,06	$ -	m2	0,00	$ 8.650,06	$ -
4,5	m3	11,71	$ 885.430,96	$ 10.368.396,54	m3	7,71	$ 885.430,96	$ 6.826.672,70
3,6	und	2,00	$ 495.705,60	$ 991.411,20	und	2,00	$ 495.705,60	$ 991.411,20
4,13	und	27,00	$ 227.541,17	$ 6.143.611,59	und	17,00	$ 227.541,17	$ 3.868.199,89
4,11	und	0,00	$ 2.839.266,45	$ -	und	0,00	$ 2.839.266,45	$ -
5.15	ML	60,00	$ 149.167,50	$ 8.950.050,00	ML	0,00	$ 149.167,50	$ -
3,5	m2	7735,75	$ 6.737,77	$ 52.121.710,90	m2	6735,75	$ 6.737,77	$ 45.383.934,28
3,6	m2	0,00	$ 3.285,06	$ -	m2	0,00	$ 3.285,06	$ -
3,9	m3	0,00	$ 1.192.345,43	$ -	m3	0,00	$ -	$ -
3,10	m3	525,79	$ 1.220.991,98	$ 641.985.373,16	m3	394,79	$ 1.220.991,98	$ 482.035.423,78
3,11	m3	734,20	$ 1.335.337,38	$ 980.404.704,39	m3	1029,20	$ 1.335.337,38	$ 1.374.329.231,60
4,46	m2	5693,13	$ 14.409,62	$ 82.035.839,91	m2	3493,13	$ 14.409,62	$ 50.334.675,91
3,8	m2	10,00	$ 97.787,77	$ 977.877,70	m2	0,00	$ 97.787,77	$ -
5,2	m2	120,00	$ 133.981,37	$ 16.077.764,40	m2	0,00	$ 133.981,37	$ -
6,2	m3	6,00	$ 74.037,29	$ 444.223,74	m3	0,00	$ 74.037,29	$ -
5,1	ml	3123,02	$ 6.054,54	$ 18.908.497,25	ml	3123,03	$ 6.054,54	$ 18.908.503,88
5,2	m2	459,03	$ 66.950,35	$ 30.732.219,16	m2	344,24	$ 66.950,35	$ 23.046.939,02
1.8.	m	1302,94	$ 35.468,44	$ 46.213.249,21	m	1302,94	$ 35.468,44	$ 46.213.249,21
	m3	2525,00	$ 58.538,12	$ 147.808.753,00	m3	2525,00	$ 58.538,12	$ 147.808.753,00
	un	10,00	$ 4.945.908,42	$ 49.459.084,20	un	7,00	$ 4.945.908,42	$ 34.621.358,94
3.27.	m	47,90	$ 164.050,22	$ 7.858.005,54	m	47,90	$ 164.050,22	$ 7.858.005,54
3.21	m	0,00	$ 12.521,71	$ -	m	0,00	$ 12.521,71	$ -
9.6	un	9,00	$ 77.307,58	$ 695.768,22	un	9,00	$ 77.307,58	$ 695.768,22
11.34.	ml	6,00	$ 148.177,24	$ 889.063,44	ml	6,00	$ 148.177,24	$ 889.063,44
16.9.	M3	0,00	$ 122.881,36	$ -	M3	0,00	$ 122.881,36	$ -
4.42	M2	0,00	$ 14.215,04	$ -	M2	0,00	$ 14.215,04	$ -
4.53.	ML	0,00	$ 137.216,10	$ -	ML	0,00	$ 137.216,10	$ -
5.8.	ML	0,00	$ 138.550,09	$ -	ML	0,00	$ 138.550,09	$ -

ITEM DE PAGO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES No 4 ADICION 1: UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES No 5: UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
1,2	m3	0,00	$ 84.445,85	$ -	m3	0,00	$ 84.445,85	$ -
2,13	m3	5,87	$ 69.330,31	$ 406.968,92	m3	5,87	$ 69.330,31	$ 406.968,92
16,2	m3	0,00	$ 25.425,78	$ -	m3	0,00	$ 25.425,78	$ -
3,4	m3	1101,40	$ 216.192,22	$ 238.114.111,11	m3	1077,32	$ 216.192,22	$ 232.908.202,45
3,2	m3	184,57	$ 177.570,76	$ 32.774.935,47	m3	184,57	$ 177.570,76	$ 32.774.935,47
3,3	m3	782,82	$ 237.793,42	$ 186.149.445,04	m3	782,82	$ 237.793,42	$ 186.149.445,04
3,15	m3	17,18	$ 92.663,53	$ 1.591.959,45	m3	17,18	$ 92.663,53	$ 1.591.959,45
3,22	m3	1029,40	$ 121.724,81	$ 125.303.519,41	m3	1029,40	$ 121.724,81	$ 125.303.519,41
3,1	m2	0,00	$ 8.650,06	$ -	m2	0,00	$ 8.650,06	$ -
4,5	m3	6,71	$ 885.430,96	$ 5.941.241,74	m3	6,71	$ 885.430,96	$ 5.941.241,74
3,6	und	2,00	$ 495.705,60	$ 991.411,20	und	2,00	$ 495.705,60	$ 991.411,20
4,13	und	15,00	$ 227.541,17	$ 3.413.117,55	und	15,00	$ 227.541,17	$ 3.413.117,55
4,11	und	0,00	$ 2.839.266,45	$ -	und	0,00	$ 2.839.266,45	$ -
5.15	ML		$ 149.167,50	$ -	ML		$ 149.167,50	$ -
3,5	m2	6625,99	$ 6.737,77	$ 44.644.396,54	m2	6625,99	$ 6.737,77	$ 44.644.396,54
3,6	m2	0,00	$ 3.285,06	$ -	m2	0,00	$ 3.285,06	$ -
3,9	m3	0,00	$ -	$ -	m3	0,00	$ -	$ -
3,10	m3	421,90	$ 1.220.991,98	$ 515.136.516,36	m3	421,90	$ 1.220.991,98	$ 515.136.516,36
3,11	m3	1043,63	$ 1.335.337,38	$ 1.393.601.355,79	m3	1045,59	$ 1.335.337,38	$ 1.396.208.998,91
4,46	m2	3458,54	$ 14.409,62	$ 49.836.247,15	m2	3458,54	$ 14.409,62	$ 49.836.247,15
3,8	m2	0,00	$ 97.787,77	$ -	m2	0,00	$ 97.787,77	$ -
5,2	m2	0,00	$ 133.981,37	$ -	m2	0,00	$ 133.981,37	$ -
6,2	m3	0,00	$ 74.037,29	$ -	m3	0,00	$ 74.037,29	$ -
5,1	ml	2,14	$ 6.054,54	$ 12.956,72	ml	0,00	$ 6.054,54	$ -
5,2	m2	259,52	$ 66.950,35	$ 17.374.854,83	m2	274,31	$ 66.950,35	$ 18.365.150,51
1.8.	m	1133,33	$ 35.468,44	$ 40.197.553,51	m	1133,33	$ 35.468,44	$ 40.197.553,51
	m3	2462,56	$ 58.538,12	$ 144.153.632,79	m3	2490,25	$ 58.538,12	$ 145.774.553,33
	un	7,00	$ 4.945.908,42	$ 34.621.358,94	un	7,00	$ 4.945.908,42	$ 34.621.358,94
3.27.	m	46,02	$ 164.050,22	$ 7.549.591,12	m	46,02	$ 164.050,22	$ 7.549.591,12
3.21	m	0,00	$ 12.521,71	$ -	m	0,00	$ 12.521,71	$ -
9.6	un	9,00	$ 77.307,58	$ 695.768,22	un	9,00	$ 77.307,58	$ 695.768,22
11.34.	ml	6,00	$ 148.177,24	$ 889.063,44	ml	6,00	$ 148.177,24	$ 889.063,44
16.9.	M3	0,00	$ 122.881,36	$ -	M3	0,00	$ 122.881,36	$ -
4.42	M2	0,00	$ 14.215,04	$ -	M2	0,00	$ 14.215,04	$ -
4.53.	ML	0,00	$ 137.216,10	$ -	ML	0,00	$ 137.216,10	$ -
5.8.	ML		$ 138.550,09	$ -	ML	0,00	$ 138.550,09	$ -
ADICION								
3,4	m3	785,00	$ 244.399,97	$ 191.853.976,45	m3	785,00	$ 244.399,97	$ 191.853.976,45
3,2	m3	10,98	$ 193.933,95	$ 2.129.611,95	m3	10,98	$ 193.933,95	$ 2.129.611,95
3,1	m2	136,00	$ 9.876,58	$ 1.343.214,88	m2	136,00	$ 9.876,58	$ 1.343.214,88
3,5	m2	136,00	$ 7.582,33	$ 1.031.196,88	m2	136,00	$ 7.582,33	$ 1.031.196,88
3,10	m3	7,20	$ 1.415.561,36	$ 10.192.041,79	m3	7,20	$ 1.415.561,36	$ 10.192.041,79
3,11	m3	785,00	$ 1.547.961,73	$ 1.215.149.958,05	m3	785,00	$ 1.547.961,73	$ 1.215.149.958,05

ITEM DE PAGO	ACTA 01: CANTIDAD	V/PARCIAL	ACTA 02: CANTIDAD	V/PARCIAL	ACTA 03: CANTIDAD	V/PARCIAL	ACTA 04: CANTIDAD	V/PARCIAL	ACTA 05: CANTIDAD	V/PARCIAL
1,2	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
2,13	0,00	$ -	5,87	$ 406.968,92		$ -		$ -		
16,2	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
3,4	41,77	$ 9.030.349,03	347,28	$ 75.079.234,16	26,50	$ 5.729.093,83	203,99	$ 44.101.050,96	108,87	$ 23.536.846,99
3,2	157,37	$ 27.944.310,50	25,34	$ 4.499.643,06		$ -	1,87	$ 332.057,32		
3,3	787,63	$ 187.293.231,39	-4,81	-$ 1.143.786,35		$ -		$ -		
3,15	0,00	$ -		$ -		$ -	17,18	$ 1.591.959,45		
3,22	1033,84	$ 125.843.977,57	-8,47	-$ 1.031.009,14		$ -	4,03	$ 490.550,98		
3,1	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
4,5	6,71	$ 5.941.241,74		$ -		$ -		$ -		
3,6	2,00	$ 991.411,20		$ -		$ -		$ -		
4,13	12,00	$ 2.730.494,04	3,00	$ 682.623,51		$ -		$ -		
4,11	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
5.15	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
3,5	5867,57	$ 39.535.010,90	481,37	$ 3.243.350,34		$ -		$ -		
3,6		$ -		$ -		$ -		$ -		
3,9	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
3,10	333,43	$ 407.115.355,89	60,78	$ 74.211.892,54		$ -		$ -		
3,11	41,77	$ 55.777.042,36	315,42	$ 421.198.748,01	26,50	$ 35.386.440,57	203,99	$ 272.395.472,15	108,87	$ 145.378.180,56
4,46	3477,80	$ 50.113.776,44	-19,26	-$ 277.529,28		$ -		$ -		
3,8	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
5,2	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
6,2	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
5,1	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
5,2	0,00	$ -	274.31	$ 18.365.150,51		$ -		$ -		
1.8.	1133,33	$ 40.197.553,51				$ -		$ -		
	2442,46	$ 142.977.016,58	-2,98	-$ 174.443,60		$ -	23.08	$ 1.351.059,81		
	7,00	$ 34.621.358,94		$ -		$ -		$ -		
3.27.	34,52	$ 5.663.013,59	11,50	$ 1.886.577,53		$ -		$ -		
3.21	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
9.6	9,00	$ 695.768,22		$ -		$ -		$ -		
11.34.	6,00	$ 889.063,44		$ -		$ -		$ -		
16.9.	0,00			$ -		$ -		$ -		
4.42	0,00			$ -		$ -		$ -		
4.53.	0,00			$ -		$ -		$ -		
5.8.	0,00			$ -		$ -		$ -		
		$ 25.00				$ -		$ -		
AJUSTE AL PESO		-		-						

ITEM DE PAGO	ACTA 06: CANTIDAD	V/PARCIAL	ACTA 07: CANTIDAD	V/PARCIAL	ACTA 08: CANTIDAD	V/PARCIAL	ACTA 09: CANTIDAD	V/PARCIAL
3,4	139,78	$ 30.219.348,51	49,90	$ 10.787.991,78	159,09	$ 34.394.020,28	0,00	$ -
3,5					276,95	$ 1.866.025,40	0,00	$ -
3,10					27,69	$ 33.809.267,93	0,00	$ -
3,11	139,78	$ 185.647.233,63	49,90	$ 66.633.335,26	159,09	$ 212.437.749,02	0,00	$ -
(excavación rehabilitación total de vía)					27,69	$ 1.620.920,54	0,00	$ -
ADICION								
3,4						$ -	305,01	$ 74.544.434,85
3,2						$ -	0,00	$ -
3,1						$ -	0,00	$ -
3,5						$ -	0,00	$ -
3,10						$ -	0,00	$ -
3,11						$ -	304,03	$ 470.626.804,77

ITEM DE PAGO	CANTIDADES: ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	VALORES: ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	SALDOS: CANTIDAD	VALOR
1,2	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
2,13	5,87		5,87	$ 406.968,92	$ -	$ 406.968,92	0,00	$ -
16,2	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,4	1077,18	0,00	1077,18	$ 232.877.935,54	$ -	$ 232.877.935,54	0,14	$ 29.192,50
3,2	184,58		184,58	$ 32.776.010,88	$ -	$ 32.776.010,88	0,00	$ -
3,3	782,82		782,82	$ 186.149.445,04	$ -	$ 186.149.445,04	0,00	$ -
3,15	17,18		17,18	$ 1.591.959,45	$ -	$ 1.591.959,45	0,00	$ -
3,22	1029,40		1029,40	$ 125.303.519,41	$ -	$ 125.303.519,41	0,00	$ -
3,1	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
4,5	6,71		6,71	$ 5.941.241,74	$ -	$ 5.941.241,74	0,00	$ -
3,6	2,00		2,00	$ 991.411,20	$ -	$ 991.411,20	0,00	$ -
4,13	15,00		15,00	$ 3.413.117,55	$ -	$ 3.413.117,55	0,00	$ -
4,11	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5.15	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,5	6625,99	0,00	6625,99	$ 44.544.396,64	$ -	$ 44.544.396,64	0,00	$ -
3,6	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,9	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,10	421,90	0,00	421,90	$ 515.136.516,36	$ -	$ 515.136.516,36	0,00	$ -
3,11	1045,32	0,00	1045,32	$ 1.395.854.201,56	$ -	$ 1.395.854.201,56	0,26	$ 354.797,34
4,46	3458,54		3458,54	$ 49.836.247,15	$ -	$ 49.836.247,15	0,00	$ -
3,8	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5,2	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
6,2	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5,1	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5,2	274,31		274,31	$ 18.365.150,51	$ -	$ 18.365.150,51	0,00	$ -
1.8.	1133,33		1133,33	$ 40.197.553,51	$ -	$ 40.197.553,51	0,00	$ -
	2490,25	0,00	2490,25	$ 145.774.553,33	$ -	$ 145.774.553,33	0,00	$ -
	7,00		7,00	$ 34.621.358,94	$ -	$ 34.621.358,94	0,00	$ -
3.27.	46.02		46,02	$ 7.549.591,12	$ -	$ 7.549.591,12	0,00	$ -
3.21	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
9.6	9,00		9,00	$ 695.768,22	$ -	$ 695.768,22	0,00	$ -
11.34.	6,00		6,00	$ 889.063,44	$ -	$ 889.063,44	0,00	$ -
16.9.	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
4.42	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
4.53.	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5.8.	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	0.00		0,00		$ -		0.00	$ -
AJUSTE AL PESO								-$ 0.37
ADICION								
3,4	0,00	305,01	305,01	$ -	$ 74.544.434,85	$ 74.544.434,85	479,99	$ 117.309.541,60
3,2	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	10,98	$ 2.129.611,95
3,1	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	136,00	$ 1.343.214,88
3,5	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	136,00	$ 1.031.196,88
3,10	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	7,20	$ 10.192.041,79
3,11	0,00	304,03	304,03	$ -	$ 470.626.804,77	$ 470.626.804,77	480,97	$ 744.523.153,28

Concepto	%	CONTRATO	MODIFICATORIO 01	No 2	No 3	No 4	No 5	ACTA 01	ACTA 02	ACTA 03	ACTA 04	ACTA 05	ACTA 06	ACTA 07	ACTA 08	ACTA 09	VALORES: ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	SALDOS: VALOR
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		2.843.400.000	2.843.400.000	2.843.400.000	2.843.400.000	4.265.100.000,00	4.265.100.000,00	1.137.360.000	$ 596.947.430	$ 41.115.534,40	$ 320.262.150,66	$ 168.915.027,55	$ 216.866.582,15	$ 77.421.327,04	$ 284.127.983,17	$ 545.171.239,62	$ 2.843.016.010,53	$ -	$ 3.388.187.250,15	$ 876.912.749,85
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPREVISTOS	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		2.843.400.000	2.843.400.000	2.843.400.000	2.843.400.000	4.265.100.000,00	4.265.100.000,00	1.137.360.000	$ 596.947.430	$ 41.115.534,40	$ 320.262.150,66	$ 168.915.027,55	$ 216.866.582,15	$ 77.421.327,04	$ 284.127.983,17	$ 545.171.239,62	$ 2.843.016.010,53	$ -	$ 3.388.187.250,15	$ 876.912.749,85

BALANCE PRESUPUESTAL

-0

V/R INICIAL CO	2.843.400.000
V/R ADICIONES	1.421.700.000
V/R ACTUAL C	4.265.100.000

% EJECUCION	79,44%
% POR EJECUTAR	20,56%
% TOTAL	100,00%

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO
ACTA 1	19/01/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA 1		$ 1.137.360.000,00	26,67%
ACTA 2		ACTA PARCIAL DE OBRA 2		$ 596.947.430,22	14,00%
ACTA 3		ACTA PARCIAL DE OBRA 3		$ 41.115.534,40	0,96%
ACTA 4		ACTA PARCIAL DE OBRA 4		$ 320.262.150,66	7,51%
ACTA 5		ACTA PARCIAL DE OBRA 5		$ 168.915.027,55	3,96%
ACTA 6		ACTA PARCIAL DE OBRA 6		$ 216.866.582,15	5,08%
ACTA 7		ACTA PARCIAL DE OBRA 7		$ 77.421.327,04	1,82%
ACTA 8		ACTA PARCIAL DE OBRA 8		$ 284.127.983,17	6,66%
ACTA 9		ACTA PARCIAL DE OBRA 9		$ 545.171.239,62	12,78%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
		TOTAL		$ 3.388.187.274,81	79,44%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas a dos decimales
c) Todos los valores estarán expresados en pesos con maximo dos decimales
d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.
e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
f) Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quién elaboró y revisó y del Interventor quién verificó y aprobó cuando el contrato tiene interventoria
g) La interventoría certifica que verificó y validó los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del periodo representado de la presente acta, tanto del personal operativo como del personal ofertado dentro de la propuesta (Anexar Soportes).
h) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con la disponibilidad del personal propuesto en la oferta con los tiempos establecidos para cada perfil.
i) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones y demás componentes de los trabajadores tanto operativos como los ofertados en la propuesta y que a la fecha de la presente acta NO se presentan reclamaciones hacia el contratista por falta de pago a los acreedores y personal operativo y profesional.
j) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales segun la legislación vigente y que se encuentran relacionado en los análisis de precios unitarios APU presentados por el contratista en la propuesta y los demas APUS aprobados por la Interventoría (Anexar Soportes).
k) A la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando este aplique o sea exigido por la SUPERVISIÓN.

Nota 2: Instrucciones para la firma:
Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT . La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	Elaboró RESIDENTE DE OBRA	Aprobó DIRECTOR DE OBRA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	Verificó RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Firma:	[firma]	[firma]	[firma]
Nombre:	VIRGILIO HORACIO ORTIZ RIVERA	LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO	JHOANNA GOMEZ VANEGAS

	Aprobó (Cuando aplique) DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN	VoBo.SUPERVISOR (Cuando Aplique Interventoria) APROBÓ SUPERVISOR (Contratos SIN intervenmtoria)
Firma:	[firma]	[firma]	[firma]
Nombre:	GUILLERMO CAICEDO NIETO		