UNIDAD EJECUTORA: OFIC. PREVE. Y ATENCION EMERGENCIA — DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 197 DE 2010

OBJETO DEL CONTRATO: ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

ALCANCE CONTRACTUAL

(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 149.414.342,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 3 (Día) DE JUNIO (Mes) **DE** 2010 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO TRES 839 MESES

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

HA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 13 (Día) DE 12 (Mes) **DE** 2010 (Año)

CONTRATISTA: CESAR ANTONIO PADRON TORRES

GESTOR TECNICO MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	197 -2010	TRES MESES	$ 99.813.704,00	$ 99.813.704,00
2	197	ADIC 1 -197	$ 49.600.638,00	$ 149.414.342,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	X		03/06/2010	03/06/2010	23/06/2010	20 DIAS	23/06/2010
2	X		01/07/2010	01/07/2010	21/07/2010	20 DIAS	21/07/2010
2		X	21/07/2010	21/07/2010	09/08/2010	19 DIAS	09/082010
3	X		20/10/2010	20/10/2010	03/12/2010	45 DIAS	03/12/2010
TOTAL						104 DIAS	

UNIDAD EJECUTORA: OFIC. PREVE. Y ATENCION EMERGENCIA — DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 197 DE 2010

OBJETO DEL CONTRATO. ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

En la ciudad Sincelejo, a los. trece (13) días del mes de Diciembre del año 2010, se reunieron los siguientes: CESAR ANTONIO PADRON TORRES. como representante legal o su apoderado (debidamente autorizado) de la firma contratista.y MARIO JOSE CABALLERO GUERRA como Gestor Técnico de Contrato del Instituto nacional de Vias Territorial Sucre con fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No. 197 del año 2010,

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

REALIZARON EMPEDRADO PARA PROTECCIOON DE TALUDES, MUROS EN GAVIONES, CUNETAS FUNDIDAS EN EL LUGAR, PILOTES DE MADERA, SACOS CON MATERIAL PARA PROTEGER BANCAS, TERRAPLENES Y TALUDES, PLACAS DE CONCRETO PARA PROTECCIO DE PUENTES

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$ 148.453.346,90
Valor Ajustes:	0
Valor IVA:	$ 913.559,00
Valor total de la obra :	$ 149.366.905,90

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
210.1.2		Excavaciones sin clasificar de préstamos	M3	400	$ 4.119	$ 1.647.600,00
220.1		Terraplenes	M3	400	$ 9.490	$ 3.796.000,00
310.1		Conformación de la calzada existente	M2		$ 517	
311.1		Afirmado	M3		$ 109.681	
813P		Empedrado para protección de taludes	M2	278	$ 59.692	$ 16.594.376,00
900.2		excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a 1.000 m	M3-Km	15198	$ 1.243	$ 18.891.114,00
610.1		RELLENO PARA ESTRUCTUTRAS	M3	156,1	$ 55.697	$ 8.725.521,70
6304		CONCRETO CLASE D 210Kg/Cm2	M3	23,8	$ 467.609	$ 11.129.094,20
671,1		Cuneta de concreto fundida en el lugar	M3	4,4	$ 440.970	$ 1.940.268,00
1 P		Bolsa de proteccion con material	UND	10237	$ 2.741	$ 28.059.617,00
620,1P		PILOTES DE MADERA	ML	1105	$ 15.498	$ 17.125.290,00
2001-P		Demoliciones de estructuras en concreto	M3	25	$ 71.971	$ 1.799.275,00
640,1		ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa (4200kg/cm2 ó 60000psi)	KG	576	$ 4.403	$ 2.536.128,00
600,1		Excavaciones varias sin clasificar (a mano)	M3	365	$ 21.000	$ 7.665.000,00
673,2		Geotextil	M2	91	$ 6.997	$ 636.727,00
681,1		Gaviones	M3	162	$ 166.372	$ 26.952.264,00
		OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE MITIGACION AMBIENTAL				
		Empedrado para protección de taludes	M2	16	$ 59.692	$ 955.072,00
					SUBTOTAL	$ 148.453.346,90
					% AIU	30,00%
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 148.453.346,90
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	0
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	$ 148.453.346,90

AD EJECUTORA OFIC. PREVE. Y ATENCION EMERGENCIA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

TRATO DE OBRA No: 197 DE 2010

:TO DEL CONTRATO. ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

:EPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

:erventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los di s, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

:IPO O PAGO ANTICIPADO

r total concedido: $ 49.101.611,50

r total amortizado y/o legalizado: $ 49.101.611,50

IMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	JUNIO -JULIO	$ 18.574.614,90			$ 114.305,00	$ 18.688.919,90
2	AGOSTO - SEPTIEMBRE	$ 99.530.259,00			$ 612.494,00	$ 100.142.753,00
3 Y FINALI	OCTUBRE - DICIEMBRE	$ 30.348.473,00			$ 186.760,00	$ 30.535.233,00
TOTALES		$ 148.453.346,90			$ 913.559,00	$ 149.366.905,90

nte la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contrati ligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad el INVÍAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

:onstancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Trece (13) días del mes de Diciembre de 2010

(Mes en que se firma el acta)

re : CESAR ANTONIO PADRON TORRES
:ESENTANTE LEGAL O APODERADO
atista
ula No.: 22202091749 COR

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Gestor Técnico de Contrato
Matricula No.: 08202-11397 ATL

e CESAR ANTONIO PADRON TORRES
ro Residente
ista
la No. 22202091749 COR

l : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
: Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.