Escaneo Mend. Lc

ICFE	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

LUGAR Y FECHA : Chaparral 15 de noviembre del 2024

17505-

INTERVIENEN : **SV. OSCAR EDUARDO PEÑA OVIEDO**
Supervisor del Contrato N° 178 ICFE-2024
EDISON ARNULFO LUGO GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 1.106.781.543 de Chaparral
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 178 ICFE-2024, CUYO OBJETO ES LA **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL."**

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Chaparral el día 15 de noviembre del Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **EDISON ARNULFO LUGO GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía No CC. No 1.106.781.543 de Chaparral contratista y el señor **SV. OSCAR EDUARDO PEÑA OVIEDO** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta, del segundo (2) corte del Contrato de prestación de servicios N° 178-ICFE-2024, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	18 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$6.600.000,00
VALOR ADICION CONTRATO :	N/A
VALOR DEL CONTRATO FINAL :	$6.600.000,00
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	CORTES PARCIALES DE ACUERDO A FACTURACION.
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$6.600.000,00

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	
IVA	
TOTAL	
VALOR TOTAL DEL ACTA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL". SE CAMBIA EL LAVAMANOS DE LA VIVIENDA CHB2 YA QUE EL ANTERIOR ESTA YA PARA CAMBIO POR VIDA UTIL, SE INSTALA SU GRIFERIA Y SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO ADAPTÁNDOLE LA TUBERÍA Y LOS ACCESORIOS QUE TRAE EL LAVAMANOS NUEVO, SE REALIZA EL CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA GRIFERÍA PARA TANQUE DE 26 CM YA QUE EL ANTERIOR PRESENTA FALLAS Y FUGAS DE AGUA AL INTERIOR DEL TANQUE DE AGUA, SE REALIZA RASPADO Y LIMPIEZA DE LAS PAREDES DE LAS HABITACIONES CON LAS LIJAS DE AGUA, DE LA YA QUE PRESENTAN HUMEDAD Y LA ANTERIOR PINTURA QUE TIENE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADA UTILIZANDO EL ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, VINILO BLANCO, UTILIZANDO EL RODILLO DE FELPA, SE UTILIZA LOS TORNILLOS DE LÁMINA Y AUTO	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
PERFORANTE PARA ASEGURAR EL TECHO DE LA VIVIENDA YA QUE TIENE UNOS CABALLETES Y TEJAS SUELTAS. SE INSTALA CIELO RAZO EN PVC A LA VIVIENDA CHB-15, YA QUE SOLO CUENTA CON EL TEJADO DE LA CUBIERTA LO CUAL GENERA MUCHO CALENTAMIENTO POR EL CLIMA DEL TERRENO, SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA VIVIENDA, SE SACAN NIVELES DE TODAS LA VIVIENDA, HABITACIONES, SALA, BAÑO, ZAGUÁN, COCINA, CON EL FIN DE INSTALAR LA ESTRUCTURA DEL CIELO RAZO UTILIZANDO LOS PERFIL ANGULO, PERFIL VIGETA, PERFIL OMEGA, CONECTOR BLANCO, CORNISA BLANCA, ESQUINERO PVC, ASEGURANDO CON PUNTILLA A LA PARED, Y LOS TORNILLOS PARA ASEGURAR LOS PERFILES, SE INSTALA LA TABLILLA BLANCA ASEGURANDO CON EL TORNILLO ESTRUCTURAL DE BROCADO, SE INSTALAN LOS LED PANEL UTILIZANDO LA CINTA AISLANTE Y QUITANDO EL PLAFÓN E INSTALANDO LAS TAPAS CIEGAS PARA TAPAR EL HUECO QUE DEJA EL PLAFÓN, SE INSTALAN 02 BOMBILLOS LED SOBRE PARTE ALTA DEL PATIO DE LA VIVIENDA, SE CAMBIA EL ACOPLE FLEXIBLE PARA SANITARIO POR USO Y DESGASTE DEL ANTERIOR. SE INSTALA CIELO RAZO EN PVC EN LA VIVIENDA CHB-23, YA QUE SOLO CUENTA CON EL TEJADO DE LA CUBIERTA LO CUAL GENERA MUCHO CALENTAMIENTO POR EL CLIMA DEL TERRENO, SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA VIVIENDA, SE SACAN NIVELES DE LA VIVIENDA, SALA, BAÑO, ZAGUÁN Y COCINA, CON EL FIN DE INSTALAR LA ESTRUCTURA DEL CIELO RAZO UTILIZANDO LOS PERFIL ÁNGULO, PERFIL VIGETA, PERFIL OMEGA, CONECTOR BLANCO, CORNISA BLANCA, ESQUINERO PVC, ASEGURANDO CON PUNTILLA A LA PARED, Y LOS TORNILLOS PARA ASEGURAR LOS PERFILES, SE INSTALA LA TABLILLA BLANCA ASEGURANDO CON EL TORNILLO ESTRUCTURAL DE BROCADO, SE INSTALAN LOS LED PANEL UTILIZANDO LA CINTA AISLANTE Y QUITANDO EL PLAFÓN E INSTALANDO LAS TAPAS CIEGAS PARA TAPAR EL HUECO QUE DEJA EL	

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
PLAFÓN, SE CAMBIA NIPLE GALVANIZADO AGUA POR USO Y DESGASTE DEL ANTERIOR.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	93 DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	30 DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	60 DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	33 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL			$	$6.600.000,00
ADICION CONTRATO				
VALOR 1ER CORTE	$	*2.200.000,00*		
VALOR 2DO CORTE	$	*2.200.000,00*		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	*2.200.000,00*		
SUMAS IGUALES	**$**	6.600.000,00	**$**	$6.600.000,00

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		NOVIEMBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		NOVIEMBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	***$ 2.200.000,00***	☑	☐

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel **ERNESTO MEJIA ARAQUE**, quien autoriza el pago del segundo (2) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 169-ICFE-2024.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron, en chaparral el 15 de noviembre del Dos Mil Veinticuatro (2024).

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

Sargento Viceprimero. OSCAR EDUARDO PEÑA OVIEDO
Administrador Seccional Chaparral
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

SV. OSCAR EDUARDO PEÑA OVIEDO
Supervisor del Contrato N° 178 ICFE-2024

POR EL CONTRATISTA

Edison A. Lugo Gutierrez

EDISON ARNULFO LUGO GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 1.106.781.543 de Chaparral
Contratista

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. CHAPARRAL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **EDISON ARNULFO LUGO GUTIERREZ**

NIT O RUT 1.106.781.543 de Chaparral

DIRECCION Y CIUDAD: MZ 7 CASA 8 JOSE MARIA CHAPARRAL

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2024 NOVIEMBRE 15

"Clasificación Presupuestal: ***A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 178-ICFE-2024, CUYO OBJETO ES: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".**

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (**$2.200.000,00**) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO BANCOLOMBIA No. 42200001375

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y, de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

Edinson A. Lugo Gutierrez

EDISON ARNULFO LUGO GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 1.106.781.543 de Chaparral
Contratista

CHAPARRAL NOVIEMBRE 15 DE 2024

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **EDISON ARNULFO LUGO GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía No CC. No** 1.106.781.543 de Chaparral. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 178-ICFE-2024 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

Edinson A. Lugo Gutierrez

EDISON ARNULFO LUGO GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 1.106.781.543 de Chaparral
Contratista

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1106781543
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDINSON ARNULFO LUGO GUTIERREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO JOSE MARIA MZ 7 CAS 8	TELÉFONO:	2463474
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1110786991	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2024/12/11	0	$ 0	$ 402.200
2024/12/12	1	$ 500	$ 402.700
2024/12/13	2	$ 700	$ 402.900
2024/12/16	5	$ 1.600	$ 403.800
2024/12/17	6	$ 1.800	$ 404.000
2024/12/18	7	$ 2.200	$ 404.400

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	$ 208.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	$ 162.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 31.700
		SUBTOTAL:	1	$ 31.700

TOTAL POR PAGAR:	$ 402.200

Scanned with CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9549754150 DV: 790492
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 27/11/2024 17:10:13
PAP: 90616
Identificacion: 1106781543
Nombre: EDINSON ARNULFO
Apellido 1: LOGO
Apellido 2: GUTIERREZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 2463474
Codigo Planilla: 111078699
Periodo Pago: 202411
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1106781543Valor: $402.200,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente aste recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1110781543
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		EXPEDICIÓN APELLIDO LUGO GUTIERREZ	
CIUDAD/MUNICIPIO	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO	TOLIMA
DIRECCIÓN	BARRIO JOSE MARIA MZ 7 CAS 8	TELEFONO	2663478
TIPO APORTANTE	03-AMDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Corresponde al (los) mayor (es) empleador (es), aquellos por
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		11107816991	TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN GIROS	MES numérico AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES numérico AÑO	2021
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2021-11-27	NÚMERO AUTORIZACIÓN		0000436432

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
52-01	30-PORVENIR	1	$ 300.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES										$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1-EPS01	14-EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS REGIMENES	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES									$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO		
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".	178-ICFE-2024		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	13	DE SEPTIEMBRE	DE 2024

CONTRATISTA	**EDISON ARNULFO LUGO GUTIERREZ**
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 20223-2024	VALOR
1	*CORTE UNO*	*$ 2.200.000,00*
2	*CORTE DOS*	*$ 2.200.000,00*
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2024.	*$ 2.200.000,00*
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 6.600.000,00*

SUPERVISOR		**SV. OSCAR EDUARDO PEÑA OVIEDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($6.600.000,00) M/CTE.
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		15 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($6.600.000,00) M/CTE.
FECHA FINAL DE ENTREGA		15 DE DICIEMBRE 2024

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
NOVIEMBRE	20	OCTUBRE	2024	15	NOVIEMBRE	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
Días	93	60	33
Porcentaje	100%	66 %	33%

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			*6.600.000,00*
ADICIÓN			
Corte 1	*CORTE UNO*	*2.200.000,00*	
Corte 2	*CORTE DOS*	*2.200.000,00*	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2024.		*2.200.000,00*	
SUMAS IGUALES		*6.600.000,00*	***6.600.000,00***

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL". SE CAMBIA EL LAVAMANOS DE LA VIVIENDA CHB2 YA QUE EL ANTERIOR ESTA YA PARA CAMBIO POR VIDA UTIL, SE INSTALA SU GRIFERIA Y SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO ADAPTÁNDOLE LA TUBERÍA Y LOS ACCESORIOS QUE TRAE EL LAVAMANOS NUEVO, SE REALIZA EL CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNA GRIFERÍA PARA TANQUE DE 26 CM YA QUE EL ANTERIOR PRESENTA FALLAS Y FUGAS DE AGUA AL INTERIOR DEL TANQUE DE AGUA, SE REALIZA RASPADO Y LIMPIEZA DE LAS PAREDES DE LAS HABITACIONES CON LAS LIJAS DE AGUA, DE LA YA QUE PRESENTAN HUMEDAD Y LA ANTERIOR PINTURA QUE TIENE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADA UTILIZANDO EL ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, VINILO BLANCO, UTILIZANDO EL RODILLO DE FELPA, SE UTILIZA LOS TORNILLOS DE LÁMINA Y AUTO PERFORANTE PARA ASEGURAR EL TECHO DE LA VIVIENDA YA QUE TIENE UNOS CABALLETES Y TEJAS SUELTAS. SE INSTALA CIELO RAZO EN PVC A LA VIVIENDA CHB-15, YA QUE SOLO CUENTA CON EL TEJADO DE LA CUBIERTA LO CUAL GENERA MUCHO CALENTAMIENTO POR EL CLIMA DEL TERRENO, SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA VIVIENDA, SE SACAN NIVELES DE TODAS LA VIVIENDA, HABITACIONES, SALA, BAÑO, ZAGUÁN, COCINA, CON EL FIN DE INSTALAR LA ESTRUCTURA DEL CIELO RAZO UTILIZANDO LOS PERFIL ANGULO, PERFIL VIGETA, PERFIL OMEGA, CONECTOR BLANCO, CORNISA BLANCA, ESQUINERO PVC, ASEGURANDO CON PUNTILLA A LA PARED, Y LOS TORNILLOS PARA ASEGURAR LOS PERFILES, SE INSTALA LA TABLILLA BLANCA ASEGURANDO CON EL TORNILLO ESTRUCTURAL DE BROCADO, SE INSTALAN LOS LED PANEL UTILIZANDO LA CINTA AISLANTE Y QUITANDO EL PLAFÓN E INSTALANDO LAS TAPAS CIEGAS PARA TAPAR EL HUECO QUE DEJA EL PLAFÓN, SE INSTALAN 02 BOMBILLOS LED SOBRE PARTE ALTA DEL PATIO DE LA VIVIENDA, SE CAMBIA EL ACOPLE FLEXIBLE PARA SANITARIO POR USO Y DESGASTE DEL ANTERIOR. SE INSTALA CIELO RAZO EN PVC EN LA VIVIENDA CHB-23, YA QUE SOLO CUENTA CON EL TEJADO DE LA CUBIERTA LO CUAL GENERA MUCHO CALENTAMIENTO POR EL CLIMA DEL TERRENO, SE INICIA CON LOS	

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-05	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN	
EMISIÓN: 09 ABR 2024		

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA VIVIENDA, SE SACAN NIVELES DE LA VIVIENDA, SALA, BAÑO, ZAGUÁN Y COCINA, CON EL FIN DE INSTALAR LA ESTRUCTURA DEL CIELO RAZO UTILIZANDO LOS PERFIL ÁNGULO, PERFIL VIGETA, PERFIL OMEGA, CONECTOR BLANCO, CORNISA BLANCA, ESQUINERO PVC, ASEGURANDO CON PUNTILLA A LA PARED, Y LOS TORNILLOS PARA ASEGURAR LOS PERFILES, SE INSTALA LA TABLILLA BLANCA ASEGURANDO CON EL TORNILLO ESTRUCTURAL DE BROCADO, SE INSTALAN LOS LED PANEL UTILIZANDO LA CINTA AISLANTE Y QUITANDO EL PLAFÓN E INSTALANDO LAS TAPAS CIEGAS PARA TAPAR EL HUECO QUE DEJA EL PLAFÓN, SE CAMBIA NIPLE GALVANIZADO AGUA POR USO Y DESGASTE DEL ANTERIOR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
PENDIENTE CONTINUAR DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y DESOCUPACION.	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	Sargento Viceprimero. OSCAR EDUARDO PEÑA OVIEDO Administrador Seccional Chapultepec Instituto de Casas Fiscales del Ejército **SV. OSCAR EDUARDO PEÑA OVIEDO** **Supervisor del Contrato N° 178 ICFE-2024**

CHAPARRAL, NOVIEMBRE 15 DE 2024.

Señor SARGENTO VICEPRIMERO
SV. OSCAR EDUARDO PEÑA OVIEDO
Supervisor Contrato No 178-2024
Gn-

Asunto: Informe de Actividades

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Viceprimero Supervisor Contrato No 178-ICFE-2024, las actividades realizadas desde el día 20 de octubre de 2024 hasta el día 15 de noviembre del mismo así:

Actividades de plomería, Electricidad y albañilería tales como:
Instalación de cielo razo en PVC, armado y estructurado techo para parqueadero áreas comunes y demás actividades.

1. ESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OPS DETALLADAMENTE

Se cambia el lavamanos de la vivienda CHB2 ya que el anterior esta ya para cambio por vida util, se instala su griferia y se realiza la instalación del nuevo adaptándole la tubería y los accesorios que trae el lavamanos nuevo, se realiza el cambio e instalación de una grifería para tanque de 26 cm ya que el anterior presenta fallas y fugas de agua al interior del tanque de agua, se realiza raspado y limpieza de las paredes de las habitaciones con las lijas de agua, de la ya que presentan humedad y la anterior pintura que tiene se encuentra muy deteriorada utilizando el estuco acrílico profesional, vinilo blanco, utilizando el rodillo de felpa, se utiliza los tornillos de lámina y auto perforante para asegurar el techo de la vivienda ya que tiene unos caballetes y tejas sueltas.


Se instala cielo razo en pvc a la vivienda CHB-15, ya que solo cuenta con el tejado de la cubierta lo cual genera mucho calentamiento por el clima del terreno, se inicia con los trabajos de mantenimiento a la vivienda, se sacan niveles de todas la vivienda, habitaciones, sala, baño, zaguán, cocina, con el fin de instalar la estructura del cielo razo utilizando los perfil Angulo, perfil vigeta, perfil omega, conector blanco, cornisa blanca, esquinero pvc, asegurando con puntilla a la pared, y los tornillos para asegurar los perfiles, se instala la tablilla blanca asegurando con el tornillo estructural de brocado, se instalan los led panel utilizando la cinta aislante y quitando el plafón e instalando las tapas ciegas para tapar el hueco que deja el plafón, se instalan 02 bombillos led sobre parte alta del patio de la vivienda, se cambia el acople flexible para sanitario por uso y desgaste del anterior.

Se instala cielo razo en pvc en la vivienda CHB-23, ya que solo cuenta con el tejado de la cubierta lo cual genera mucho calentamiento por el clima del terreno, se inicia con los trabajos de mantenimiento a la vivienda, se sacan niveles de la vivienda, sala, baño, zaguán y cocina, con el fin de instalar la estructura del cielo razo utilizando los perfil ángulo, perfil vigeta, perfil omega, conector blanco, cornisa


blanca, esquinero pvc, asegurando con puntilla a la pared, y los tornillos para asegurar los perfiles, se instala la tablilla blanca asegurando con el tornillo estructural de brocado, se instalan los led panel utilizando la cinta aislante y quitando el plafón e instalando las tapas ciegas para tapar el hueco que deja el plafón, se cambia niple galvanizado agua por uso y desgaste del anterior.


2. AGREGAR LAS FOTOS


CHB-02




CHB-15















CHB-23



Edinson A. Lugo Gutierrez

EDISON ARNULFO LUGO GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía 1.106.781.543 de Chaparral
Contratista