DIEGO ALEJANDRO CARDONA ARANGO

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REFRIGERACION

NIT: 1035417565-9

Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CL 46 A 66 83, Copacabana, Antioquia, Colombia
Tel. 2747390

SERVITECH MEDELLIN
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN MANTENIMIENTO Y REFRIGERACION

Autorización facturación electrónica No. 18764063809755 válida desde 2024-01-16 hasta 2024-07-16 rango desde PRF174 hasta PRF301

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	**901298444**
Cliente:	**CORPORACION CREER MAS**
Dirección:	**CL 80 # 50 A 34, Medellín, Antioquia, Colombia**
Teléfono:	**3128033581**
Email:	**agubbay@gmail.com**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	**PRF233**
Fecha Emisión	**23/05/2024 08:01:54**
Fecha Vencimiento	**30/05/2024**
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio de Pago:	**Consignación bancaria**
Fecha de Pago:	**30/05/2024**
Total de Lineas:	**6**

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	mt1	revisiones de equipos REVISION DE NEVERAS- SOLICITANDO GARANTIA -no tenian problemas estaba en buenfuncionamiento- se indica forma de manejo ya que estaban en mala posiciónCAMINADORES	94	2,00	$50.000,00				0,00	$100.000,00
2	regulador estufa	regulador de estufa cambio de regular y boquerelesestufa inluye mo y repuestos CAMINADORES	94	1,00	$140.000,00				0,00	$140.000,00
3	regulador estufa	regulador de estufa cambio de regular y boquerelesestufa inluye mo y repuestos EXPLORADORES	94	1,00	$140.000,00				0,00	$140.000,00
4	mt1	Quemadores estufa cambio de quemadores estufa .. repuestio y mo ADICIONALES CAMINADORES	94	2,00	$95.000,00				0,00	$190.000,00
5	mt1	mantenimiento olla a presion mantenimiento y cambio demango completo CAMINADORES	94	1,00	$160.000,00				0,00	$160.000,00
6	mt1	MANTENIMIENTO ESTUFA GARANTIA ESTUFAS CDIS- CONVERSION DE OFIRIFIOS- CALIBRCION DE VENTURIS AIRE- REVISION DE PRESION DE REGULACION- CHEQUEO FUGAS	94	3,00	$0,01				0,00	$0,03

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$730.000,03
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$730.000,03

Notas:	VISITA DE GARANTIA SOBRE EQUIPOS DE COCCION. OLLAS Y NEVERAS
CUFE:	3534631d9dee816ac5c5298f169f889ed12e2e41730c7ebd5f1a32e75e7cb806c63f9223a0a95862190720dd0d824027
Total con letra:	(setecientos treinta mil pesos tres centavos)

Firma Digital: W95LbfjcU9p3SJbPWZnXdpudPWIqYJnWyW2y0XHWiDG4RerlY+OTTTgpI9eRrSkn
4kpDq+V1AzfH8j17LlgWfO/WIeFnuJgZI4goAUtOcNiIsptiAw
5wSvAvfniBM8S3 yS3M/6btuprnkMnLvmpuL2Xf2tJWS0BLQpzS12GlzIfwVfDxrFCrWdLPC8CkvGE6 fH0RZBvbb1NEANqLWsoZD2i0Ii0Rat28SXq
mi6YNIic87TTWCfDX2bN3y6bRkFuT eZK+JiJkv+14qIki9yDh3W2j3RFEGBi/we4k1ueovLPbkqTJ5t1I8zSXfSWQTEzD Liq3dX9SWgf+Ssb72/DC
SQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MEDELLIN 23 de MAYO de 2024

SERVITECH MEDELLIN

NIT 1035417565-9

CAMARA DE COMERCIO 0023606418

INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Período de revisión: viernes 17 de mayo de 2024 a Domingo 19 de mayo de 2024

Lugar: CDI del Municipio de Urrao

Entidad encargada: Fundación Creer Más

1. Introducción

Entre los días viernes 17 de mayo y domingo 19 de mayo de 2024, se llevó a cabo una revisión técnica y mantenimiento de las instalaciones de cocina en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del municipio de Urrao, a cargo de la Fundación Creer Más. Durante esta revisión, se atendieron reportes relacionados con problemas en las estufas y ollas de presión.

2. Problemas reportados**

1. Estufas:

- Olores a gas.
- Ahumado de las ollas.

2. Ollas de presión:

- Mal funcionamiento.

3. Acciones correctivas realizadas

3.1 Estufas

Inspección y Diagnóstico:

- Se revisaron todas las conexiones de gas y se verificó la presencia de posibles fugas utilizando una solución jabonosa.
- Se inspeccionaron los quemadores y se comprobó que no estuvieran obstruidos.

Correcciones Realizadas:

- Se repararon las conexiones de gas donde se detectaron fugas.
- Se limpiaron y desobstruyeron los quemadores para asegurar una combustión adecuada.

Pruebas Realizadas:

- - Se realizaron pruebas de encendido y apagado de las estufas.
- - Se verificó la ausencia de olores a gas.
- - Se cocinó una muestra de alimentos en presencia de las manipuladoras para asegurar que las estufas no ahúman las ollas.

3.2 Ollas de Presión

Inspección y Diagnóstico:

- - Se revisaron las válvulas de seguridad y los sellos de las ollas de presión.
- - Se probó el mecanismo de cierre y liberación de presión.

Correcciones Realizadas:

- - Se reemplazaron las válvulas de seguridad defectuosas.
- - Se cambiaron los sellos de las ollas de presión que presentaban desgaste.

Pruebas Realizadas:

- - Se realizó una prueba de cocción con agua en las ollas de presión.
- - Se verificó el correcto funcionamiento de la liberación de presión.

4. Resultados

Todas las acciones correctivas fueron ejecutadas con éxito y las pruebas realizadas demostraron que:


- - Las estufas ya no emiten olores a gas ni ahuman las ollas.
- - Las ollas de presión funcionan correctamente y son seguras para su uso.

Las manipuladoras de alimentos estuvieron presentes durante las pruebas y confirmaron que los problemas reportados fueron solucionados a satisfacción.

5. Conclusión

El mantenimiento realizado en los CDI del municipio de Urrao ha resuelto los problemas reportados con las estufas y ollas de presión. Se entregan las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento, cumpliendo con los requerimientos establecidos.

Atentamente



Diego Alejandro cardona Arango

Ingeniero electrónico especialista en mantenimiento