ACTA No _____ **FECHA:** 09/10/2024

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. 234-2023 Supervisor: ___SOP___

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.

1. OBJETIVO

Revisión proceso constructivo y balance del contrato.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se procede a dar lectura del acta anterior.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Nos reunimos para visita técnica Contratista, Interventoría ESPUCAL y la Supervisión; Con el fin de revisar arreglos de las acometidas Sanitarias realizadas por parte del Contratista Consorcio Barrio Alto. Con la Cual se evidencian las Siguientes novedades:

1. Conexión casa ubicada en la calle 8# 10-30 aprobada, hacer refuerzo con dado de concreto en la silla Y

2. Conexión casa ubicada en la calle 8 # 10-46 aprobada

3. Conexión Conjunto residencial Monte Madero aprobada

4. Acometida de alcantarillado del conjunto residencial Sendero de la Calera II, se encuentra a una distancia entre el lomo del tubo y la cota rasante del pavimento de 13cm. La empresa ESPUCAL evaluará la protección de la tubería que se encuentra embebida dentro de la capa de rodadura y la supervisión junto con la interventoría revisaran el reforzamiento del concreto del pavimento en dicha zona.

5. En la calle 8 los arreglos de los daños a las acometidas de acueducto son cinco (5), deben ser reparadas de collarin a registro sin emplalmes temporales

6. En la calle 9 en el hidrante se evidencia un accesorio (codo) el cual se reforzará anclandolo con tubo galvanizado de 2" y dado en concreto por parte de ESPUCAL

7. Se revisará el ajuste del semicodo en la calle 9 entre el poste de Codensa y la casa frente al conjunto Montenovo ESPUCAL revisará alternativa según el alcance para garantizar que el anclaje de la tubería no perjudique la estructura del pavimento.

8. Conexión acometida sanitaria calle 9 #11-76 aprobada, hacer refuerzo con dado de concreto

9. Conexión calle 9#11-74 hacer refuerzo con dado de Concreto

10. Conexión calle 9#11-74 Segunda acometida aprobada

11. Conexión calle 9#11-60 aprobada, hacer refuerzo con dado de concreto

12. Conexión calle 9#46 empresa ESPUCAL realizara un Sello a los tres collarines de la acometida

13. Conexión acometida sanitaria calle 9#46, hacer refuerzo con dado de concreto

14. ESPUCAL en acuerdo con el contratista va a pasar las tres acometidas por las paredes del carcamo frente a la casa de la calle 9#46.

Se finaliza el recorrido junto con las partes involucradas Contratista, interventoria, ESPUCAL y la supervisión.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)	FECHA (CUMPLIMIENTO COMPROMISO)
Cambio Acometidas Acueducto por traslado	ESPUCAL	18 Oct/2024	
Cambio Acometidas Acueducto por Daños	Consorcio Bamo Alto	18 Oct/2024	
Arreglo Atraque Codo Red Acued. C11 8	ESPUCAL	10 Oct/2024	10/Oct/2024
Retiro Reforamento Acometidas →	ESPUCAL y	16 Oct/24	
→ Alcantarillado Superficiales - Tratamiento	S.O.P		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 09 días del mes de Octubre del año 2024.

Programación próxima reunión: 10 Octubre 2024 a las 9:30am

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: Esteban Rueda Torres
Cargo: Director Operativo

Firma: _____
Nombre: Santiago Suarez
Cargo: Ing Residente obra

Firma: _____
Nombre: Joan Sebastian Muñoz
Cargo: Residente Interventoria

Firma: _____
Nombre: Monica Mena Acevedo
Cargo: Prof. Universitario. S. OP

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo: