ACTA No _____ **FECHA:** 07/11/24

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si _x_ No _ Contrato No. COP.234.2024 Supervisor: __SOP__

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".

1. OBJETIVO

verificación avance de obra y proceso constructivo

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

se verifica cumplimiento de los compromisos

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Entrega APU corregido y balance.	Contratista	25/10/24
Perfil topografico calle 9 cajas codensa	contratista	28/10/24
subsanacion informe 1 Interventoria	Interventoria	07/11/24
Entrega informe 1 obra aprobado	Interventoria	30/10/24
Entrega concepto acometida monteovo	Municipio la calera	6/11/24
Gestion tramite cajas codensa	Municipio la calera	En tramite

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

*se realiza recorrido de obra, se evidencia un avance de obra Programado del 31% y ejecutado del 32.50%, se cuenta con un avance de calle 8 del 29.60% y avance en calle 9 33.50%

*Se evidencia instalacion de basegranular en calle 8.

* se evidencia instalacion de base granular y sardineles en calle 9.

* se realiza verificacion de accesos vehiculares en calles 8 y 9, se solicita al contratista realizar socializacion con los residentes respecto a los accesos vehiculares proyectados en el diseño y en caso de presentar accesos nuevos se informe de manera oficial a traves de la interventoria.

*Supervision manifiesta que se mantendran los anchos de calzada estipulados en el diseño en calle 9, se dara manejo al transito peatonal mediante pompeyano sobre la interseccion de la carrera 10, el contratista enviara propuesta tecnica y economica

*se solicita al contratista notificar de manera oficial a la interventoria sobre los desagües de aguas lluvias ubicados sobre la calle 8, asi mismo realizar socializacion con los predios que presentan esta situacion.

*se realiza verificación de propuesta para acometida en calle 8 Frente a conjunto Montemadero, interventoria manifiesta que hace falta aclaración sobre el Proceso constructivo, por lo cual la supervisión dará claridad a estas observaciones.

*El contratista de obra enviara modulacion de las losas afectadas por la acometida del conjunto montemadero.

*se realiza verificación de materiales en campo se solicita verificar el estado de los sardineles suministrados y la calidad de la base granular. Interventoria realiza toma de muestras de base granular en campo para su verificacion en laboratorio.

*Se aprueba sobreancho de via Frente a conjunto montemadero en calle 9 entre abs. Kot 125 - Kot 137. para mantener el sardinel y andenes existente.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Socialización y notificación de accesos vehiculares	contratista.	12/11/24
Propuesta Pompeyano calle 9	contratista	9/11/24
Notificación desagües aguas lluvias Predios	contratista.	12/11/24
Aclaración observaciones concepto Tubería Montemadero Acometida Sanitario Federación Calera II	supervisión.	14/11/24
Modulación losas acometida Montemadero calle 8	contratista.	9/11/24

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los Siete días del mes de Noviembre del año 2024.

Programación próxima reunión: 14 de noviembre de 2024.

6. PARTICIPANTES

Firma:
Nombre: Juan Camilo Calderón V.
Cargo: Residente Interventoria.

Firma:
Nombre: Christhian Avila L
Cargo: Dir. Obra.

Firma:
Nombre: LUIS MIAS
Cargo: RESIDENTE OBRAS

Firma:
Nombre: Monica Marcela Plena Quevedo
Cargo: Prof. Universitario S.O.P

Firma:
Nombre: Juan David Bautista
Cargo: prof ambiental C. Barrio Alto

Firma:
Nombre:
Cargo: INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: Laura M Dimaté
Cargo: Prof Social

Firma:
Nombre:
Cargo: