ACTA DE COMITÉ No. 03

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
03	12/07/2024	9:00am	11:30am	Palacio Nacional Buenaventura.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Acta de comité semanal

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Ing. Pablo Andres Juez Pirachican	Director Interventoría.

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Paul Montoya	Consorcio MC-MNTY	X			
Javier Urrea	Director de obra – Consorcio MC-MNTY.	X			
Pablo Andrés Juez P.	Interventoría – Enarfire Consulting SAS.	X			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO

Desarrollo del comité:

- Alcance del contrato
- Avance de obra

Se dejan acordadas las fechas para el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma, dejando definidas las fechas en que se realizarán las intervenciones en placa para la distribución de las redes.

Se establece que para realizar la reubicación del trazado de la siamesa se debe realizar un ajuste en el presupuesto, puesto que esa actividad no se tenía contemplada dentro del contrato. Las propuestas de ejecución de las actividades serán enviadas por el contratista. Se debe realizar revisión por parte de la interventoría para aprobación por parte de la entidad.

Se realizan algunos comentarios a la red de detección. Hasta el momento no se hacen intervenciones para esa red, puesto que no se ha definido en sitio nada con la interventoría Se comparte el envío de información solicitada al contratista y se espera se confirmen las fechas de la llegada de las bombas al sitio. Se informa del tipo de bomba que se debe implementar y se establecen fechas tentativas de la llegada a sitio. Hasta el momento no se reciben propuestas alternativas para la conexión de la siamesa y se reitera el compromiso de facilitar dicha información a la interventoría para que sea revisada junto con la entidad. No se ha definido con la entidad si el contratista se hará cargo de la ventilación dentro del cuarto de bombas o a cargo de quien quedará la responsabilidad de la actividad.

COMPROMISOS			
No	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Alternativa para conexión de siamesa	Consorcio MC-MNTY	11/07/24
2	Entrega de información solicitada en correo electrónico.	Consorcio MC-MNTY	05/07/24
3	Comentarios al diseño del sistema de detección de incendios	Consorcio MC-MNTY	11/07/24

En Constancia firman,

Por parte de la Entidad

Por parte de la firma Contratista

Por parte de la firma INTERVENTORA