Martes 2 de Julio de 2024

observación

No se laboro por restricciones del orden publico, lo cual impide el acceso de vehiculos transportando materiales y mercancia

Harlen Agamaz
Residente de interventoria

Residente de obra

Miercoles 3 de Julio de 2024

observacion

No se laboro por restricciones del orden Publico lo cual impide el acceso de vehiculos transportando materiales y mercancia. A su vez intimidando a trabajadores de dicha planta hacia

Harlen Agamaz
Residente de interventoria

Residente de obra

Jueves 4 de Julio de 2024

observacion

No se laboro por restricciones del orden publico lo cual genera falta de personal y retraso en materiales para continuar con la ejecucion de la obra

Harlen Agamaz
Residente de Interventoria

Residente de obra

Scanned with CamScanner

Viernes 5 de Julio del 2024
Observacion
No se laboro por restricion del orden publico, lo cual impide acceso de materiales a la obra

Harlen Agamez
Residente de Interventoria

Residente de obra

Sabado 6 de julio del 2024
observacion
Por el deterioro de la via que conduce a la vereda, el camion que transportaba el material se rehuso a pasar ya que se quedaria atrapado

Harlen Agamez
Residente de Interventoria

Residente de obra

Lunes 8 de julio del 2024
Hora de inicio: 7:00 Am Estado del clima: soleado
Personal en obra: 1 Oficial, 4 ayudantes
Actividades
Instalacion de acero, corte de acero, partilacion y seroo de terreno
observacion
Disminucion de rendimiento ya que el personal disminuyo luego de que el orden publico impidiera acceso a sitio de trabajo.

Harlen Agamez
Residente de Interventoria

Residente de obra

Scanned with CamScanner

Martes 9 de julio de 2024
Hora de Inicio: 7:10 Am Estado de clima Soleado
Personal en obra: 1 oficial, 4 ayudantes
Actividades
Instalacion de madera para losas de acero reforzado vaceo de losas, Instalacion de subbase, compactacion de sub base.

Harlen Agamez
Residente de Interventoria

Residente de obra

Miercoles 10 de julio de 2024
Hora de inicio 7:05 Am Estado de clima Nublado
Personal en obra: 1 Oficial, 3 ayudantes
Actividades
Instalacion de madera para vaceo de concreto ciclopeo limpieza de vigas riostras, Instalacion de acero de vigas riostras

Harlen Agamez
Residente de Interventoria

Residente de obra

Jueves 11 de julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am Estado de clima: soleado
personal en obra: 1 oficial, 4 ayudantes
Actividades
Instalacion de acero de cuartas, Instalacion de madera para vaceo de cuartas, vaceo de viga riostra

Harlen Agamez
Residente de Interventoria

residente de obra

Scanned with CamScanner

Viernes 12 de julio de 2024
Hora de inicio: 7:05 Am Estado de clima soleado
Personal en obra: 4 ayudantes, 1 oficial
Actividades
Vaceo de cunetas, vaceo de viga riostras, Instalación de madera para cunetas y bordillos

Harlon Agamez
Residente de Interventoría

Residente de obra

Sabado 13 de julio de 2024
Horario de inicio: 7:00 Am Estado de clima Soleado
Personal en obra: 1 oficial, 4 ayudantes
Actividades
vaceo de cunetas y de bordillos, Instalacion de madera para encofrar bordillos restantes
observación
vibrar de manera adecuada los bordillos para evitar acabados con hormigueo.

Harlon Agamez
Residente de Interventoria

Residente de obra

Lunes 15 de julio de 2024
Hora de Inicio: 6:30 Am Estado de clima soleado
Personal en obra; 1 oficial, 4 ayudantes
Actividades
vaceo de bordillos, vaceo de rampa de acceso a placa huella, desencofrado de bordillos, limpieza de obra en general

Harlon Agamez
Residente de Interventoria

Residente de obra

Scanned with CamScanner