CONSORCIO KAIROS
NIT.901.856.936-0

Bogotá, 14 de noviembre de 2024 INV_HUI_3203-017

Señores
CALIMA CONTRUCCIONES SAS
Atn. José Herney Polo Soto
DIRECTOR INTERVENTORIA
Neiva - Huila

REFERENCIA: Contrato de obra No. 3203 de 2024, cuyo Objeto es el: MATENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR 23+0100. DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Solicitud de suspensión.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta, los motivos que provocaron la prórroga No. 1 y que aún no han sido solucionados con respecto al suministro de la mezcla asfáltica MDC-19, en las diferentes plantas del área de influencia aún no es posible que se realice. (Se anexan cartas soporte).

Así mismo, dado que la compañía aseguradora no ha expedido las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 debido al envío del oficio de incumplimiento emitido por el INVIAS, su expedición no ha sido posible.

Por las diferentes situaciones descritas y sobrevinientes se solicita una suspensión del contrato por diez (10) días y/o hasta que se superen las condiciones que motivan la presente solicitud.

Atentamente,

JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO
R.L. CONSORCIO KAIROS

C.C. Archivo

Neiva, 12 de noviembre de 2024

Señores:
CONSORCIO KAIROS
JUAN CARLOS NOVA
Representante Legal
Neiva – Huila

Asunto: Venta de mezcla MDC-19

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el consorcio, nos permitimos informar que a la fecha no se está produciendo mezcla densa en caliente MDC-19.

Se tiene programado reiniciar la venta de este producto, a partir del dia 20 de Noviembre del años en curso.

Agradecemos su intención de ser su proveedor y esperamos poder apoyarlo en su proyecto.

Cordialmente,

LINA MARGARITA TRUJILLO BERNAL
C.C 36.302.033
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES
OMEGA LTDA

NIT. 813.001.515 -5

Rivera, 1 de noviembre 2024

PCO-0124 - 24

Señores
CONSORCIO KAIROS
Atn: Ing. Juan Carlos Nova
Neiva

Asunto: respuesta solicitud

Atendiendo a la solicitud presentada por ustedes, me permito responder que el despacho de mezcla asfáltica tipo MDC-19 se encuentra ya programado hasta el 20 de noviembre de 2024, en este momento tenemos un contrato adquirido y nuestro cliente esta suministrando el asfalto liquido, razón por la cual los tanques de almacenamiento se encuentran ocupados y no podemos comprar asfalto por parte nuestra, hasta que terminemos el contrato

Cordialmente,

JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA
Gerente

Planta de producción: Km 8 Vía Neiva – Rivera (Rivera - Huila)
Celulares 3165287370 /71 Email: omegaltda96@hotmail.com

CONSTRUCCIONES LAGO SAS
NIT. 813000144-1

Neiva, 30 de octubre de 2024

Señores:
CONSORCIO KAIROS
JUAN CARLOS NOVA
Representante Legal
Neiva – Huila

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 3203 DE 2024, " MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. DEPARTAMENTO DEL HUILA ".

Asunto: Suministro de mezcla densa en caliente.

En atención al requerimeinto de suministro de mezcla densa en caliente MDC-19, para los trabajos del contrato de obra de la referencia, se informa que a la fecha no se tiene disponibilidad para la realización de este suministro, debido a que la planta de producción se encuentra en mantenimiento preventivo hasta nueva fecha.

Atentamente,

LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX
Representante legal