INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Contrato de Interventoría INVIAS N° 2746 de 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9

INFORME MENSUAL
Periodo del 01 al 31 de octubre del 2023

LA VIALIDAD
Ingenieros - Consultores

CONSORCIO ZONA NORTE

ALCIRA PAEZDURAN
INGENIERA CIVIL

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	01 de noviembre del 2023	Elaboración de Informe



CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Firma	
	Nombre	Yessica Tatiana Sastoque Lugo
	Cargo	Ingeniera Auxiliar
REVISÓ Y APROBÓ	Firma	
	Nombre	William Leonel Casasbuenas Rodríguez
	Cargo	Ingeniero Residente
FECHA DE ENTREGA:		05 de noviembre del 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA....7
1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO....7
1.2. OBJETIVO GENERAL....7
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS....7
1.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO....8
1.5. ASPECTOS TÉCNICOS....8
1.5.1. Visitas de rutina a las vías 5604,50CN01 y 5008B1....8
2. INFORMACIÓN TECNICA....9
2.1. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES....9
2.2. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE LAS COOPERATIVAS A CARGO:....9
2.3. ACCIDENTALIDAD....9
2.4. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA....9
2.5. ASPECTOS ECONÓMICOS:....10
2.6. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS....10
2.7. ASPECTOS AMBIENTALES....11
2.8. ASPECTOS DE GESTIÓN....12
2.9. INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL....12
2.9.1. Información general del contrato....12
3. ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.....12
4. ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)....14
5. COOPERATIVAS....18
5.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO RIONEGRO....18
5.2. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO LOS CHIGUANOS....18
6. INFORME SST....18

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Cuadros control indicadores mantenimiento rutinario
Anexo 2. Informes Semanales

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del contrato.....7
Tabla 2. Vías a cargo de las Cooperativas para el mantenimiento rutinario.....9
Tabla 3. Información General del contrato.....12

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del Proyecto.....8
Ilustración 2 Atropellamiento a Fauna Armadillo 10

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N° 2746 de 2023, que tiene por objeto la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9**; el Consorcio Zona Note entrega el presente informe mensual con la descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

En este documento se presenta el resumen ejecutivo de las actividades realizadas por las microempresas, las cuales llevan a cabo el mantenimiento rutinario de las vías Yacopí- La Palma con código 5604, desde el PR0+0000 al PR 19+0500 y del PR 21+0500 al PR 24+0500, Puerto Salgar- Utica- Tobia Grande, desde el tramo El Curapo- Cruce Quebrada Negra desde el PR 0+0000 al PR 2+0000 y Tobiagrande-Utica, tramo cruce Quebrada Negra- salida Túnel de la Abuela desde el PR2+0600 al PR5+0100 con código 5008B1 y El Dindal- Caparrapí desde el PR0+0000 al PR 14+0000, de Caparrapí- La Aguada desde el PR 19+0000 al PR 35+0895 con código 50CN01, como también la inspección de los puentes que se encuentran en El Dindal PR 0+0014 y de Caparrapí- El Aguada sobre el río Pata de igual forma se específica las actividades que realizó la administración vial, donde se describen los mismas y se reporta el cumplimiento o incumplimiento por parte de las microempresas y contratistas con base en la entrega de los productos de acuerdo al contrato, los pliegos de condiciones y las responsabilidades frente al contratante Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Por consiguiente, se presenta actividades por parte de la administración vial, donde la principal es alertar oportunamente al INVIAS sobre sitios críticos que se presenten por diversas circunstancias, o en su defecto diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de las vías, encaminadas al paisajismo, preservación del medio ambiente y a la contaminación visual, de igual forma se debe mantener actualizado el sistema de referencia vial, y requerir al contratista de obra reponer postes de referencia (Señales SI-04) que hagan falta en la vía, junto con la actualización de los costos de insumos, salarios, tarifas generales de equipos y los que requieran, con la finalidad de emplearlos en la proyección de los Análisis de Precios Unitarios- APU de referencia del INVIAS, junto con la participación activa en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial- HERMES, por consiguiente el seguimiento y la respectiva inspección visual del estado de las vías y puentes para así evidenciar las necesidades que presentan cada una de estas, por lo tanto se lleva a cabo la supervisión a las obras de construcción que se desarrollan en ellas, también se llevan a cabo diversas capacitaciones mensuales con temas relacionados al mantenimiento rutinario, aspectos administrativos, de prevención y de economía solidaria, junto con el registro de accidentalidad y atropellamiento de fauna que se llegasen a presentar.

De igual forma se realiza el seguimiento y la interventoría a la ejecución de las labores que desarrollan las microempresas LOS CHIGUANOS y RIO NEGRO, las cuales son las encargas de llevar a cabo el mantenimiento rutinario de las vías 5604, 5008B1 y 50CN01.

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1. Generalidades del contrato

Generalidades	Interventoría
Razón Social	Consorcio Zona Norte
Nit	901.735.468-6
Número del contrato	INVIAS N° 2746 del 2023
Representante legal	Juan Manuel Alba Rojas
Número del Contacto	321-4521739
Valor Inicial del Contrato	$283.776.853,00
Dirección	Carrera 5 #5-08 La Palma Cundinamarca
Fecha de inicio	15 de agosto del 2023
Plazo Inicial Contrato	4 meses
Fecha de terminación	14 de diciembre del 2023

Fuente. Consorcio Zona Norte

1.2. OBJETIVO GENERAL

Entregar el informe del periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2023, de las actividades realizadas por la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Brindar información de la supervisión y cumplimiento de los indicadores de Administración de mantenimiento vial en una longitud de 58,16 km y los recursos asignados están destinados para invertir en el departamento de Cundinamarca.
- Especificar la programación de las actividades ejecutadas durante el mes.
- Detallar el registro de accidentalidad y de atropellamiento a fauna.
- Detalle de los informes semanales.

1.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se sitúa en diferentes zonas, debido a que la red vial principal pasa por municipios de Cundinamarca de los cuales se encuentra ubicados en la provincia del bajo Magdalena desde el Puente de Dindal, hasta Caparrapí de allí hasta La Aguada, después en la intersección desde el PR 18+0000 se dirige desde Yacopí finalizando en La Palma, cabe especificar que hay diversos tramos que no se encuentran dentro de lo administrado, por lo que también se encuentra Útica- Guaduero el tramo El Curapo, Cruce Quebrada Negra y Tobiagrande- Utica por la salida del túnel de la Abuela, más adelante se detalla específicamente los kilómetros y los puntos de referencia que se administran.

Ilustración 1. Localización del Proyecto



Fuente. Consorcio Zona Norte

1.5. ASPECTOS TÉCNICOS

Dentro de los aspectos técnicos se evidencia las actividades ejecutadas.

1.5.1. Visitas de rutina a las vías 5604,50CN01 y 5008B1

Se realizaron diversas visitas periódicas a las diferentes vías a cargo de la administración vial, con la finalidad de verificar el estado en el que se encuentran, por lo que también estar prestos y atentos para atender los eventos que afecten la movilidad y establecer las tareas de mantenimiento prioritario o ejecutar otras actividades para mantener en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad las vías a cargo, de las cuales son las siguientes:

Tabla 2. Vías a cargo de las Cooperativas para el mantenimiento rutinario

CÓDIGO	NOMBRE	SECTOR	COOPERATIVA
50CN01	Dindal- Caparrapí- La Aguada	Dindal- Caparrapí- La Aguada	Los Chiguanos
5008B1	El Curapo- Cruce Quebrada negra- Salida del Túnel de la Abuela	El Curapo- Cruce Quebrada negra	
		Cruce Quebrada negra- Salida del Túnel de la Abuela	
5604	Yacopí – La Palma	Yacopí – La Palma	Rio Negro

Fuente. Consorcio Zona Norte

2. INFORMACIÓN TECNICA

Se presentará la información técnica asociada a la programación de actividades de las cooperativas y de lo ejecutado por la administración vial, junto con la supervisión y cumplimiento de los indicadores, se especificará la accidentalidad, junto con diversos aspectos, tales como los económicos, ambientales, de gestión y la información asociada a cada una de las cooperativas.

2.1. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES

Se realiza la programación de las actividades de mantenimiento rutinario en las vías administradas; de igual manera la vigilancia se realiza de manera constante para que se encuentren cumpliendo con los EPP necesarios para ejecutar cada una de las actividades para las cooperativas RIO NEGRO Y LOS CHIGUANOS.

2.2. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE LAS COOPERATIVAS A CARGO:

Se verificó que las dos cooperativas cumplieran con los monitoreos a la vía y las actividades programadas para el periodo 01 al 31 de octubre del 2023.

2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del cual estamos informando no se presentaron accidentes en las vías administradas.

2.4. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA

Se presentaron dos eventos de atropellamiento de fauna, ambos sucesos ocurridos en la vía 50CN01, el primer evento el día jueves 19 de octubre, en el PR 06+0242 aproximadamente a las 10 de la mañana, atropellamiento a un armadillo adulto.

Ilustración 2 Atropellamiento a Fauna Armadillo



Fuente. Consorcio Zona Norte

Segundo evento en el PR 06+0750 el día domingo 22 de octubre aproximadamente a las 7 de la mañana, no se registra foto de este, al parecer un oso hormiguero pequeño.

2.5. ASPECTOS ECONÓMICOS:

Durante el periodo la administración ha contado con los recursos suficientes para que el funcionamiento de la administración sea continuo y así poder atender todos y cada uno de los compromisos que implica el contrato.

2.6. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

- ✓ Se presenta el acta de costos No. 03 de la Administración vial, con sus correspondientes anexos de soporte y formatos como control de pagos seguridad social y hoja de ruta.

- ✓ Se elabora el acta de obra N.º 01 del contrato 3287 de 2023 de la Cooperativas de Trabajo Asociado RIO NEGRO que realizan el Mantenimiento Rutinario en las vías a

cargo de esta administración, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, con sus respectivos anexos.

- ✓ Se elabora el acta de obra N.º 01 del contrato 3022 de 2023 de la Cooperativa de Trabajo Asociado LOS CHIGUANOS que realizan el Mantenimiento Rutinario en las vías a cargo de esta administración, correspondientes al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, con sus respectivos anexos.

- ✓ CONSORCIO ZONA NORTE está al día en el pago de aportes PARAFISCALES Y obligatorios.

- ✓ Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscal de las dos (2) cooperativas de trabajo asociado.

- ✓ Se confeccionan los seguimientos semanales en el periodo del presente informe del contrato de la administración.

- ✓ Se elabora el informe mensual del periodo octubre de 2023.

- ✓ Se elaboraron los reportes diarios del estado de las vías.

- ✓ Se solicita el informe de accidentalidad correspondiente al periodo de octubre de 2023 a la policía de tránsito.

2.7. ASPECTOS AMBIENTALES

- ✓ Se vigila que las Cooperativas de trabajo asociado en sus labores cotidianas tengan presente la normatividad que rige en la parte ambiental, así como también en los diferentes presupuestos que se realizan se tiene presente que se deben cumplir las normas y parámetros ambientales en la ejecución de proyectos y obras civiles en las vías 5008B1, 5604 y 50CN01.

- ✓ Se monitorea constantemente el cauce del rio Pata en el sitio de la pérdida de banca PR24+0400 del tramo 50CN01 con el objeto de establecer si hay caída de material a él y si representa algún peligro de represamiento.

2.8. ASPECTOS DE GESTIÓN

- ✓ Se realizan diversos oficios en los cuales se solicitan recursos para atender varias necesidades de las vías.

2.9. INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL

2.9.1. Información general del contrato

Tabla 3. Información General del contrato

CONTRATISTA:	CONSORCIO ZONA NORTE
OBJETO:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de INVIAS, de las direcciones territoriales Huila, Meta y Cundinamarca - lote 9
PROFESIONALES	
INGENIERO RESIDENTE	WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
NUMERO M.P.	25202177615 CND
INGENIERO AUXILIAR	YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO
NUMERO M.P.	091037-0645948 CND
PERSONAL AUXILIAR	
INSPECTOR SST	WENDY JULIETH ROMERO HERNANDEZ
INSPECTOR VIAL	MIGUEL ANGEL VERA GUIROGA
CONDUCTOR	JOSE ROBERTO SAAVEDRA
OFICINA:	La Palma, Cundinamarca
TELEFONO:	(031) 4776033
CELULARES:	3214521739 – 3214055679
EMAIL	u236vialcmarca@gmail.com
VEHICULOS	Camioneta Toyota modelo 2023 – Placa: GXV815

Fuente. Consorcio Zona Norte

3. ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las Cooperativas de Trabajo Asociado encargadas del Mantenimiento rutinario de las carreteras a cargo.

- ✓ Durante la ejecución del periodo, la administración vial estuvo atenta en la colaboración necesaria para efectuar el pago de aportes y demás actividades relacionadas con su trabajo de las dos (2) microempresas.

- ✓ La Administración Vial dispuso en coordinación con las Cooperativas de trabajo asociado, del personal disponible para eventuales percances presentados en cada sector, como caída de árboles, pequeños derrumbes, caída de rocas, control de tráfico etc.

- ✓ Se envía el informe Diario de Estado de las vías a cargo de esta Administración y de las novedades presentadas en las rutas, vía correo electrónico y los informes semanales presentados a la Territorial.

- ✓ Se supervisa a las cooperativas de trabajo asociado las actividades especiales programadas.

- ✓ Se responden los diferentes requerimientos de la DTCUN.

- ✓ Se realiza el control y seguimiento a las cooperativas de RIO NEGRO y LOS CHIGUANOS del correcto uso de los elementos de protección personal.

- ✓ Se monitorea el cauce del rio negro por precipitaciones debido a las fuertes lluvias

- ✓ Se envía el informe de capacitación dado a las cooperativas, correspondiente al mes de octubre de 2023.

- ✓ Brindar capacitación a las cooperativas de trabajo asociado en el tema de señalización horizontal.

- ✓ Se asiste a las visitas en campo tanto del pavimento articulado en el PR 05+0200, junto con la obra del muro pantalla en el PR 20+0200.

- ✓ Se realizo acompañamiento y supervisión en los procesos constructivos finales del pavimento articulado en el PR 05+0200 y en la ejecución de la excavación de los caisson en el PR 20+0000 en la vía 50CN01.

4. ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CUADRO No 3

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

INGENIERO RESIDENTE: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ **PERIODO EVALUADO:** **SEPTIEMBRE 2023**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
50CN01	0+0000	2+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	2+0000	4+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	4+0000	5+0185	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,19	P	R
50CN01	5+0185	5+0255	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,07	P	B
50CN01	5+0255	6+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,75	P	R
50CN01	6+0000	8+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	8+0000	10+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	10+0000	12+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	12+0000	13+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,00	P	R
50CN01	13+0000	14+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,00	P	R

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	0,07
	REGULAR	13,93
	MALO	
TOTAL		**14,00**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO

50CN01	19+0000	19+0068	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,068	R	B
50CN01	19+0068	19+0368	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,300	A	R
50CN01	19+0368	21+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,822	A	R
50CN01	19+0368	23+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,994	A	R
50CN01	23+0000	24+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,998	A	R
50CN01	24+0000	24+0400	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,400	A	R
50CN01	24+0400	24+0600	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,200	A	R
50CN01	24+0600	25+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,392	A	R
50CN01	25+0000	27+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,979	A	R
50CN01	27+0000	29+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,010	A	R
50CN01	29+0000	31+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,083	A	R
50CN01	31+0000	33+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,007	A	M
50CN01	33+0000	35+0716	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,728	A	M
50CN01	35+0716	35+0895	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,179	A	M

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	
	REGULAR	12,178
	MALO	4,914
TOTAL		**17,092**

RESUMEN RIGIDO	BUENO	0,068
	REGULAR	
	MALO	
TOTAL		**0,068**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
5604	0+0000	0+0460	Yacopí - La Palma	0,46	P	B
5604	0+0460	1+0000	Yacopí - La Palma	0,655	P	B
5604	1+0000	1+0034	Yacopí - La Palma	0,041	P-9	M
5604	1+0034	1+0122	Yacopí - La Palma	0,087	P	B
5604	1+0122	4+0122	Yacopí - La Palma	3	P	R
5604	4+0122	4+0157	Yacopí - La Palma	0,035	P-9	B
5604	4+0157	4+0305	Yacopí - La Palma	0,148	P	B
5604	4+0305	4+0328	Yacopí - La Palma	0,023	P-9	R
5604	4+0328	5+0672	Yacopí - La Palma	1,354	P	B

5604	5+0672	6+0018	Yacopí - La Palma	0,346	P-9	R
5604	6+0018	6+0367	Yacopí - La Palma	0,349	P	R
5604	6+0367	6+0872	Yacopí - La Palma	0,505	A	M
5604	6+0872	7+0000	Yacopí - La Palma	0,125	P	R
5604	7+0000	8+0000	Yacopí - La Palma	1,001	P	R
5604	8+0000	9+0690	Yacopí - La Palma	1,694	P	R
5604	9+0690	9+0727	Yacopí - La Palma	0,037	A	M
5604	9+0727	10+0828	Yacopí - La Palma	1,092	P	R
5604	10+0828	10+0895	Yacopí - La Palma	0,067	A	M
5604	10+0895	11+0078	Yacopí - La Palma	0,193	P	R
5604	11+0078	11+0125	Yacopí - La Palma	0,047	A	M
5604	11+0125	11+0572	Yacopí - La Palma	0,447	P	R
5604	11+0572	12+0000	Yacopí - La Palma	0,433	A	M
5604	12+0000	12+0100	Yacopí - La Palma	0,100	P	R
5604	12+0100	12+0445	Yacopí - La Palma	0,345	A	M
5604	12+0445	12+0842	Yacopí - La Palma	0,397	P	R
5604	12+0842	12+0943	Yacopí - La Palma	0,101	A	M
5604	12+0943	13+0069	Yacopí - La Palma	0,126	P	R
5604	13+0069	13+0237	Yacopí - La Palma	0,168	A	M
5604	13+0237	13+0438	Yacopí - La Palma	0,201	P	M
5604	13+0438	13+0704	Yacopí - La Palma	0,266	A	M
5604	13+0704	17+0000	Yacopí - La Palma	3,29	P	B
5604	17+0000	17+0621	Yacopí - La Palma	0,621	P	R
5604	17+0621	18+0400	Yacopí - La Palma	0,75	A	M
5604	18+0400	18+0900	Yacopí - La Palma	0,5	P	B
5604	18+0900	19+0014	Yacopí - La Palma	0,161	A	M
5604	19+0014	19+0380	Yacopi - La Palma	0,366	P	R
5604	19+0380	19+0391	Yacopi - La Palma	0,011	A	M
5604	19+0391	19+0500	Yacopi - La Palma	0,109	A	M
5604	21+0500	23+0556	Yacopi - La Palma	2,05	P	R
5604	23+0556	24+0000	Yacopi - La Palma	0,454	P	R
5604	24+0000	24+0500	Yacopi - La Palma	0,345	P	R

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	
	REGULAR	
	MALO	3,00
TOTAL		**3,000**

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	6,494
	REGULAR	12,360
	MALO	0,20
TOTAL		**19,055**

ADOQUIN	BUENO	0,04
	REGULAR	0,37
	MALO	0,04
TOTAL		**0,445**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
5008B1	0+0000	1+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	A	M
5008B1	1+0000	2+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	A	M
5008B1	2+0600	3+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	0,40	NP-1	M
5008B1	3+0000	4+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	NP-1	M
5008B1	4+0000	5+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	NP-1	M
5008B1	5+0000	5+0100	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	0,10	NP-1	M

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	
	REGULAR	
	MALO	4,50
TOTAL		**4,500**

Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro. Debe presentarse a color.

CONVENCIONES	
B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

5. COOPERATIVAS

5.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO RIONEGRO

De acuerdo con el cuadro de control de indicadores que se anexa al presente informe se evidencia que se cumplió con la disponibilidad en atender emergencias y eventualidades para el periodo. Se realizan los recorridos a la vía acatando todas las medidas de prevención.

5.2. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO LOS CHIGUANOS

De acuerdo con el cuadro de control de indicadores que se anexa al presente informe que se cumplió con la disponibilidad en atender emergencias y eventualidades para el periodo. Se realizan los recorridos a la vía acatando todas las medidas de prevención.

6. INFORME SST

El informe SST se presenta por aparte, este describe lo desarrollado por el componente en salud y seguridad en el trabajo, en el cual se detalla la información socializada, la cual fue enviada por LA VIALIDAD, acerca del cuidado de manos y de la evidencia del café realizado en el mes de octubre con las parejas asignadas, actividad asignada por el equipo COPASST y SST, junto con consejos para ciclistas y la importancia de una buena respiración, de igual forma se evidencia la inspección SST en obra a las cooperativas a cargo y en la obra ejecutada en el PR 20+0200, verificación de instalación de señalización en cinta de peligro y balizas en derrumbes evidenciados en la vía 5604 y en la parte superior de la obra del muro pantalla, por último se detalla la actividad llevada a cabo el 04 de octubre de 2023 referente al simulacro nacional.

CUADROS CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONSORCIO ZONA NORTE

Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca

INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

PROGRAMACION ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA: CHIGUANOS **CONTRATO No.** 3022-2023 **MES:** OCTUBRE 2023

CARRETERAS: 50CN01: DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA; PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0895, 5008B TOBIAGRANDE-UTICA:TRAMO SALIDA TUNEL DE LA ABUELA-CRUCE QUEBRADA NEGRA;5008B UTICA-GUADUERO:TRAMO CRUCE QUEBRADA NEGRA-EL CURAPO.

INDICADOR	COD.	SEMANA DEL 01 AL 08			SEMANA DEL 09 AL 15			SEMANA DEL 16 AL 22			SEMANA DEL 23 AL 29			SEMANA DEL 30 AL 31		
		PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta
		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final	
Parcheo carreteras pavimentadas	257															
Bacheo carreteras afirmadas	285										29+0309		50CN01			
Limpieza de bermas pavimentadas	340															
Limpieza manual de cunetas.	425															
Roceria Manual											14+0000	13+0600	50CN01			
limpieza manual de cuneta en tierra	425															
Limpieza zanjas de coronación.	432															
Limpieza encoles y/o descoles	434	35+0895	19+0000	50CN01												
Limpieza encoles y/o descoles	434	14+0000	00+0000	50CN01												
Limpieza de obras	497	14+0000	00+0000	50CN01												
Limpieza de obras	497	35+0895	19+0000	50CN01							31+0300	34+0460	50CN01			
Mantenimiento rutinario de puentes	515															
Limpieza y pintura de barandas.	548															
Recorrido de la via	548										00+0000	35+0895	50CN01			
Despeje de derrumbes	625	**11+0350-11+0864-50CN01**														
Limpieza de la calzada.	630													14+0000	00+0700	50CN01
Canalizacion de aguas											31+0300	34+0460	50CN01	29+0300	35+0895	50CN01
Jardinería	643															
Retiro material en la via								20+0000		50CN01	11+0670	12+0100	50CN01			
Pintura de mojones	675															
Limpieza de señales y mojones.	678	19+0000	26+0800	50CN01	26+0800	35+0895	50CN01									
Reposición partes dañadas defensa met.	685															
Limpieza de defensas metalicas					14+0000	11+0800	50CN01	11+0800	01+0500	50CN01	01+0500	00+0000	50CN01			
Limpieza de defensas metálicas	686	19+0000	26+0800	50CN01	26+0800	35+0895	50CN01									
Acompañamiento maquinaria								26+0825	34+0500	50CN01				29+0300	35+0895	50CN01
Vigilancia	694	**EN TODOS LOS SECTORES**														
Señalizacion de la via		**19+0000**	**35+0895**	**50CN01**												
Emergencias	695	**EN TODOS LOS SECTORES**														
Arborización	642															
Poda, corte y/o retiro de árboles	639													21+0750	32+0730	50CN01
Limpieza de muros y gaviones		35+0895	19+0000	50CN01	14+0000	00+0000	50CN01									
Limpieza de muros y gaviones		14+0000	12+0500	50CN01	12+0500	00+0000	50CN01									
Capacitación														Oficina Caparrapí		50CN01

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTA SUJETO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

William Casasbuenas

Vo.Bo. Ingeniero Residente
WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
CONSORCIO ZONA NORTE
Administracion vial Territorial Cundinamarca

Yessica Santoque L

Reviso. Ingeniera Auxiliar
YESSICA TATIANA SANTOQUE LUGO
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración vial Territorial

Jose Teodulfo Saldaña

JOSÉ TEODULFO SALDAÑA
Representante Legal
CTA LOS CHIGUANOS
Contratista

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial 02 de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca
INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO.

COOPERATIVA: **CHIGUANOS**
CARRETERA: **50CN01: DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA; PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0490**
5008B TOBIA GRANDE - UTICA; SECTOR SALIDA TUNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA NEGRA
5008B UTICA - GUADUERO; CRUCE QUEBRADA NEGRA - EL CURAPO

CONTRATO No.3022 de 2023
MES: oct-23

| ACTIVIDAD | TRAMO: | | | 50CN01 PR | | |

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca

INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

PROGRAMACION ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA: RIO NEGRO | **CONTRATO No.** 3287 de 2023 | **MES:** oct-23
CARRETERAS: 5604: YACOPI - LA PALMA, PR 00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500

INDICADOR	COD.	semana del 01 al 05 de OCTUBRE			semana del 06 al 12 de OCTUBRE			semana del 13 al 19 de OCTUBRE			semana del 20 al 26 de OCTUBRE			semana del 27 al 31 de OCTUBRE		
		PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta
		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final	
Parcheo carreteras pavimentadas	257	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604
Bacheo carreteras afirmadas	285	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604
Limpieza de bermas pavimentadas	340															
Limpieza de borde/ bordillo	380	00+000	02+0500	5604	02+0500	10+0000	5604	10+0000	15+0000	5604	15+0000	22+0000	5604	22+0000	24+0500	5604
Limpieza manual de cunetas.	425	00+000	02+0500	5604	02+0500	10+0000	5604	12+0000	17+0000	5604	15+0000	22+0000	5604	22+0000	24+0500	5604
Limpieza manual de cunetas en tierra		00+000	02+0500	5604	02+0500	10+0000	5604	12+0000	17+0000	5604	15+0000	22+0000	5604	22+0000	24+0500	5604
Limpieza zanjas de coronación.	432															
Limpieza encoles y/o descoles	434	23+0500	24+0500	5604												
Limpieza de obras	497	23+0500	24+0500	5604												
Mantenimiento rutinario de puentes	515															
Limpieza y pintura de barandas.	548															
Despeje de derrumbes	625															
Limpieza de la calzada.	630	00+000	02+0500	5604	02+0500	10+0000	5604	10+0000	15+0000	5604	15+0000	22+0000	5604	22+0000	24+0500	5604
Rocería y desmonte manual.	636	00+0000	04+0500	5604	04+0500	10+0000	5604	10+0000	18+000	5604	18+0500 21+0500	19+0500 23+0500	5604	23+0500	24+0500	5604
Jardinería	643															
Reposición mojones de referencia	673															
Pintura de mojones	675															
Limpieza y pintura de linea amarrilla																
limpieza y pintura de muros y cabezotes de alcantarilla																
limpieza y pintura de lineas blancas																
Limpieza de señales y mojones.	678															
Reposición partes dañadas defensa met.	685															
Limpieza de defensas metálicas	686															
Instalación de defensas metálicas	682															
Vigilancia	694	EN TODOS LOS SECTORES														
Señalización horizontal (Pintura resaltos,																
Limpieza Box																
Emergencias	695	EN TODOS LOS SECTORES														
Arborización	642															
Inventario Poda, corte y/o retiro de árboles	639															
Limpieza de muros y gaviones																
Capacitación														Oficina Caparrapí		50CN01

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTA SUJETO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN INDICADOR LIMPIEZA DE BERMAS MINIMO 30CM DE BORDO DE PAVIMENTO.

Vo.Bo. Ingeniero Residente
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

Ingenieria Auxiliar
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

JAIRO MAURICIO LOPEZ
Representante Legal
CTA RIO NEGRO

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial 02 de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca
INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO.

COOPERATIVA: **RIO NEGRO** — **CONTRATO No. 3287 de 2023**
CARRETERA: **5604: YACOPI - LA PALMA, PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500** — MES: **octubre de 2023**

ACTIVIDAD	TRAMO:			5604 PR																						
	JORNAL	CANT EJEC.	UNIDAD	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Parcheo carreteras pavimentadas			M3																									
Bacheo carreteras afirmadas			M3																									
Limpieza de borde / bordillo			M																									
Limpieza de bermas pavimentadas			M																									
Limpieza manual de cunetas.			M																									
Limpieza de calzada.			M																									
Limpieza zanjas de coronación.			M																									
Limpieza encoles y/o descoles			M																									
Limpieza de obras			M																									
Demaración vial			UND																									
Arreglo de Muro			CAN																									
Rocería y desmonte manual.			Ha																									
Sello de fisuras en el disipador			CAN																									
Emergencias			CAN																									
Limpieza de Señalización			CAN																									
Limpieza de defensas metalicas			m																									
retiro de árboles			M3																									
retiro de derrumbes			M3																									
Capacitación			JOR																									
TOTALES																												

OBSERVACIONES: DISPONIBILIDAD PARA ATENDER CUALQUIER EVENTUALIDAD O EMERGENCIA EN LA VÍA

CONVENCIONES
PROGRAMADO:
EJECUTADO:

Interventor **Ing. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS R**
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

Ingeniera **Ing. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO**
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

JAIRO MAURICIO LOPEZ
CTA RIO NEGRO
Representante Legal

INFORMES SEMANALES

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 001	CÓDIGO	MSE-FR-20		
	VERSIÓN	2		
	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	05	10	2023
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No.	2746 de 2023		

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.SEPTIEMBRE 29 DE 2023 - DIA VIERNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se colabora a las cooperativas de trabajo asociado a subir las polizas al SECOP, de igual forma se da orden de inicio a los nuevos contratos 3022 y 3287 del 2023, se asiste a la capacitación por parte de la ARL AXA Colpatria sobre la identificación de peligros y riesgos

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 00+0000 al PR 07+0200, de igual forma continuan con el acompañamiento a la obra en pavimento articulado en el PR 05+0200, en el tramo de Caparrapí a la Aguada, realizan bacheo y limpieza de cunetas desde el PR 31+0900 al PR 32+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de obras desde el PR 22+0200 al PR 23+0200, de igual forma realizan limpieza de cunetas desde el PR 23+0500 al PR 24+0500 en el costado derecho

2.SEPTIEMBRE 30 DE 2023 - DIA SABADO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza visita en campo a la via 5604

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

3.OCTUBRE 01 DE 2023 - DIA DOMINGO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

4.OCTUBRE 02 DE 2023 - DIA LUNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza nuevamente acompañamiento en la obra del pavimento articulado en el PR 05+0200, para verificar especificaciones técnicas y protocolos SST, con la compañia de la ing Daniela, la cual es la supervisora de este contrato, para iniciar con la ubicación de los bloques de adoquin, se sube al SECOP II la actualización de la poliza según acta de inicio, se envia el reporte de accidentalidad del mes de septiembre al representante legal para solicitar la respectiva firma

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, se realiza limpieza de obras, de muros y de gaviones desde el PR 32+0800 al PR 35+0895, junto con la limpieza de obras desde el PR 09+0200 al PR 14+0000, por último se continua con el acompañamiento en la obra del pavimento articulado en el PR 05+0200

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 00+0000 hasta el PR 01+0500, de igual forma llevan a cabo la limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 00+0000 hasta el PR 00+0700

5.OCTUBRE 03 DE 2023 - DIA MARTES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se continua con el acompañamiento en el PR 05+0200, nuevamente con la compañia de la ing. Daniela, la supervisora de ese contrato, se envia la solicitud del reporte de accidentalidad a la unidad de tránsito municipal de La Palma Cundinamarca, se asiste a la primera mesa de trabajo convocada por INVICOSTOS, para socializar acerca de la actualización y recolección de cotizaciones para los APUS

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de obras desde el PR 09+0200 al PR 03+0000, de igual forma desde el PR 32+0800 al PR 28+0000, continuan con la limpieza de muros y de gaviones desde el PR 32+0800 al PR 28+0000, continuan con el acompañamiento a la obra de pavimento articulado en el PR 05+0200

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 01+0500 al PR 02+0800, llevan a cabo limpienza cunetas y de calzada desde el PR 00+0700 al PR 01+0500

6.OCTUBRE 04 DE 2023- DIA MIERCOLES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas junto con el director territorial en la via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se inicia con el informe mensual, con el de capacitación y el de SST, junto con las actas de costos de la administración y de las cooperativas de trabajo asociado, se lleva a cabo el acompañamiento en la obra del pavimento articulado en el PR 05+0200 y se lleva a cabo la actividad alusiva al dia nacional del simulacro

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de obras encole y descole desde el PR 03+0000 al PR 01+0600, de igual forma limpieza de obras encole y descole desde el PR 28+0000 al PR 19+0000, de igual forma realizan limpieza de muros y de gaviones desde el PR 28+0000 al PR 19+0000, ejecutan la ubicación de señalización en puntos críticos con cinta de peligro desde el PR 35+0895 al PR 19+0000, por último continuan con el acompañamiento y

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO:Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 02+0800 al PR 03+0200, de igual forma llevan a cabo la limpieza de cunetas desde el PR 23+0600 al PR 23+0800, por último realizan limpiezan de obras encole y descole desde el PR 23+0700 al PR 24+0400

7.OCTUBRE 05 DE 2023 - DIA JUEVES:Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se colabora a las cooperativas de trabajo asociado para subir las polizas al SECOP II debido al nuevo contrato, para asi dar orden de inicio, de igual forma se realiza la capacitación de señalización vertical en la oficina de Los Chiguanos en Caparrapi

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial,presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 24+0300 al PR 23+0400, de igual forma ejecutran el retiro de derrumbe de forma manual ubicado en el PR 12+0150, continuan llevando a cabo acompañamiento en el PR 05+0200, debido a la obra de pavimento articulado que se esta desarrollando

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan desmonte manual desde el PR 03+0000 al PR 04+0400, junto con la limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 01+0500 al PR 02+0400

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	12	10	2023
	DIA	MES	AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ ,

_____ días del mes de _____ de _____

(Dia en letras) Mes en que se firma el acta (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CALZADA - PR 07+0500



VÍA 50CN01 -LIMPIEZA DE OBRAS- PR 34+0800



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE GAVIONES - PR 27+0700

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604 - LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 00+0500



VÍA 5604- ROCERIA Y DESMONTE MANUAL - PR 02+0750



VÍA 5604- LIMPIEZA DE OBRAS - PR 24+0220

ADMINISTRACIÓN VIAL



VERIFICACIÓN DE BASE Y COMPACTACIÓN PR 05+0200



ACOMPAÑAMIENTO INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PR 05+0200



ACTIVIDAD ALUSIVA AL DÍA NACIONAL DEL SIMULACRO

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 001	CÓDIGO	MSE-FR-20		
	VERSIÓN	2		
	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	12	10	2023
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No.	2746 de 2023		

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.OCTUBRE 06 DE 2023 - DIA VIERNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza acompañamiento en el PR 05+0200 debido a que se están ejecutando las actividades finales de la obra del pavimento articulado, de igual forma se revisa los informes del mes de septiembre enviados por la cooperativa de trabajo asociado Rio Negro, junto con las planillas de seguridad

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de señalización y lavado de defensas desde el PR 23+0600 al PR 26+0800, de igual forma realizan limpieza de muros y de gaviones desde el PR 12+0500 al PR 14+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 02+0400 hasta el PR 04+0100

2.OCTUBRE 07 DE 2023 - DIA SABADO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza visita en campo a la via 5008B1

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

3.OCTUBRE 08 DE 2023 - DIA DOMINGO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

4.OCTUBRE 09 DE 2023 - DIA LUNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza nuevamente acompañamiento en la obra del pavimento articulado en el PR 05+0200 en sus actividades finales en la obra del pavimento articulado junto con los inicios de la localización, replanteo y excavación de los caisson para el muro en el PR 20+0000

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, se realiza limpieza de señalización vertical junto con las defensas metálicas desde el PR 26+0800 al PR 27+0700, de igual forma realizan limpieza de muros y de gaviones desde el PR 10+0100 al PR 12+0500, continuan con el acompañamiento al PR 05+0200 y en el inicio del replanteo y excavaciones de los caisson en el PR 20+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan retiro de árbol que se encontraba sobre la calzada en el PR 21+0575, instalan señalización con cinta de peligro para prevenir incidentes debido a derrumbe en el PR 22+0850, junto con la limpieza de calzada ocasionada por el mismo en el PR 22+0850 apróximadamente 3 metros

5.OCTUBRE 10 DE 2023 - DIA MARTES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se radica al INVIAS el informe de capacitación del mes de septiembre con el tema de señalización vertical, junto con el informe mensual de septiembre de la administración vial, de igual forma los informes SST de los meses de agosto y de septiembre, junto con las actas de costos N°47 de los contratos 2038 y 2037 de 2019 junto con el acta de costos N°2 de la administración vial, se asiste a la capacitación de la segunda mesa de trabajo para explicar acerca del uso de la plataforma de INVICOSTOS

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de señalización vertical junto con las defensas metálicas desde el PR 27+0700 al PR 29+0200, de igual forma continuan con la limpieza de muros y de gaviones desde el PR 08+0050 al PR 10+0100, también continuan con el acompañamiento en el PR 05+0200 debido a las actividades finales en la obra del pavimento articulado, como también en las excavaciones de los caisson para el muro en el PR 20+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan roceria y desmonte manual desde el PR 04+0400 al PR 05+0500, llevan a cabo el retiro de derrumbe en el PR 22+0720, de igual forma instalan señalización con cinta para prevenir sobre los derrumbes ubicados en el PR 19+0065 al PR 22+0830

6.OCTUBRE 11 DE 2023- DIA MIERCOLES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de señalización vertical junto con las defensas metálicas desde el PR 29+0200 al PR 32+0000, continuan con la limpieza de muros y de gaviones desde el PR 03+0400 al PR 08+0050, de igual forma con el acompañamiento a las excavaciones de los caisson en el PR 20+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO:Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan roceria y desmonte manual desde el PR 05+0500 al PR 09+0100, junto con la limpieza de cunetas desde el PR 04+0100 al PR 08+0500, realizan limpieza de calzada desde el PR 05+0500 al PR 08+0500 y en el PR 22+0450, realizan señalización con cinta de peligro en el PR 22+0450

7.OCTUBRE 12 DE 2023 - DIA JUEVES:Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza acompañamiento en las excavaciones de los caisson en el PR 20+0000

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial,presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de señalización vertical junto con las defensas metálicas desde el PR 32+0000 al PR 34+0000, llevan acabo otro tramo de limpieza de defensas metálicas desde el PR 12+0395 al PR 14+0000, de igual forma continuan con la limpieza de muros y de gaviones desde el PR 01+0500 al PR 03+0400 y el acompañamiento en la excavación de los caisson en el PR 20+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 09+0100 al PR 10+0200, realizan retiro de derrumbe en el PR 05+0875, junto con la limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 08+0500 al PR 10+0100, realizan instalación de señalización con cinta de peligro debido al derrumbe en el PR 15+0115

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 19 (DIA) | 10 (MES) | 2023 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en BOGOTÁ ,

_____ (Día en letras) días del mes de _____ (Mes en que se firma el acta) de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN - PR 23+0400



VÍA 50CN01 -LIMPIEZA DE DEFENSAS MÉTALICAS - PR 26+0900



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE MUROS - PR 02+0275

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604 - LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 04+0150



VÍA 5604- RETIRO DE ÁRBOL - PR 21+0575



VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL - PR 04+0975

ADMINISTRACIÓN VIAL



SUPERVISIÓN EXCAVACIÓN NIVEL 0 EN EL PR 20+0000



SOCIALIZACIÓN CON EL CONTRATISTA Y TRABAJADORES EN EL PR 20+0000



SUPERVISIÓN AVANCE DE EXCAVACIÓN DE CAISSONS PR 20+0000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 001	CÓDIGO	MSE-FR-20		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	19	10	2023
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No.	2746 de 2023		

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

-

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.OCTUBRE 13 DE 2023 - DIA VIERNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza acompañamiento en el PR 20+0000

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de señalización vertical junto con las defensas métalicas desde el PR 34+0000 al PR 35+0895, de igual forma realizan limpieza en otro tramo, el cual fue desde el PR 12+0395 al PR 11+0800, continuan con el acompañamiento en el PR 20+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via , indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 10+0000 al PR 11+0100, llevan a cabo limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 10+0100 al PR 11+0000 en el costado izquiero

2.OCTUBRE 14 DE 2023 - DIA SABADO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via , indican reporte del estado del tiempo

3.OCTUBRE 15 DE 2023 - DIA DOMINGO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via , indican reporte del estado del tiempo

4.OCTUBRE 16 DE 2023 - DIA LUNES (FESTIVO) : Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via , indican reporte del estado del tiempo

5.OCTUBRE 17 DE 2023 - DIA MARTES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza acompañamiento en el PR 20+0000, se visita la oficina de Los Chiguanos para enviar requisitos solicitados por el INVIAS, se inica a recolectar cotizaciones en Caparrapi y por correo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican reporte del estado del tiempo, llevan a cabo el acompañamiento en el PR 20+0000 en maquinaria para extensión de material, realizan limpieza de defensa desde el PR 07+0950 al PR 11+0800

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via , indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 11+0100 al PR 14+0400, llevan a cabo la limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 11+0000 al PR 12+0500, de igual forma instalan señalización con cinta de peligro en derrumbe ubicado en el PR 11+0630

6.OCTUBRE 18 DE 2023- DIA MIERCOLES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se inicia con el informe trimestral de julio a septiembre

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican reporte del estado del tiempo, continuan con el acompañamiento en el PR20+0000, llevan a cabo la limpieza de defensas desde el PR 07+0150 al PR 07+0950, de igual forma llevan a compañamiento a maquinaria para retirto de derrumbes en el PR 26+0895 al PR 29+0350, en la oficina realizan capacitación sobre el tema de pensiones

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO:Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 14+0000 al PR 16+0000, llevan a cabo la limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 12+0500 hasta el PR 13+0500

7.OCTUBRE 19 DE 2023 - DIA JUEVES:Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza acompañamiento en el PR 20+0000 y se sigue enviando solicitudes de cotizaciones por correo y recolectando cotizaciones en Yacopi

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial,presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican el reporte del estado del tiempo, continuan con el acompañamiento en el PR 20+0000, junto con la limpieza de defensas desde el PR 07+0150 al PR 04+0105, continuan con el acompañamiento a la maquinaria en los derrumbes PR 31+0300, 32+0243 y en el PR 34+0050

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican el reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 16+0000 al PR 18+0000, llevan a cabo la limpieza de cunetas desde el PR 13+0500 al PR 14+0900, realizan limpieza de calzada desde el PR 13+0500 al PR 14+0000

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 26 (DIA) | 10 (MES) | 2023 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ ,

_____ (Dia en letras) días del mes de _____ Mes en que se firma el acta de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE DEFENSAS MÉTALICAS - PR 11+0721



VÍA 50CN01 -ACOMPAÑAMIENTO - PR 20+0000



VÍA 50CN01 - ACOMPAÑAMIENTO A MAQUINARIA RETIRO DE DERRUMBES - PR 29+0350

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604 - LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 10+0515



VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL - PR 14+0840



VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL - PR 16+0500

ADMINISTRACIÓN VIAL



SUPERVISIÓN AVANCE DE EXCAVACIÓN DE CAISSONS PR 20+0000



RECOLECCIÓN COTIZACIONES PARA INVICOSTOS



SUPERVISIÓN AVANCE DE EXCAVACIÓN DE CAISSONS PR 20+0000

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 001

CÓDIGO	MSE-FR-20		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA — FECHA: 26 / 10 / 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — CONTRATO No. 2746 de 2023

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.OCTUBRE 20 DE 2023 - DIA VIERNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza acompañamiento en el PR 20+0000 y se envia solicitudes de cotizaciones por correo, se envia las fotografias de seguimiento de las cooperativas de trabajo y de la administración al INVIAS

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via, indican reporte del estado del tiempo, continuan con el acompañamiento en el PR 20+0000, realizan limpieza de defensas métalicas desde el PR 04+0105 al PR 01+0500, continuan con el acompañamiento a la maquinaria en retiro de derrumbes desde el PR 34+0450 al PR 34+0500

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la via , indican reporte del estado del tiempo, realizan retiro de árbol en el PR 21+0500 y en el PR 16+0070, llevan a cabo limpienza de cunetas y de calzada desde el PR 14+0900 al PR 16+0000

2.OCTUBRE 21 DE 2023 - DIA SABADO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza visita en campo a la via 50CN01

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

3.OCTUBRE 22 DE 2023 - DIA DOMINGO: Se presenta el reporte diario del estado de las vías a cargo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

4.OCTUBRE 23 DE 2023 - DIA LUNES: Se recolectan cotizaciones por medio telefonico y via correo, se continuan registrando en la plataforma de INVICOSTOS, creando así las empresas que no presentan registro y subiendo las respectivas cotizaciones a cada una de las mismas

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de defensas métalicas desde el PR 00+0000 hasta el PR 01+0500

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 17+0000 al PR 18+0200 por el costado derecho, de igual forma realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 16+0000 al PR 18+0300

5.OCTUBRE 24 DE 2023 - DIA MARTES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza acompañamiento en el PR 20+0000, se inicia con el informe trimestral de los meses de julio a septiembre junto con los informes de interventoria de las cooperativas de trabajo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, inician con el retiro de derrumbe en el PR 11+0670, llevan a cabo mantenimiento en la via en la escuela del silencio ubicada en el PR 23+0600

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 18+0200 al PR 19+0500, realizan limpieza de cunetas desde el PR 18+0300 al PR 19+0500 por el costado izquierdo

6.OCTUBRE 25 DE 2023- DIA MIERCOLES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se inicia con el informe trimestral de julio a septiembre, se envia solicitud de cotizaciones por correo a empresa de seguridad vial, para la cotización de señalización vertical para el INVICOSTOS

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan recorrido para ejecutar el listado de las obras y señales verticales que se encuentran en mal estado desde el PR 00+0000 - PR 14+00000 y desde el PR 19+0000 al PR 35+0895, terminan el retiro del derrumbe del PR 11+0670, llevan a cabo la canalización de aguas desde el PR 31+0300 al PR 34+0460, inician con la limpieza de obras colmatadas desde el PR 31+0300 al PR 34+0460

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO:Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 21+0500 al PR 22+0500, llevan a cabo limpieza de cunetas desde el PR 18+0500 al PR 19+0500, llevan a cabo retiro de derrumbe en el PR 19+0060

7.OCTUBRE 26 DE 2023 - DIA JUEVES:Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza acompañamiento en el PR 20+0200 y se continua con los informes de interventoria junto con el trimestral

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial,presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, inician con el desmonte manual desde el PR 14+0000 al PR 13+0600 y con la limpieza de obras colmatadas en el PR 34+0460

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde elPR 22+0500 al PR 23+0500, realizan limpieza de cunetas desde el PR 21+0500 al PR 22+0000, ejecutan bacheo en el PR 19+0500, llevan a cabo retiro de derrumbe en el PR 19+0415, instalan señalización con cinta de peligro en los derrumbes encontrados en los PR22+0425, 18+0900,18+0685 y 19+0500

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 02 (DIA) / 11 (MES) / 2023 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ ,

_____ (Dia en letras) días del mes de _____ (Mes en que se firma el acta) de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - ACOMPAÑAMIENTO MAQUINARIA - PR 34+0450



VÍA 50CN01 -LIMPIEZA DE DEFENSA MÉTALICA - PR 01+0645



VÍA 50CN01 - RETIRO DE DERRUMBE - PR 11+0670

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604 - RETIRO DE ÁRBOL - PR 21+0500



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 18+0000




VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL- PR 21+0500


ADMINISTRACIÓN VIAL



SUPERVISIÓN AVANCE PR 20+0000



REGISTRO DE EMPRESAS Y ANEXO DE COTIZACIONES PLATAFORMA INVICOSTOS



TRABAJO DE OFICINA