FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 329 **SUSPENSIÓN PARCIAL** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1601-2019 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-SGI-014-2019 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad de Usme (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1605-2019 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 95 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 256,554,412,806.00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA Consorcio Caracas Sur (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR Consorcio Interdiseños Troncal Caracas (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901344645-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) Luis Fernando Quesada Saltarín (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	26/12/2022	**PLAZO**	14 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS	**No.**	2	**DE FECHA**	28/12/2023	**PLAZO**	6 MESES
					PLAZO	20 MESES
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	05/10/2021	**VALOR**	$ 269,874,832.00
	No.	2	**DE FECHA**	26/01/2022	**VALOR**	$ 4,831,777,574.00
	No.	3	**DE FECHA**	11/09/2024	**VALOR**	$ 19,353,330,398.00
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 24,454,982,804.00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	45	**DE FECHA**	02/12/2021	**VALOR**	$127,862,966
MAYORES CANTIDADES	**No.**	58 al 62	**DE FECHA**	19/05/2022		$2,532,668,930
MAYORES AJUSTES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	$ 2,660,531,896.00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 281,009,395,610.00**

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	25/03/2020	**No. DIAS**	20
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	6	**DE FECHA**	13/04/2020	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	7	**DE FECHA**	27/04/2020	**No. DIAS**	14
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	47

SUSPENSIÓN PARCIAL ACTUAL:

ACTA PARCIAL DE SUSPENSIÓN	**No.**	329	**DE FECHA**	08/11/2024	**No. DIAS**	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**		**DE FECHA**		**No. DIAS**	

FECHA DE REINICIACIÓN 18 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 11 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2029 (Año)

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 329 **SUSPENSIÓN PARCIAL** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

Las partes representadas por: Mario Alberto Huertas Cotes
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; Luz Marina Ortega Ochoa
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y Luis Fernando Quesada Saltarín
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** Contrato de forma parcial de conformidad con el oficio

de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta que: (i) que el Consorcio Caracas Sur, mediante comunicado D-1608, radicó solicitud de modificación del contrato de obra, tendiente a la ampliación del plazo de ejecución de las obras trasladadas a la Etapa de Mantenimiento, por causas ajenas al contratista, por el término de un (01) mes y quince (15) días para que el Contratista ejecute las obras adicionales por parte de Transmilenio S.A. para la conexión del portal Usme con el patio La Reforma, extensión y realce de barreras anti colados y barandas en pasarelas de las estaciones BRT Molinos y Danubio; solicitud que fue trasladada por la interventoría al IDU mediante radicado TCGI01-10854-24 y (ii) que la fecha prevista originalmente para la terminación de dichas obras es el 11 de noviembre de 2024, se requiere la suspensión parcial del contrato de obra por el término de diez (10) días calendario con el fin que las Partes puedan agotar los trámites administrativos tendientes a la suscripción del modificatorio que materialice la solicitud realizada, entre los cuales se encuentra la gestión de los recursos asociados a la prórroga de la interventoría, ante TM SA.

La suspensión parcial recae sobre todas las actividades trasladadas a la etapa de mantenimiento descritas en el modificatorio 17 al contrato de obra.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

ocho (8) días del mes de noviembre de 2024
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Mario Alberto Huertas Cotes
Representante Legal del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)
(Nombre) Luz Marina Ortega Ochoa
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

(Firma)
(Nombre) Helver Fabian Casallas Romero
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera
Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema de transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) Luis Fernando Quesada Saltarin
Director(a) Técnico(a) de construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) Mauricio Reina Manosalva
Subdirector(a) General de infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.