	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CADENA DE FRIO DE LAS CAVAS DEPARTAMENTALES DEL LABORATORIO DE SALU PUBLICA DEL TOLIMA	1. LIMPIEZA GENERAL PLANTA 2. DESMONTE FILTRO DE ACEITE 2. CAMBIO DE FILTROS ACEITE 3. REPOSICION DE ACEITE EN LOS FILTROS 4. PRUEBA SECUENCIA SISTEMA ELECTRONICO 5. PRUEBA Y AJUSTE CONEXIONES ELECTRICA 6. AJUSTE CONEXIONES SALIDA DE GENERADOR 7. AJUSTE CONEXIONES BREAKER PRINCIPAL 8. EVISION TRANSFERENCIA ELECTRICA 9. REVISION MODULO ELECTRONICA 10. LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES DE POTENCIA 11. AJUSTE ACCIONAMIENTO INTERRUPTOR MANUAL Y AUTOMATICO 12. PRUEBA SOLENOIDE ACPM 13. DESMONTE MOTOR DE ARRANQUE 14.VERIFICACION CABLEADO MOTOR DE ARRANQUE 15. INSPECCION ENGRANAJE MOTOR 16. INSPECCION BENDIX 17. LAVADO DE RADIADOR	REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CONTRATISTA 1		
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CADENA DE FRIO DE LAS CAVAS DEPARTAMENTALES DEL LABORATORIO DE SALU PUBLICA DEL TOLIMA	1. DESPIECE MOTOR DE ARRANQUEPARA CAMBIO DE ESCOBILLAS 2. PRUEBA CONTINUIDAD EMBOBINADO MOTOR DE ARRANQUE 3. CAMBIO ESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE 4. AJUSTE TENSION CORREA ALTERNADOR 5. MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA 6. RECTIFICADO BLOQUE PARA EMPALME BOMBA DE AGUA 7. CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE AGUA 8. SELLADO FUGA REFRIGERANTE 9. DESMONTE BOMBA DE ACPM PARA CAMBIO DE ORING 10. CAMBIO ACEITE 15W 40	REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CONTRATISTA 2		
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CADENA DE FRIO DE LAS CAVAS DEPARTAMENTALES DEL LABORATORIO DE SALU PUBLICA DEL TOLIMA	1.MANTENIMIENTO TURBO 2. CAMBIO FILTRO DE AIRE 3.CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y FILTROS 4. MANTENIMIENTO INYECTORES 5.CALIBRACION DE VALVULAS 6.CAMBIO LIGAS INYECTORES	REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CONTRATISTA 3		

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : ROSA CRISTANCHO SANTOS

FIRMA: Rosa Cristancho S

Escaneado con CamScanner