Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE PLANEACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

1. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

Secretaría:	**PLANEACION**	**Área:**	**SERVICIOS PUBLICOS**
Tipo de Contrato celebrado:	**PRESTACION DE SERVICIOS**		
Número del Contrato:	*1178*	**Informe No.:**	**3**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024**	**Plazo de Ejecución:**	***3 MESES Y 19 DÍAS***
Contratista:	***CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO***	**Supervisor:**	***CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ***

2. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
1. Realizar visitas técnicas para la verificación, tomas de lectura y seguimiento del funcionamiento actual de los micromedidores instalados en la vigencia anterior en quince (15) acueductos comunitarios del municipio de Dosquebradas.	- El día 14 de noviembre del 2024 en compañía del Tesorero Luis Chica del acueducto comunitario Barrio La Capilla se verificó la toma de lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar el porcentaje de pérdidas del acueducto. Se evidenció el funcionamiento de los medidores donde se pudo constatar que los medidores se encuentran en buen funcionamiento	Se anexa registro fotográfico	
	- El día 20 de noviembre del 2024 en compañía del Representante Legal Jorge Tabarquino del acueducto comunitario Vereda La Argentina se verificó la toma de	Se anexa registro fotográfico	

	lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar el porcentaje de pérdidas del acueducto. Se evidenció el funcionamiento de los medidores donde se pudo constatar que los medidores se encuentran en buen funcionamiento.		
	- El día 27 de noviembre del 2024 en compañía del Fontanero Julio Cesar Arbeláez del acueducto comunitario Vereda La Palma se verificó la toma de lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar el porcentaje de pérdidas del acueducto. Se evidenció el funcionamiento de los medidores donde se pudo constatar que los medidores se encuentran en buen funcionamiento	Se anexa registro fotográfico	
	- El día 5 de diciembre del 2024 en compañía del Fontanero Julián Andrés Molina del acueducto comunitario Barrio Santa Teresita se verificó la toma de lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar el porcentaje de pérdidas del acueducto. Se evidenció el funcionamiento de los medidores donde se pudo constatar que los	Se anexa registro fotográfico	

	medidores se encuentran en buen funcionamiento		
2. Realizar un reporte de las necesidades de cinco (5) acueductos rurales y veinte (20) urbanos que se encuentren legalizados en el municipio de Dosquebradas, para el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto.	- En reunión realizada con el Tesorero del acueducto comunitario Barrio La Capilla, Luis Chica argumenta que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - Tanque de reserva 170.000LT - Micro medidores - Arreglar la bocatoma - En reunión realizada con el Representante Legal del acueducto comunitario Vereda La Argentina, Jorge Tabarquino argumenta que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - Mejorar la bocatoma - Desarenador - Tanque de almacenamiento - Macro medidor - En reunión realizada con el Fontanero del acueducto comunitario Vereda La Palma, Julio Cesar Arbeláez argumenta que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - Mejorar las 2 bocatomas - Mejorar el desarenador - 2 Ventosas	Se anexa acta de visita y registros de asistencia Se anexa acta de visita y registros de asistencia Se anexa acta de visita y registros de asistencia	

	- Micro medición - Tanque de almacenamiento - Al Tanque de almacenamiento actual hacerle mejoras. - En reunión realizada con el Fontanero del acueducto comunitario Barrio Santa Teresita, Julián Andrés Molina argumenta que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - Techar la planta - Cambio de tubería - Mejorar la bocatoma - En reunión realizada con el Representante Legal del acueducto comunitario Barrio La Romelia, Gabriel Betancur argumenta que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - Medidores - Mejorar la bocatoma - En reunión realizada con el representante legal del acueducto comunitario Barrios Unidos De Frailes, Edilberto Ramírez argumenta que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - Medidores -Macro medidor -Organizar 2 desarenadores.	Se anexa acta de visita y registros de asistencia Se anexa acta de visita y registros de asistencia Se anexa acta de visita y registros de asistencia	

3. Realizar sensibilización y recomendaciones a los diferentes acueductos comunitarios del municipio de Dosquebradas en el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, de acuerdo a los lineamientos que establece la Ley 373 de 1997 reglamentada por el Decreto 1090 de 2018, entregando un documento técnico de control de pérdidas y agua no contabilizada.	- El acueducto comunitario Barrio La Capilla tiene un total de 730 suscriptores, con micromedidor cuentan 200, tienen 1 macro instalado. El consumo total del acueducto es de 21.560 metros cúbicos, el promedio total con micro medidores de 22 metros cúbicos y el porcentaje de perdidas es del 68% Recomendaciones: - Se recomienda micro medición - Mejorar redes de distribución - Mejorar redes de aducción y conducción - Buscar conexiones fraudulentas	Se anexa informe técnico	
	- El acueducto comunitario Vereda La Argentina tiene un total de 43 suscriptores, con micromedidor cuentan 34, no tienen macro. El consumo total del acueducto es de 1.380 metros cúbicos, el promedio total con micro medidores de 40 metros cúbicos y el porcentaje de perdidas es del 70% Recomendaciones: -Micro medidores y macro medidor - Cambiar redes de aducción y conducción	Se anexa informe técnico	
	- El acueducto comunitario Vereda La Palma tiene un total de 65 suscriptores con micro medidor cuentan 25, no tienen macro. El consumo total del acueducto es de 2.592 metros cúbicos, el promedio total	Se anexa informe técnico	

	con micro medidores de 30 metros cúbicos y el porcentaje de perdidas es del 68% Recomendaciones: - Micro medidores y macro medidor - Hacerle mantenimiento a la rejilla de la bocatoma - Mantenimiento a la captación. - Cambiar redes de aducción, conducción y distribución - El acueducto comunitario Barrio Santa Teresita tiene un total de 284 suscriptores todos tienen micromedidor, tienen 1 macro. El consumo total del acueducto es de 6.582 metros cúbicos, el promedio total con micro medidores de 23 metros cúbicos y el porcentaje de perdidas es del 48% Recomendaciones: - Cambiar tramos de redes de aducción - Cambiar medidores frenados - Cambiar tramos de redes de distribución	Se anexa informe técnico	
4. Apoyar las visitas técnicas que sean requeridas por la Secretaría de Planeación, acueductos, instituciones y comunidad en cumplimiento del objeto del contrato.	-El día 26 de noviembre del 2024 reunión con el acueducto Unión La Badea Tema: Diagnostico del acueducto en el sistema de potabilización en compañía del ingeniero civil Harled Jiménez Lugar: Oficina acueducto La Badea - El día 26 de noviembre del 2024 reunión con el acueducto Barrio Galaxia	Se anexa registro fotográfico	

	Tema: Diagnostico del acueducto en el sistema de potabilización en compañía del ingeniero civil Harled Jiménez Lugar: Oficina acueducto Galaxia	Se anexa registro fotográfico	
5. Apoyo técnico y administrativo a las convocatorias y sesiones del Comité de Servicios Públicos liderados por la secretaria de Planeación.	- El día 19 de noviembre del 2024 reunión con el acueducto Barrio Camilo Mejía. Tema: Tanque de almacenamiento Lugar: Planta de tratamiento.	Se anexa registro fotográfico	

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de noviembre de la vigencia 2024, y pago de los impuestos municipales.

En calidad de supervisor informo que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y el pago de los impuestos municipales.

En calidad de Supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la Matriz de Riesgos de Contratación elaborada para este contrato.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 11 días del mes de diciembre del año 2024

Carlos Alberto González Tamayo

Firma Contratista

Carlos Alberto Mesa Hernández

Vo.Bo. Supervisor