# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR

San José de Cúcuta, 16 de diciembre de 2024.

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No:54-1-2024-008145
16/12/2024 11:32:41 a.am.

SEÑOR(S)
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**
REGIONAL NORTE DE SANTANDER

**Asunto:** carta de presentación para pago final del contrato de obra No CO1.PCCNTR.6881594, cuyo objeto es "54_377 CONTRATAR ADECUACIONES, MEJORAS Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL AMBIENTE DE PANADERÍA DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER"

Cordial saludo,

YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO, identificada con cedula de ciudadanía No 1.090.491.576 expedida en Cúcuta, actuando como persona natural en mi calidad de contratista, por medio de la presente me permito hacer la solicitud de pago final del CONTRATO No CO1.PCCNTR.6881594, y para lo cual adjunto la documentación necesaria para tramitar el mismo, relacionada a continuación:

- FACTURA DE VENTA FYE-4
- CERTIFICACION BANCARIA
- REGISTRO UNICO TRIBUTARIO "RUT"
- PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONTRATISTA Y TRABAJADORES DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
- DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAS SOCIAL
- INFORME TECNICO DE CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
- REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
- INFORME TECNICO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
- DESGLOSE DE ADMINISTRACION
- FORMATO GLI-F-062 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA
- FORMATO GLI-F-060 ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL

Atentamente,

Yerithza Villamizar Basto

YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO
C.C 1.090.491.576 expedida en Cúcuta
CONTRATISTA

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
1c902dec1fc90c0d0e9d7fed535a7f007a0d2050ba7ce29006d042e0180b0423920b99f67287622d29fb4989e80e4238

**Número de Factura:** FEY-4
**Fecha de Emisión:** 13/12/2024
**Fecha de Vencimiento:** 13/12/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO
**Nombre Comercial:** VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO
**Nit del Emisor:** 1090491576
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 7111

**País:** Colombia
**Departamento:** Norte de Santander
**Municipio / Ciudad:** Los Patios
**Dirección:** CR 9 54 B 131 ED MANET AP 304 BRR LA FLORESTA
**Teléfono / Móvil:** 3229419184
**Correo:** yeamviba2009@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999034
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CL 57 8 69
**Teléfono / Móvil:** 6015461500
**Correo:** notificacionesDIAN@sena.edu.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | OBRA1 | CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL AREA DE PANADERIA DEL SENA PESCADERO CONTRATO N C01 PCCNTR6881594 | 94 | 1,00 | $ 149.832.220,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 149.832.220,00 |
| 2 | OBRA1 | ADMINISTRACION | 94 | 1,00 | $ 26.969.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 26.969.800,00 |
| 3 | OBRA1 | UTILIDAD | 94 | 1,00 | $ 10.488.255,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 10.488.255,00 |

### Notas Finales

OBJETO: ACTA DE COBRO DE OBRA N 01, DERIVADA DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.6881594, QUE TIENE POR OBJETO "54_377 CONTRATAR AD ECUACIONES, MEJORAS Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL AMBIENTE DE PANADERÍA DEL SENA REGIONAL NOR TE DE SANTANDER."
NO RESPONSABLE DE IVA
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
13/12/2024 14:54:48
**Documento validado por la DIAN:**
13/12/2024 14:54:48
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 187290275 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 187290275 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 187290275 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 187290275 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 187.290.275,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 187.290.275,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 187.290.275,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $187.290.275,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764084317281 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-11-29

# Certificado
# Bancario

Martes, 10 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YERITZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO identificado(a) con CC 1090491576, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 83483709555 | 2017/10/17 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141140347331

(415)7707212489984(8020) 000014114034733 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1090491576 | 4 | Impuestos de Cúcuta 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación |
|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 13 | 1090491576 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Norte de Santander 54 | Cúcuta 001 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VILLAMIZAR | BASTO | YERITHZA | AMPARO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Norte de Santander 54 | Los Patios 405 |

41. Dirección principal: CR 9 54 B 131 ED MANET AP 304 BRR LA FLORESTA

42. Correo electrónico: yeamviba2009@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 540101 | 3229419184 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4390 | 2023-02-01 | 4112 | 2023-02-01 | 7111 | 4220 | 2141 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 22 49 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1090491576 | | VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 14 355 | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 5489350 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1118766415 | 9478804569 | I | 2025/01/21 | 2024/12/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $384,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1090491576 | VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |



2024/12/11 02:42 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1090491576 | | VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 14 355 | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 5489350 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1118766415 | 9478804569 | I | 2025/01/21 | 2024/12/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $384,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,600 | $0 | $0 | $13,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $13,600 | $0 | $0 | $13,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $384,100 | $0 | $0 | $384,100 |



2024/12/11 02:42 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1090491576 | | VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 14 355 | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 5489350 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-11 | 1118762144 | 9478154386 | I | 2024/12/18 | 2024/12/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $384,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1090491576 VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |



2024/12/11 02:41 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1090491576 | | VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 14 355 | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 5489350 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-11 | 1118762144 | 9478154386 | I | 2024/12/18 | 2024/12/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $384,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,600 | $0 | $0 | $13,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $13,600 | $0 | $0 | $13,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $384,100 | $0 | $0 | $384,100 |



2024/12/11 02:41 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1090491576 | | VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 14 355 | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 5489350 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-10 | 1064682812 | 9476875476 | I | 2024/11/21 | 2024/11/20 | BANCOLOMBIA | 0 | $384,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1090491576 | VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $13,600 | | $0 | $0 |



2024/11/20 03:43 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1090491576 | | VILLAMIZAR BASTO YERITHZA AMPARO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 14 355 | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 5489350 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-10 | 1064682812 | 9476875476 | I | 2024/11/21 | 2024/11/20 | BANCOLOMBIA | 0 | $384,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,600 | $0 | $0 | $13,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $13,600 | $0 | $0 | $13,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $384,100 | $0 | $0 | $384,100 |



2024/11/20 03:43 PM

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDA

**Fecha creación reporte:** 2024-12-10, 04:37:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1068524013

**Periodo Cotización:** diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

## PAGADA 03/12/2024

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO | | | | |
| **Documento** | CC1090491576 | **Dirección** | CR 9 #54 B - 131 ED MANET APT304 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 246 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 7 |
| **Ciudad** | LOS PATIOS | **Departamento** | NORTE DE SANTANDER | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Administradora | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1005038833 | VILLAMIZAR HERNANDEZ NEIDER JULIAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION | $ 1.300.000 | $ 208.000 | EPS-S COMFAORIENTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | ARL SURA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1090436656 | MEDINA CESAR EDUARDO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | NUEVA EPS S.A. CM | $ 1.300.000 | $ 52.000 | ARL SURA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1090437007 | CASTILLA FLOREZ DARWIN EDUARDO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | EPS SANITAS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | ARL SURA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1093754247 | RIVERA GAITAN DANIEL VICENTE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION | $ 1.300.000 | $ 208.000 | EPS-S COOSALUD | $ 1.300.000 | $ 52.000 | ARL SURA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1093885314 | ROJAS RODRIGUEZ SERGIO ALONSO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | NUEVA EPS S.A. | $ 1.300.000 | $ 52.000 | ARL SURA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1094259644 | ORTEGA AMAYA LUIS CARLOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | NUEVA EPS S.A. CM | $ 1.300.000 | $ 52.000 | ARL SURA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1127653626 | VILLAN YERSON ADRUBAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | COMPENSAR EPS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | ARL SURA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes FSP | Aportes FSS | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE | TOTAL INTERESES | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 9.100.000 | $ 9.100.000 | $ 9.100.000 | $ 9.100.000 | $ 1.456.000 | $ 0 | $ 0 | $ 364.000 | $ 633.500 | $ 364.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.817.500 | $ 0 | $ 2.817.500 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-12-11, 02:25:14 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1067859935

**Periodo Cotización:** octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

**PAGADO 15/11/2024**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | AMPARO VILLAMIZAR | | |
| **Documento** | CC1090491576 | **Dirección** | CR 9 #54 B - 131 ED MANET APT304 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 246 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | LOS PATIOS | **Departamento** | NORTE DE SANTANDER |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 6 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1005068833 | NEIDER JULIAN VILLAMIZAR HERNANDEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 43.334 | $ 7.000 | (CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE | $ 43.334 | $ 1.600 | 6,960 | $ 43.334 | $ 3.100 | (CCF37) COMFANORTE | $ 43.334 | $ 1.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.700 |
| CC 1090437007 | DARWIN EDUARDO CASTILLA FLOREZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 43.334 | $ 7.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 43.334 | $ 1.600 | 6,960 | $ 43.334 | $ 3.100 | (CCF37) COMFANORTE | $ 43.334 | $ 1.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.700 |
| CC 1093754247 | DANIEL VICENTE RIVERA GAITAN | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 43.334 | $ 7.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 43.334 | $ 1.600 | 6,960 | $ 43.334 | $ 3.100 | (CCF37) COMFANORTE | $ 43.334 | $ 1.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.700 |
| CC 1093885314 | SERGIO ALONSO ROJAS RODRIGUEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 43.334 | $ 7.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 43.334 | $ 1.600 | 6,960 | $ 43.334 | $ 3.100 | (CCF37) COMFANORTE | $ 43.334 | $ 1.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.700 |
| CC 1094288644 | LUIS CARLOS ORTEGA AMAYA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 43.334 | $ 7.000 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 43.334 | $ 1.600 | 6,960 | $ 43.334 | $ 3.100 | (CCF37) COMFANORTE | $ 43.334 | $ 1.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.700 |
| CC 1127669626 | YERSON ADRUBAL VILLAN | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 43.334 | $ 7.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 43.334 | $ 1.600 | 6,960 | $ 43.334 | $ 3.100 | (CCF37) COMFANORTE | $ 43.334 | $ 1.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.700 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 260.004 | $ 260.004 | $ 260.004 | $ 260.004 | $ 42.000 | $ 10.800 | $ 18.600 | $ 10.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 82.200 | $ 0 | $ 82.200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-12-11, 02:26:25 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1068113583

**Periodo Cotización:** noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

## PAGADO 03/12/2024

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO | | |
| **Documento** | CC1090491576 | **Dirección** | CR 9 #54 B - 131 ED MANET APT304 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 246 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | LOS PATIOS | **Departamento** | NORTE DE SANTANDER |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 7 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1005068833 | NEIDER JULIAN VILLAMIZAR HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF37) COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1090406656 | CESAR EDUARDO MEDINA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | (230301) PORVENIR | $ 520.000 | $ 83.200 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 520.000 | $ 20.800 | 6,960 | $ 520.000 | $ 36.200 | (CCF37) COMFANORTE | $ 520.000 | $ 20.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 161.000 |
| CC 1090437007 | DARWIN EDUARDO CASTILLA FLOREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF37) COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1093754247 | DANIEL VICENTE RIVERA GAITAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF37) COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1093885314 | SERGIO ALONSO ROJAS RODRIGUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF37) COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1094288644 | LUIS CARLOS ORTEGA AMAYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF37) COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1127663626 | YERSON ADRUBAL VILLAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF37) COMFANORTE | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 8.320.000 | $ 8.320.000 | $ 8.320.000 | $ 8.320.000 | $ 1.331.200 | $ 332.800 | $ 579.200 | $ 332.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.576.000 | $ 0 | $ 2.576.000 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

San José de Cúcuta, 11 de diciembre de 2024.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 798 DE 2002, LOS SUSCRITOS CONTRATISTA Y EL CONTADOR PUBLICO SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

**YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO**

**C.C 1.090.491.576**

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES SEGÚN CORRESPONDA DURANTE EL AÑO 2024 Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO

Esta certificación se presenta bajo gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que ello conlleva

Deisy Bolivar

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
DEISY YULIETH BOLIVAR PEÑA
C.C 1.090.413.366 expedida en Cúcuta
T.P 219390-T
CONTADOR PUBLICO

Yerithza Villamizar B.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO
C.C 1.090.491.576 expedida en Cúcuta
ARQUITECTA
CONTRATISTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.090.413.366
BOLIVAR PEÑA
APELLIDOS
DEISY YULIETH
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1989
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

30-ENE-2008 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2500100-00152573-F-1090413366-20090315 00103 19881A 1 9926251397


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO.
219390-T
DEISY YULIETH
BOLIVAR PEÑA
C.C. 1090413366
RESOLUCION INSCRIPCION 840
UNIVERSIDAD LIBRE
FECHA 09/09/2016
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
234589


222821
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com

ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR

# INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

Tabla de contenido.

1. Información del contrato
2. Localización
3. Descripción del proyecto
4. Estado financiero del contrato
5. Informe descriptivo de las actividades

YEAMVIRA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

## 1. INFORMACION DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No** | CO1.PCCNTR.6881594 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 15 de octubre de 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Contrato de obra publica |
| **CONTRATANTE** | Servicio nacional de aprendizaje -SENA- regional norte de Santander. |
| **CONTRATISTA** | YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO |
| **NIT** | 1.090.491.576-4 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "54_377 CONTRATAR ADECUACIONES, MEJORAS Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL AMBIENTE DE PANADERÍA DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.". |
| **VALOR DEL CONTRATO** | Ciento ochenta y sitie millones doscientos noventa mil doscientos setenta y cinco pesos MCTE ($187.290.275) |
| **PLAZO** | Setenta (70) días calendario |
| **FECHA DE INICIO** | veintiocho (28) de octubre de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | Veinte (20) de diciembre de 2024 |
| **FORMA DE PAGO** | El SENA pagará el valor del contrato, mediante ÚNICO PAGO, treinta (30) días después de recibido el servicio o bien a satisfacción, previa presentación de facturas y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante el período correspondiente.<br><br>En todo caso el contratista deberá atender lo establecido en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y sus Resoluciones modificatorias, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación". |

| | |
|---|---|
| | El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a adjuntar la factura en SECOP II, con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor donde conste el cumplimiento del objeto contractual de los servicios a adquirir, durante el período correspondiente. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Avenida 5ta barrio pescadero, SENA pescadero, Cúcuta |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 9624 del 6 de mayo de 2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 70224 del 21 de octubre de 2024 |
| **SUPERVISIÓN** | LUIS CARLOS SANCHEZ LARA |

## 2. LOCALIZACIÓN




El proyecto se encuentra localizado en Avenida 5ta barrio pescadero, SENA pescadero, Cúcuta.

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que tiene por objeto "54_377 CONTRATAR ADECUACIONES, MEJORAS Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL AMBIENTE DE PANADERÍA DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER", contempla actividades de construcción de baterías sanitarias junto al área de enseñanza de panaderia, debido a suplir la necesidad latente de prestar el servicio a todos los aprendices y docentes de esta modalidad, mediante la construcción de baterías sanitarias se busca responder a esta necesidad y se contempla la construcción de baterías de hombres, mujeres, personas con movilidad reducida y un cuarto de servicios varios el cual funcione para el mantenimiento de las baterías.

A continuación, se describe cada de una de las actividades realizadas al momento de presentación del presente informe, así como su respectivo registro fotográfico de cada actividad contratada ejecutada.

## 4.ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Valor del contrato:** | $. 187.290.275 |
| **Valor por cobrar presente acta** | $. 187.290.275 |

## 5. INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES

A continuación, se describen técnicamente el método de desarrollo de la actividad ejecutada y cobrada en la presente acta y así mismo se anexa registro fotográfico

### DISEÑO DE CONSULTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE CURADURIA URBANA

El desarrollo de esta actividad se realiza inicialmente y es mediante el cual se ajustan y realizan los diseños necesarios para el tramite de la licencia de construcción y a su vez la hoja de ruta para el correcto desarrollo del proyecto.

### PAGO EXPENSAS CURADURIA URBANA CARGOS FIJO, VARIABLE Y CARGOS ÚNICOS POR CONCEPTO DE SOLICITUDES DE LICENCIAS, PRÓRROGAS, REVALIDACIONES

Corresponde al pago de todos los gastos correspondientes a la expedición de la licencia de construcción previo a le ejecución del proyecto, el cual corresponde a cargos únicos, tasas, estampillas y demás gastos necesarios.

### LOCALIZACION Y REPLANTEO

Es la actividad en campo que primero se realiza y se lleva a cabo para identificar la totalidad del espacio a intervenir, el espacio necesario para la ejecución y es quien traza la hoja de ruta de inicio del proyecto constructivo.

### CAMPAMENTO 9M2

Una vez localizado el proyecto, se inicia la construcción del campamento el cual va a servir de provisión para el correcto almacena de mercancías, y equipos necesarios para la ejecución del proyecto de baterías sanitarias.

### CERRAMIENTO ENTELA VERDE (H=2,10M)

Esta actividad es de suma importancia ya que permite tener áreas de trabajo segura en el desarrollo del proyecto, evitando cualquier inconveniente con las zonas aledañas a la ejecución de la construcción de las baterías sanitarias, y se realiza en todo el perímetro destinado a la ejecución de la obra.

ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR

## ACOMETIDA PROVISIONAL DE ACUEDUCTO

Esta actividad es supremamente importante, toda vez que mediante esto se obtiene un punto de agua necesario para el correcto desarrollo del proyecto el cual provea el agua necesaria para realizar las labores necesarias durante la ejecución de la obra.

## ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA

Esta actividad es importante debido a que mediante esto se puede tener un punto eléctrico seguro para la utilización de herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la obra. Obteniendo así puntos de luz y de tomas corrientes dentro y fuera del campamento.

## EXCAVACION ZAPATAS / MANUAL SIN CLASIFICAR 1,50 mt x 1,50 mt x 1,50 mt

Es la primera actividad de obras que se realiza una vez se tiene localizado y replanteado el terreno se identifica las ubicaciones y dimensiones de cada zapata y se realiza la excavación a la profundidad indicada en el estudio estructural del proyecto.

## EXCAVACION VIGAS / MANUAL SIN CLASIFICAR 0,50 mt x 0,50 mt x 0,50

Consecuente a la actividad anterior se realiza la excavación manual de las vigas las cuales se encuentra amarrando la totalidad de las columnas proyectas en el concreto generando un trazado el cual se encuentra correctamente marcado en la ejecución del proyecto.

## ZAPATAS CON REFUERZO 1,10x1,10x0,50 mt

El desarrollo de esta actividad se realiza una vez se tiene la excavación y el solado previamente instalado, se lleva a cabo del espesor que se enmarca en los diseños estructurales del proyecto y con las especificaciones del mismo, permitiendo así una correcta cimentación de la obra.

## SOLADO 1,10x 1,10 mt

Esta actividad es previa a la zapata y se consolida una vez esta excavación y se debe realizar para permitir que el concreto de la zapata y el acero de refuerzo de la misma no tenga contacto con el terreno natural previendo su corrección a futuro.

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

## PEDESTALES 0,25x0,25 mt

Una vez fundida la zapata se procede a realizar la fundida de los pedestales con concreto de 3000 psi mediante el cual será se soporte para la estructura de las baterías sanitarias

## VIGA SOBRE CIMIENTO 0,25x0,25x 0,30 mt (CON REFUERZO)

Esta actividad corresponde a las vigas de cimentación una vez se tiene fundido el solado de las mismas permitiendo así amarrar la estructura de la edificación según lo indica en el diseño estructural del proyecto.

## VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 0,25X 0,25 mt CON REFUERZO

Es la viga aérea del proyecto y la cual amarra la parte superior del proyecto funcionando estructuralmente y cumpliendo con las NSR-10

## PLACA METALDECK 3" CALIBRE 22 E=0,14 M

Es la cubierta de las baterías sanitarias, mediante el cual resguardará el proyecto y servirá para impermeabilizarlo de la intemperie.

## ANTEPISO CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,05 mt

Es un concreto que se le aplica en el área del terreno y se aplica previo a la instalación del piso en concreto para nivelar espacios y dar resistencia al mismo.

## PISO EN CONCRETO 3000 PSI

Una vez fundido el ante piso se aplica el piso en concreto de 3000 psi el cual dará la superficie necesaria para el proyecto.

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

**MORTERO 1:4 DE PENDIENTADO, DE PISO, DE PLACA CUBIERTA, DE ESPESOR PROMEDIO 5 MS.**

Es un mortero de nivelación en toda el área cubierta del proyecto, la cual servirá para dar el correcto manejo a las aguas lluvias y el correcto desagüe en toda la cubierta de las baterías sanitarias.

**ALISTADO DE PISOS E=0,04 mt**

El alistado de piso funciona para permitir un correcto acabado del piso del proyecto lo que facilite la instalación de la cerámica y demás elementos de piso en la ejecución de la obra.

**PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 DE E=1,5 Cms. EN MUROS DECERRAMEINTO EN PLACA**

Es el pañete que debe llevar los muros de ante pecho que cubren y bordean la totalidad de la placa a fin de prevenir filtraciones que se puedan evidenciar en la fachada del proyecto.

**INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA DE ANCHO 30 CMS. EN MANTO METAL FOIL DE ALUMINIO DE 3.2 mm x ROLLO DE 10 ML (TRASLAPOS DE 5 CMS.), INSTALADO AL CALOR, CON SOPLETE. INCLUYE MEDIA CAÑA.INCLUYE APLICACIÓN DE IMPRIMACION DE SUPERFICIE CON EMULSION ASFALTICA FL-50 PRO. INCLUYE APLICACIÓN DE ALUMOL DE SIKA PARA SELLADO DE JUNTAS. INCLUYE CEMENTO PLASTICO PARA JUNTAS DE TUBERIAS Y REMATE, ETC.**

La media caña previene las filtraciones por las juntas de dilatación del metaldeck, los muros y las estructura del proyecto, obteniendo así una correcta impermeabilización de la cubierta.

**INSTALACIÓN DE MANTO METAL FOIL DE ALUMINIO DE 3.2 mm x ROLLO DE 10 ML (TRASLAPOS DE 5 CMS.), INSTALADO AL CALOR, CON SOPLETE. INCLUYE APLICACIÓN DE IMPRIMACION DE SUPERFICIE CON EMULSION ASFALTICA FL-50 PRO. INCLUYE APLICACIÓN DE ALUMOL DE SIKA PARA SELLADO DE JUNTAS. INCLUYE CEMENTO PLASTICO PARA JUNTAS DE TUBERIAS Y REMATE, ETC.**

El manto es el encargado de impermeabilizar la totalidad de la cubierta previniendo inundaciones y filtraciones dentro del proyecto de baterías sanitarias.

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

## MURO DE LADRILLO A LA VISTA 1 CARA E=0,12 M VITRIFICADO

Es el muro utilizado para le cerramiento perimetral del proyecto ya que una cara queda a la vista y se encuentra con acabado en limpio permitiendo así un acabado estético para le proyecto y a su vez la cara interior se le da aplicaciones internas para acabados internos dentro de las baterías sanitarias.

## MURO DE LADRILLO DE OBRA E=0,12 M

Este muro se construyó en las divisiones de los muros de las baterías y en todos los muros los cuales no dan con la fachada a la vista del proyecto permitiendo así manejar acabados interior correctos y sin necesidad de generar acabados en limpio para fachadas.

## PAÑETE LISO DE MUROS 1:5

Es el pañete que se aplica en el interior del proyecto permitiendo así el correcto acabado de los muros para aplicar pasta o para aplicar enchapes cerramientos en el proyecto.

## ESTUCO PLASTICO PLACA

Es el material aplicado una vez se tiene empañetado muros y demás elementos para dar un correcto acabado y presentable estéticamente en el interior de las baterías sanitarias.

## PINTURA 2 MANOS TIPO KORAZA COLOR BLANCO BAJO PACA

La pintura a aplicar en el interior de las baterías sanitarias tanto en muros como bajo placas en su totalidad necesarias en áreas del proyecto.

## ENCHAPE PAREDES CERAMICO 0,30 X 0,30

Es el enchape en el interior del proyecto en cada batería sanitaria y a la altura indicada en las especificaciones arquitectónicas de la obra.

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

## ECHAPE PISOS CERAMICOS 0,50 X 0,50

Es el enchape necesario para dar un correcto acabado a los pisos del proyecto va en las baterías sanitarias y en el cuarto de aseo permitiendo un correcto acabado estético e higiénico.

## INSTALACIONES SANITARIAS

| | |
|---|---|
| TUBERIA SANTARIA 4" PAVCO O RALCO | TUBERIA SANTARIA 2" PAVCO O RALCO |
| TUBERIA SANITARIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4" | CODO C X C X 90 4" |
| CODO C X C 90 3" | CODO C X C 90 2" |
| CODO C X C 45 4" | CODO C X C 45 3" |
| CODO C X C 45 2" | TEE 2" |
| YEE 4" | YEE 4" X 2" |
| YEE 4"X 3" | REDUCCION 3"X 2" |
| SIFON 2" | SIFON 3" |
| UNION 3" | UNION 4" |
| ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" | TAPON DE PRUEBA 4" |
| TAPON DE PRUEBA 3" | TAPON DE PRUEBA 2" |
| REJILLA DE PISO 4" X 3" | REJILLA DE PISO 5" X 4" |
| SOLDADURA | LIMPIADOR |
| EXCAVACION | ATRAQUE Y RELLENO |
| CAJAS DE INSPECCION 0,70 X 0,70 | TUBERIA DE REVENTILACION 2" |

Este capitulo corresponde a la totalidad de la tubería, accesorios, y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la red sanitaria de las baterías, los puntos sanitarios de orinales y de lavamanos conectados a una red que se interconecta mediante cajas de inspección permitiendo así una correcta limpieza y/o inspección en un futuro dentro del proyecto de baterías sanitarias.

## INSTALACIONES HIDRAULICAS

| | |
|---|---|
| TUBERIA DE PRESION 3/4" RDE 11 | TUBERIA DE PRESION 1/2" RDE 9 |
| CODOS 1/2" X 90 | CODOS 1/2" X 45 |

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

| | |
|---|---|
| TEE 1/2 " | REDUCCIONES 3/4" X 1/2" |
| REDUCCIONES 1" X 3/4" | ADAPTADORES HEMBRA 3/4" |
| ADAPTADORES MACHO 1/2" | TAPON SOLDADO 1/2" |
| TAPON SOLDADO 1/2" | REGISTROS 1" |
| REGISTROS 1/2" | LLAVES MANGUERA CON EXTENSION GRIVAL |
| CAJA Y TAPA PARA REGISTROS | JUEGO DE INCRUSTACIONES ESPECIALES |

Estas actividades corresponden a las instalaciones hidráulicas del proyecto , conectado así y permitiendo un correcto flujo de agua en el interior de las baterías sanitarias, obtenido como resultado puntos hidráulicas en lavamanos, sanitarios y orinales en su totalidad como los accesorios necesarios para su funcionamiento.

**ACOMETIDA 3#6 + 1#8 A8000**

Es la acometida principal del proyecto la cual alimenta de energía los circuitos de iluminación y de tomas corrientes en todo el área e las baterías sanitarias.

**PUNTO DE ILUMINACION**

Esta distribuido en todo el proyecto y es la iluminación de todas las baterías sanitarias se plantea según las especificaciones del área técnica eléctrica.

**TOMACORRIENTE INTERRUPTORES3**

Son los encargados de realizar cajas de conexión en el proyecto y a su vez de prestar el servicios de toma corrientes e interruptores de las baterías sanitarias a construir.

**LAMPARAS DE 30X30**

Son las lámparas a instalar en las baterías sanitarias y el cuarto de servicios del proyecto encargados de generar la iluminación auxiliar necesaria cuando se haga uso de las baterías.

**SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION L EN ACERO INOXIDABLE CUERPO FIJO, EN LAMINA CALIBRE 20, FIJADOS A MURO**

Esta actividad es crucial ya que son las divisiones de los sanitarios, orinales y lavamanos en el proyecto, permitiendo así tener privacidad y hacer uso adecuado de las baterías.

**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE EN LAMINA CALIBRE 20, CON MANIJA**

Esta actividad va de la mano de la anterior ya que una vez instalada la división se procede a instalar la puerta de los sanitarios y donde haya lugar construidas previamente y en material de acceso inoxidable.

**SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 5 MM CON CUERPO FIJO PARTE INFERIOR, INCLUYE: EMPAQUE PARA EL VIDRIO, MANIJA PROYECTANTE, TORNILLERIA ZINCADA Y PAPEL SAMBLASTING.**

Esta actividad se desarrolla a fin de cumplir con privacidad y la impermeabilización de los vacíos dejados para ventilación e iluminación del proyecto, ubicados en áreas estratégicas de todas las baterías sanitarias.

**PUERTA LAMINA DOBLADA CALIBRE 18 E=0,15 M**

La construcción de la puerta se realiza previamente y con los correctos acabados, posteriormente se va a instalar en todo el proyecto permitiendo así tener el control y la privacidad necesaria de la baterías sanitarias a construir.

**CERRADURA 31610-50 YALE**

Esta cerradura va instalada en todas las puertas de acceso a las baterías y cuarto de servicios permitiendo así la correcta privacidad y control del proyecto.

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

## RETIRO MATERIAL EXCAVACION Y ESCOMBROS

Esta actividad es crucial para el correcto finalización del proyecto ya que permite dejar un espacio limpio y agradable para hacer uso de la edificación y permitiendo así evitar riesgos por elementos sobrantes durante la construcción de la obra.

## COLUMNA SECCION CUADRADA 0,30X 0,30 mt f'c=210 kg/cm² CON REFUERZO

Esta actividad surge como fuerza mayor toda vez que según consta en el plano estructural del proyecto se debió ajustar las dimensiones alas columnas previamente pactadas, a fin de cumplir en su totalidad con la normativa sismo resistente SNR-10

## SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 PULGADAS TIPO IMC, ( INCLUYE ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y CAJA DE REPARTO)

Esta actividad se desarrolla a fin de generar conexión necesaria para el ambiente foto voltaico, lo cual corresponde a la instalación de tubería y de cajas de inspección necesarias cumplimiento con la normativa vigente y lo que permita no interrumpir los demás curso de formación en el área de intervención de las baterías sanitarias.

## SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR PARA RELLENAR AREA DE BATERIAS

Esta actividad es necearías para rellenar las áreas del proyecto debido a la altura final de la cual queda el mismo, permite tener un terreno compactado listo para aplicar las losas de piso.

## SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION)

Esta actividad corresponde a los sanitarios del proyecto, tanto en zonas de hombres como de mujeres.

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

**SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION)**

Esta actividad es crucial toda vez que como en las baterías se cuenta con un lugar adecuado para personas con movilidad reducida, el sanitario para este especio debe ser acorde y cumplir con la norma ADA

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION)**

Esta actividad se instala en las baterías sanitarias de los hombres permitiendo cumplir con el diseño y programa arquitectónico planteado al iniciar el proyecto.

**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION)**

Esta actividad se encuentra en todas las baterías sanitarias del proyecto, tanto hombre como mujeres y discapacitados, permitiendo así una correcta ejecución del diseño arquitectónico planteado inicialmente.

# REGISTRO FOTOGRAFICO

El presente informe describe mediante el registro fotográfico las obras ejecutadas durante el desarrollo del proyecto.

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184


ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR






YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184


# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR






YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR






YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR






YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184


**ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR**






YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR






YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR






YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

# ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR






YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR





YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184

**ARQUITECTA YERITHZA VILLAMIZAR**



Atentamente,

Yerithza Villamizar B

**YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO**
**C.C. 1.090.491.576**
**CONTRATISTA**

YEAMVIBA2009@HOTMAIL.COM
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
3229419184


| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | x | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |


**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**


## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.6881594 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 28/10/2024 |
| **OBJETO** | 54_377 CONTRATAR ADECUACIONES, MEJORAS Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL AMBIENTE DE PANADERÍA DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER |
| **CONTRATISTA** | YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO |
| **CC o NIT** | 1.090.491.576 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Nombre: sede principal de SENA<br>Municipio: Cúcuta norte de Santander<br>Dirección: calle 2N entre avenidas 4 y 5, barrio Pescadero |
| **FECHA DE INICIO** | 28/10/2024 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 50 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ $187.290.275 |
| **PRÓRROGA NRO.** | 1 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 20/12/2024 |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ $187.290.275 |
| **FORMA DE PAGO** | El SENA pagará el valor del contrato, mediante ÚNICO PAGO, treinta (30) días después de recibido el servicio o bien a satisfacción, previa presentación de facturas y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante el período correspondiente. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 001 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Del 28 de octubre al 20 de diciembre de 2024 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS<br>[Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual] | PRODUCTO O EVIDENCIA<br>[Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe] |
|---|---|---|
| a) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su oferta y la invitación pública, los cuales hacen parte vinculante del contrato. | Invitación a participar mediante cotizaciones etc | Obligación cumplida |
| b) El procedimiento para el suministro de los servicios y bienes lo acordará el SENA y los comunicará al CONTRATISTA por intermedio del Supervisor del contrato. | Se firmo el acta de inicio del proyecto |  |
| c) Garantizar que los servicios y bienes objeto del respectivo contrato a celebrarse se suministren, cumplan con las especificaciones ofrecidas en la propuesta y sean de la mejor calidad. | Se realizó revisión de las especificaciones y los materiales utilizados en obra | Obligación cumplida |
| d) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar. | La empresa cuenta con los equipos requeridos |  |
| e) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA haya | Se pagó prestaciones sociales |  |

| | | |
|---|---|---|
| de emplear para la ejecución del presente contrato. | | |
| f) Presentar factura detallando los bienes, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas en pesos colombianos | Factura No. FEY3 |  |
| g) Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de la presente convocatoria. | Se acataron las instrucciones dadas | Cumplimiento de observaciones realizadas |
| h) Poner en conocimiento del SENA cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación. | Hubo problemas de lluvias al inicio de las excavaciones lo que retraso las actividades preliminares | Se resolvió y se optimizaron las tareas para cumplir a cabalidad con las actividades según el cronograma |
| i) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad del suministro de los servicios y bienes que suministre a la entidad. | Si cumplen | |
| j) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta. | Si cumplen | |
| k) Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones. | Si cumplen | |
| l) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el SENA, a través del funcionario que ejercen el control de la ejecución. | Sí Cumplen | |
| m) Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades. | No aplica | |

| | | |
|---|---|---|
| n) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual. | Si Cumplieron con lo pactado en el contrato |  |
| o) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. | No aplica | |
| p) Cumplir con las condiciones de modo, tiempo y lugar de acuerdo con lo estipulado en el presente proceso de contratación. | Si cumplieron | |
| q) Disponer de una línea de teléfono fijo, una línea celular y un correo electrónico para comunicación con el SENA, por el plazo de ejecución del contrato. | Si disponen de comunicación permanente con el SENA a través del señor AQRQ DAVID ACEVEDO | TELF ARQ DAVID: 3153854082 |
| r) Estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes. | Están a paz y salvo | |

| | | |
|---|---|---|
| s) Los oferentes deben contar con sus propios materiales, herramientas y equipos de trabajo para realizar la respectiva labor o actividad contratada. | Obligación cumplida |  |
| t) Comunicar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, del hecho o circunstancia en referencia. | Obligación cumplida | |
| u) Vincular personal y/o celebrar contratos en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al sistema de pensiones y salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. | Obligación cumplida | |

| | | |
|---|---|---|
| v) Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones, presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1082 de 2015, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen aportando los certificados. | Cumplió con las obligaciones del contrato | **DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**<br>San José de Cúcuta, 11 de diciembre de 2024.<br>PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS CONTRATISTA Y EL CONTADOR PUBLICO SE PERMITE CERTIFICAR QUE:<br>**YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO**<br>**C.C 1.090.401.575**<br>HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES SEGUN CORRESPONDA DURANTE EL AÑO 2024 Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO<br>Esta certificacion se presenta bajo gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que ello conlleva |
| w) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social, parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y salvo cada vez que so lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con los dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. | Se encuentra a paz y salvo |  |
| x) Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución del servicio, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, genuinos y cumplir con las especificaciones exigidas. Igualmente, estos materiales y elementos deberán ser sometidos a inspección y aprobación ante la supervisión previo a su utilización, informando el nombre del elemento, unidad de medida, cantidad, marca y sitio especifico (sede y ambiente) en que será utilizado. | Materiales de buena calidad |  |
| y) Dar estricto cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, la política ambiental del Centro de Gestión | obligación cumplida | Conto con personal ambiental capacitado y plan de residuos |

| | | |
|---|---|---|
| Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA - Regional Distrito Capital y normas legales vigentes, siendo responsable ante las autoridades de la protección ambiental y sobre el cumplimiento de éstas. El contratista tomará las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones. | | |
| z) Entregar soportes del manejo, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, para lo anterior, debe allegar con su factura informe con soportes de manejo, recolección, transporte y tratamiento y/o disposición final de la RAEE´S. | Obligación cumplida | |
| aa) Responder integralmente por la idoneidad, estabilidad, seguridad y calidad en el servicio a contratar, lo cual deberá realizar ajustado a los métodos y demás procedimientos idóneos para las actividades del objeto contractual. | Obligación cumplida | Cumplió con el objeto contractual a cabalidad |
| bb) Realizar las reparaciones o ajustes de cualquier tipo de daño que se presente a la infraestructura en ejecución o a la de algún tercero producida por descuido, negligencia, falta de previsión del contratista o sus dependientes o subcontratistas; dichas reparaciones se recibirán a satisfacción por parte del Supervisor, correrán por cuenta y cargo del Contratista, los costos y tiempo de obra adicional, que tengan por fin efectuar, ajustes, | No fue necesario | |

| | | |
|---|---|---|
| reparaciones o modificaciones a las obras realizadas por el Contratista o sus dependientes, que deban realizarse, lo cual implica primero deshacer lo hecho, cuando éstas no hayan sido efectuadas conforme a las exigencias del SENA quien no reconocerá, sobrecostos por tiempo en obra adicional ni por mayores valores generados por estos conceptos, circunstancia que desde ya es aceptada por los proponentes y por el Contratista que resulte seleccionado. | | |
| cc) El Contratista responderá jurídica y/o patrimonialmente por cualquier contingencia que se presente con los propietarios y/o ocupantes o sobre los inmuebles de estos aledaños al intervenido, cuando por su causa se genere un daño o perjuicio al tercero. | No surgió ninguna situación | |
| dd) Retirar todos los materiales sobrantes durante y al finalizar las actividades del servicio en el inmueble solicitado, dejando las áreas intervenidas completamente limpias, cabe anotar que el contratista deberá por su cuenta y riesgo hacer la disposición final de los escombros material sobrante de conformidad con la normatividad vigente y aplicable, dependiendo la ubicación del inmueble objeto de Reparación, Obra o Mantenimiento. Los costos asociados a la remoción, retiro y destino final de los escombros correrán por cuenta del Contratista y certificados por la empresa | Obligación cumplida | Se realizo el retiro de sobrantes y escombros |

| | | |
|---|---|---|
| receptora autorizada legalmente para esta actividad. | | |
| ee) Responder por la protección y conservación del servicio hasta el tiempo en que las pólizas así lo exijan por la supervisión del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión del contrato. | Obligación cumplida | |
| ff) Coordinar de forma anticipada con el Supervisor el ingreso o procedimiento para el ingreso al inmueble objeto de intervención, dos (2) días antes del ingreso a las instalaciones enviar al supervisor la solicitud de ingreso con la relación del personal y anexar la documentación actualizada correspondiente para aprobación por parte del SENA. | Se autorizó el ingreso del personal para ejecución de la obra | |
| gg) Presentar informe detallado del mantenimiento realizado con evidencias fotográficas, en donde indique la periodicidad del mantenimiento, este documento será soporte para el pago de cada una de las facturas. | Obligación cumplida | |
| hh) El contratista deberá cumplir con cada uno de los criterios de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el del presente documento. | Obligación cumplida | Cumplió con los estándares de seguridad y salud en el trabajo a cabalidad |
| ii) El contratista deberá cumplir con cada uno de los criterios ambientales establecidos en el presente documento. | Obligación cumplida | |

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | FYE3 | $.187.290.275 | $.187.290.275 | $. 0.0 | 100% |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** 10/2024 | **Planilla nro.** 9476875476 - 1067859935 **del** 15/11/2024 – 20/11/2024 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** 11/2024 | **Planilla nro.** 1068113583 - 9478154386 **del** 11/12/2024 – 03/12/2024 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** 12/2024 | **Planilla nro.** 1068524013 - 9478804569 **del** 03/12/2024 – 11/12/2024 |

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Para el periodo del presente informe no aplica modificación

### 5.1 Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 460 47 994000079035 | | |
| **ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 15 de octubre 2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 18 de octubre 2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 28/10/2024 | 20/04/2025 | $ 37,458,055.00 |
| Salarios y prestaciones sociales | 28/10/2024 | 20/12/2027 | $ 9,364,513.75 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 20/12/2024 | 20/12/2029 | $. 37,458,055.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | 28/10/2024 | 20/12/2025 | $ 37,458,055.00 |
| Calidad del bien | 28/10/2024 | 20/12/2025 | $ 37,458,055.00 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 460-74-994000007824 | | |
| **ANEXO** | 1 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 15 de octubre 2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 18 de octubre 2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| AMPAROS -PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 05/12/2024 | 20/12/2024 | $ 260.000.000,00 |

### 5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por el contratista, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 5.3 Solicitud de modificación

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por el contratista, se presentó la prórroga 1 en 20 días del contrato.

## 6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

## 7. OBSERVACIONES

Se cumplió a cabalidad con el objeto contractual y se anexa a continuación registro fotográfico de la obra.

Para constancia se firma a los 11 días del mes de diciembre de 2024


Luis Carlos Sanchez

**LUIS CARLOS SANCHEZ LARA**
Supervisor del contrato

Elaboró: Angélica Diez Contreras- contratista despacho dirección regional


**ANEXOS REGISTRO FOTOGRAFICO DE EJECUCION DE OBRA**











# DESGLOSE DE ADMINISTRACION

Mediante la presente se certifica el desglose de ADMINISTRACION, llevada a cabo por la contratista la ARQ YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO, identificada con C.C 1.090.491.576, derivada del contrato No CO1.PCCNTR.6881594, cuyo objeto es "54_377 CONTRATAR ADECUACIONES, MEJORAS Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL AMBIENTE DE PANADERÍA DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER"

## DESGLOSE ADMINISTRACION

| COSTO DIRECTO PRESUPUESTO DE OBRA | | | | | | | $ 149.832.220,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | % CON BASE EN EL COSTO DIRECTO | | | | | COSTOS |
| | | DETALLE | | PARCIAL | DEDICACION | MESES | |
| 1 | ADMINISTRACION | | | | | | |
| | COSTOS DE OPERACIÓN | | | | | | |
| | PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO | | | | | | |
| | - DIRECTOR DE OBRA + PREST SOCIALES | 1,58% | $ | 2.370.000,00 | 50% | 2 | $ 2.370.000,00 |
| | - INGENIERO RESIDENTE DE OBRA + PREST SOCIALES | 3,34% | $ | 2.500.000,00 | 100% | 2 | $ 5.000.000,00 |
| | - Profesional HSEQ | 2,14% | $ | 3.200.000,00 | 50% | 2 | $ 3.200.000,00 |
| | - ASISTENTE EJECUTIVA | 2,40% | $ | 1.800.000,00 | 100% | 2 | $ 3.600.000,00 |
| | CONTADOR | 0,60% | $ | 1.800.000,00 | 25% | 2 | $ 900.000,00 |
| | MATERIALES DE CONSUMO | | | | | | $ - |
| | - GASTOS DE PAPELERIA | 0,33% | $ | 250.000,00 | | 2 | $ 500.000,00 |
| | - REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORMES DE OBRA | 0,33% | $ | 250.000,00 | | 2 | $ 500.000,00 |
| | OBLIGACIONES Y SEGUROS | | | | | | $ - |
| | - POLIZAS | 0,67% | $ | 998.500,00 | | 1 | $ 998.500,00 |
| | COSTOS DE CAMPO | | | | | | |
| | - SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 3,34% | $ | 2.500.000,00 | | 2 | $ 5.000.000,00 |
| | - DISEÑO DE MEZCLAS | 1,27% | $ | 1.900.000,00 | | 1 | $ 1.900.000,00 |
| | ENSAYOS DE LABORATORIO - RESISTENCIA DE - CONCRETOS | 0,67% | $ | 500.000,00 | | 2 | $ 1.000.000,00 |
| | - ENSAYO LABORATORIO Y DENSIDADES | 0,67% | $ | 500.000,00 | | 2 | $ 1.000.000,00 |
| | - TRANSPORTES | 0,67% | $ | 1.000.000,00 | | 1 | $ 1.000.000,00 |
| | TOTAL ADMINISTRACION | 18,00% | | | | | |

La presente se certifica bajo la gravedad de juramento a los 11 días del mes de diciembre de 2024

Deisy Bolivar

DEISY YULIETH BOLIVAR PEÑA
C.C 1.090.413.366 expedida en Cúcuta
T.P 219390-T
CONTADOR PUBLICO

Yerithza Villamizar B

YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO
C.C 1.090.491.576 expedida en Cúcuta
ARQUITECTA
CONTRATISTA

| | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO CONSTRUCCIONES | GIL-F-062<br>V.1 |
|---|---|---|

**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS**

| CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA ACTA DE OBRA | ACTA Nº |
|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.6881594 | YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO | 11 DE DICIEMBRE DE 2024 | 02 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SA_377 CONTRATAR ADECUACIONES, MEJORAS Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL AMBIENTE DE PANADERÍA DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. | INTERVENTOR:<br>SUPERVISOR: LUIS CARLOS SANCHEZ LARA | |

| Plazo | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor ACTA | Valor final del contrato |
|---|---|---|---|---|
| | 28/10/2024 | 20/12/2024 | $ 187.290.275,00 | $187.290.275,00 |

| Localización de la obra | Vigencia del contrato | Valor I.V.A. ACTA | Valor total I.V.A. contrato |
|---|---|---|---|
| Cúcuta, Norte de Santander | 2024 | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 187.290.275,00 | Valor anticipo | $ 0,00 |
| Valor adición | N/A | | |
| Valor total | $187.290.275,00 | | |

Mediante la presente Acta, YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO, Contratista y LUIS CARLOS SANCHEZ LARA, supervisor dejan constancia, de las cantidades finales de obra y los valores finales ejecutados en el proyecto, tanto como el total de la obra ejecutado

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | VALORES | | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MAYORES (+) | MENORES (-) | MAYORES (+) | MENORES (-) | | |
| | **LICENCIA** | | | | | - | | | | | | |
| | DISEÑO DE CONSULTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE CURADURIA URBANA | | GL | 1,00 | $ 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | | | - | - | 1,00 | 8.400.000,00 |
| | PAGO EXPENSAS CURADURIA URBANA CARGOS FIJO, VARIABLE Y CARGOS ÚNICOS POR CONCEPTO DE SOLICITUDES DE LICENCIAS, PRÓRROGAS, REVALIDACIONES | | GL | 1,00 | $ 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | | | - | - | 1,00 | 6.400.000,00 |
| | **PRELIMINARES** | | | | | - | | | - | - | - | - |
| | LOCALIZACION Y REPLANTEO | | M2 | 63,00 | $ 3.300,00 | 207.900,00 | | | - | - | 63,00 | 207.900,00 |
| | CAMPAMENTO 9M2 | | GL | 1,00 | $ 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | | - | - | 1,00 | 1.450.000,00 |
| | CERRAMIENTO ENTELA VERDE (H=2,10M) | | ML | 22,00 | $ 19.200,00 | 422.400,00 | | | - | - | 22,00 | 422.400,00 |
| | ACOMETIDA PROVISIONAL DE ACUEDUCTO | | UND | 1,00 | $ 510.000,00 | 510.000,00 | | | - | - | 1,00 | 510.000,00 |
| | ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA | | UND | 1,00 | $ 430.000,00 | 430.000,00 | | | | - | 1,00 | 430.000,00 |
| | **EXCAVACION Y RELLENO** | | | | | - | | | | | | |
| | EXCAVACION ZAPATAS / MANUAL SIN CLASIFICAR 1,50 mt x 1,50 mt x 1,50 mt | | M3 | 47,25 | $ 79.000,00 | 3.732.750,00 | | | - | - | 47,25 | 3.732.750,00 |
| | EXCAVACION VIGAS / MANUAL SIN CLASIFICAR 0,50 mt x 0,50 mt x 0,50 | | M3 | 5,11 | $ 79.000,00 | 403.690,00 | | | - | - | 5,11 | 403.690,00 |
| | **CONCRETOS / ESTRUCTURA / IMPERMEABILIZACION** | | | | | - | | | | | | |
| | ZAPATAS CON REFUERZO 1,10x1,10x0,50 mt | | M3 | 15,75 | $ 900.000,00 | 14.175.000,00 | | | - | - | 15,75 | 14.175.000,00 |
| | SOLADO 1,10x 1,10 mt | | M2 | 16,94 | $ 24.000,00 | 406.560,00 | | | - | - | 16,94 | 406.560,00 |
| | PEDESTALES 0,25x0,25 mt | | ML | 14,00 | $ 120.000,00 | 1.680.000,00 | | | - | - | 14,00 | 1.680.000,00 |
| | VIGA SOBRE CIMIENTO 0,25x0,25x 0,30 mt (CON REFUERZO) | | ML | 44,94 | $ 110.000,00 | 4.943.400,00 | | | - | - | 44,94 | 4.943.400,00 |
| | COLUMNA SECCION CUADRADA 0,25X 0,25 mt f'c=210 kg/cm² CON REFUERZO | | ML | 56,00 | $ 120.000,00 | 6.720.000,00 | | 56,00 | - | 6.720.000,00 | - | - |
| | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 0,25X 0,25 mt CON REFUERZO | | ML | 44,94 | $ 98.000,00 | 4.404.120,00 | | | - | - | 44,94 | 4.404.120,00 |
| | PLACA METALDECK 3" CALIBRE 22 E=0,14 M | | M2 | 47,35 | $ 212.000,00 | 10.038.200,00 | | 3,60 | - | 763.200,00 | 43,75 | 9.275.000,00 |
| | ANTEPISO CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,05 mt | | M2 | 47,35 | $ 64.000,00 | 3.030.400,00 | 9,00 | | 576.000,00 | - | 56,35 | 3.606.400,00 |
| | PISO EN CONCRETO 3000 PSI | | M2 | 47,35 | $ 100.000,00 | 4.735.000,00 | 9,00 | | 900.000,00 | - | 56,35 | 5.635.000,00 |
| | MORTERO 1:4 DE PENDIENTADO, DE PISO, DE PLACA CUBIERTA, DE ESPESOR PROMEDIO 5 MS. | | M2 | 47,35 | $ 50.000,00 | 2.367.500,00 | | 3,60 | - | 180.000,00 | 43,75 | 2.187.500,00 |
| | ALISTADO DE PISOS E=0,04 mt | | M2 | 47,35 | $ 45.000,00 | 2.130.750,00 | 9,00 | | 405.000,00 | - | 56,35 | 2.535.750,00 |
| | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 DE E=1,5 Cms. EN MUROS DE CERRAMIENTO EN PLACA | | M2 | 17,98 | $ 37.000,00 | 665.260,00 | | | - | - | 17,98 | 665.260,00 |
| | INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA DE ANCHO 30 CMS. EN MANTO METAL FOIL DE ALUMINIO DE 3.2 mm x ROLLO DE 10 ML (TRASLAPOS DE 5 CMS.), INSTALADO AL CALOR, CON SOPLETE. INCLUYE MEDIA CAÑA.INCLUYE APLICACIÓN DE IMPRIMACION DE SUPERFICIE CON EMULSION ASFALTICA FL-50 PRO. INCLUYE APLICACIÓN DE ALUMOL DE SIKA PARA SELLADO DE JUNTAS. INCLUYE CEMENTO PLASTICO PARA JUNTAS DE TUBERIAS Y REMATE, ETC. | | ML | 17,98 | $ 29.000,00 | 521.420,00 | | | - | - | 17,98 | 521.420,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSTALACION DE MANTO METAL FOIL DE ALUMINIO DE 3,2 mm x ROLLO DE 10 ML (TRASLAPOS DE 5 CMS.), INSTALADO AL CALOR, CON SOPLETE. INCLUYE APLICACION DE IMPRIMACION DE SUPERFICIE CON EMULSION ASFALTICA FL-50 PRO. INCLUYE APLICACIÓN DE ALUMOL DE SIKA PARA SELLADO DE JUNTAS. INCLUYE CEMENTO PLASTICO PARA JUNTAS DE TUBERIAS Y REMATE, ETC. | | M2 | 47,35 | $ 52.000,00 | 2.462.200,00 | | 3,60 | - | 187.200,00 | 43,75 | 2.275.000,00 |
| | **MAMPOSTERIA** | | | | | | | | | | | | |
| | MURO DE LADRILLO A LA VISTA 1 CARA E=0,12 M VITRIFICADO | | M2 | 80,11 | $ 110.000,00 | 8.812.100,00 | | 15,00 | - | 1.650.000,00 | 65,11 | 7.162.100,00 |
| | MURO DE LADRILLO DE OBRA E=0,12 M | | M2 | 90,36 | $ 85.000,00 | 7.680.600,00 | | 13,00 | - | 1.105.000,00 | 77,36 | 6.575.600,00 |
| | **PAÑETES / ESTUCOS / PINTURA / ENCHAPE** | | | | | | | | | | | | |
| | PAÑETE LISO DE MUROS 1:5 | | M2 | 88,09 | $ 28.000,00 | 2.466.520,00 | 55,66 | | 1.558.480,00 | - | 143,75 | 4.025.000,00 |
| | PAÑETE LISO DE BAJO PLACA 1:5 | | M2 | 47,35 | $ 35.000,00 | 1.657.250,00 | | 47,35 | - | 1.657.250,00 | - | - |
| | ESTUCO PLASTICO PLACA | | M2 | 47,35 | $ 27.000,00 | 1.278.450,00 | | 27,35 | - | 738.450,00 | 20,00 | 540.000,00 |
| | PINTURA 2 MANOS TIPO KORAZA COLOR BLANCO BAJO PACA | | M3 | 47,35 | $ 19.000,00 | 899.650,00 | | 27,35 | - | 519.650,00 | 20,00 | 380.000,00 |
| | ENCHAPE PAREDES CERAMICO 0,30 X 0,30 | | M2 | 88,09 | $ 70.000,00 | 6.166.300,00 | 30,31 | | 2.121.700,00 | - | 118,40 | 8.288.000,00 |
| | ECHAPE PISOS CERAMICOS 0,50 X 0,50 | | M3 | 47,35 | $ 80.000,00 | 3.788.000,00 | | 6,15 | - | 492.000,00 | 41,20 | 3.296.000,00 |
| | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| | TUBERIA SANTARIA 4" PAVCO O RALCO | | ML | 35,50 | $ 40.000,00 | 1.420.000,00 | | | - | - | 35,50 | 1.420.000,00 |
| | TUBERIA SANTARIA 3" PAVCO O RALCO | | ML | 11,90 | $ 28.000,00 | 333.200,00 | | 11,90 | - | 333.200,00 | - | - |
| | TUBERIA SANTARIA 2" PAVCO O RALCO | | ML | 8,00 | $ 25.000,00 | 200.000,00 | 16,00 | | 400.000,00 | - | 24,00 | 600.000,00 |
| | TUBERIA SANITARIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4" | | ML | 29,00 | $ 45.000,00 | 1.305.000,00 | | | - | - | 29,00 | 1.305.000,00 |
| | CODO C X C X 90 4" | | UND | 16,00 | $ 18.000,00 | 288.000,00 | | | - | - | 16,00 | 288.000,00 |
| | CODO C X C 90 3" | | UND | 6,00 | $ 12.000,00 | 72.000,00 | | | - | - | 6,00 | 72.000,00 |
| | CODO C X C 90 2" | | UND | 8,00 | $ 7.000,00 | 56.000,00 | | | - | - | 8,00 | 56.000,00 |
| | CODO C X C 45 4" | | UND | 14,00 | $ 11.000,00 | 154.000,00 | | | - | - | 14,00 | 154.000,00 |
| | CODO C X C 45 3" | | UND | 12,00 | $ 13.000,00 | 156.000,00 | | | - | - | 12,00 | 156.000,00 |
| | CODO C X C 45 2" | | UND | 4,00 | $ 9.000,00 | 36.000,00 | | | - | - | 4,00 | 36.000,00 |
| | TEE 2" | | UND | 4,00 | $ 14.000,00 | 56.000,00 | | | - | - | 4,00 | 56.000,00 |
| | YEE 4" | | UND | 4,00 | $ 36.000,00 | 144.000,00 | | | - | - | 4,00 | 144.000,00 |
| | YEE 4" X 2" | | UND | 2,00 | $ 30.000,00 | 60.000,00 | | | - | - | 2,00 | 60.000,00 |
| | YEE 4"X 3" | | UND | 13,00 | $ 30.000,00 | 390.000,00 | | | - | - | 13,00 | 390.000,00 |
| | REDUCCION 3"X 2" | | UND | 6,00 | $ 13.000,00 | 78.000,00 | | | - | - | 6,00 | 78.000,00 |
| | SIFON 2" | | UND | 16,00 | $ 13.000,00 | 208.000,00 | | | - | - | 16,00 | 208.000,00 |
| | SIFON 3" | | UND | 4,00 | $ 16.000,00 | 64.000,00 | | | - | - | 4,00 | 64.000,00 |
| | UNION 3" | | UND | 4,00 | $ 5.000,00 | 20.000,00 | | | - | - | 4,00 | 20.000,00 |
| | UNION 4" | | UND | 4,00 | $ 8.000,00 | 32.000,00 | | | - | - | 4,00 | 32.000,00 |
| | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" | | UND | 4,00 | $ 28.000,00 | 112.000,00 | | | - | - | 4,00 | 112.000,00 |
| | TAPON DE PRUEBA 4" | | UND | 14,00 | $ 4.000,00 | 56.000,00 | | | - | - | 14,00 | 56.000,00 |
| | TAPON DE PRUEBA 3" | | UND | 4,00 | $ 2.000,00 | 8.000,00 | | | - | - | 4,00 | 8.000,00 |
| | TAPON DE PRUEBA 2" | | UND | 4,00 | $ 1.000,00 | 4.000,00 | | | - | - | 4,00 | 4.000,00 |
| | REJILLA DE PISO 4" X 3" | | UND | 4,00 | $ 14.000,00 | 56.000,00 | | | - | - | 4,00 | 56.000,00 |
| | REJILLA DE PISO 5" X 4" | | UND | 2,00 | $ 17.000,00 | 34.000,00 | | | - | - | 2,00 | 34.000,00 |
| | SOLDADURA | | UND | 4,00 | $ 70.000,00 | 280.000,00 | | | - | - | 4,00 | 280.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIMPIADOR | | UND | 2,00 | $ 48.000,00 | 96.000,00 | | | - | - | 2,00 | 96.000,00 |
| | EXCAVACION | | ML | 46,00 | $ 9.900,00 | 455.400,00 | | | - | - | 46,00 | 455.400,00 |
| | ATRAQUE Y RELLENO | | ML | 46,00 | $ 7.000,00 | 322.000,00 | | | - | - | 46,00 | 322.000,00 |
| | CAJAS DE INSPECCION 0,70 X 0,70 | | UND | 2,00 | $ 330.000,00 | 660.000,00 | | | - | - | 2,00 | 660.000,00 |
| | TUBERIA DE REVENTILACION 2" | | ML | 8,00 | $ 12.900,00 | 103.200,00 | | | - | - | 8,00 | 103.200,00 |
| | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | | | | | | | | | | | |
| | TUBERIA DE PRESION 3/4" RDE 11 | | ML | 2,00 | $ 9.000,00 | 18.000,00 | | | - | - | 2,00 | 18.000,00 |
| | TUBERIA DE PRESION 1/2" RDE 9 | | ML | 9,00 | $ 5.000,00 | 45.000,00 | | | - | - | 9,00 | 45.000,00 |
| | TUBERIA DE PRESION 1" RDE 13.5 | | ML | 42,00 | $ 10.000,00 | 420.000,00 | | 42,00 | - | 420.000,00 | - | - |
| | CODOS 1" | | UND | 37,00 | $ 2.000,00 | 74.000,00 | | 37,00 | - | 74.000,00 | - | - |
| | CODOS 1/2" X 90 | | UND | 26,00 | $ 900,00 | 23.400,00 | | | - | - | 26,00 | 23.400,00 |
| | CODOS 1/2" X 45 | | UND | 6,00 | $ 1.000,00 | 6.000,00 | | | - | - | 6,00 | 6.000,00 |
| | CODOS 1" X 45 | | UND | 2,00 | $ 4.000,00 | 8.000,00 | | 2,00 | - | 8.000,00 | - | - |
| | TEE 1 " | | UND | 16,00 | $ 3.000,00 | 48.000,00 | | 16,00 | - | 48.000,00 | - | - |
| | TEE 1/2 " | | UND | 2,00 | $ 1.500,00 | 3.000,00 | 16,00 | | 24.000,00 | - | 18,00 | 27.000,00 |
| | REDUCCIONES 3/4" X 1/2" | | UND | 2,00 | $ 3.000,00 | 6.000,00 | | | - | - | 2,00 | 6.000,00 |
| | REDUCCIONES 1" X 1/2" | | UND | 8,00 | $ 2.000,00 | 16.000,00 | | 8,00 | - | 16.000,00 | - | - |
| | REDUCCIONES 1" X 3/4" | | UND | 3,00 | $ 2.000,00 | 6.000,00 | | | - | - | 3,00 | 6.000,00 |
| | ADAPTADORES HEMBRA 3/4" | | UND | 2,00 | $ 1.000,00 | 2.000,00 | | | - | - | 2,00 | 2.000,00 |
| | ADAPTADORES HEMBRA 1/2" | | UND | 8,00 | $ 750,00 | 6.000,00 | | | - | - | 8,00 | 6.000,00 |
| | ADAPTADORES HEMBRA 1" | | UND | 6,00 | $ 2.500,00 | 15.000,00 | | 6,00 | - | 15.000,00 | - | - |
| | ADAPTADORES MACHO 3/4" | | UND | 4,00 | $ 1.000,00 | 4.000,00 | | | - | - | 4,00 | 4.000,00 |
| | ADAPTADORES MACHO 1/2" | | UND | 16,00 | $ 650,00 | 10.400,00 | | | - | - | 16,00 | 10.400,00 |
| | ADAPTADORES MACHO 1" | | UND | 14,00 | $ 2.000,00 | 28.000,00 | | 14,00 | - | 28.000,00 | - | - |
| | TAPON SOLDADO 1/2" | | UND | 15,00 | 450,00 | 6.750,00 | | | - | - | 15,00 | 6.750,00 |
| | UNIONES 1/2" | | UND | 3,00 | $ 550,00 | 1.650,00 | | | - | - | 3,00 | 1.650,00 |
| | UNIONES 1" | | UND | 7,00 | $ 1.200,00 | 8.400,00 | | 7,00 | - | 8.400,00 | - | - |
| | NIPLE GALVANIZADO 0.15 X 1/2" | | UND | 2,00 | $ 8.000,00 | 16.000,00 | | 2,00 | - | 16.000,00 | - | - |
| | NIPLE GALVANIZADO 0.15 X 3/4" | | UND | 7,00 | $ 8.000,00 | 56.000,00 | | 7,00 | - | 56.000,00 | - | - |
| | NIPLE GALVANIZADO 0.15 X 1" | | UND | 6,00 | $ 8.000,00 | 48.000,00 | | 6,00 | - | 48.000,00 | - | - |
| | TEE GALVANIZADA 3/4" | | UND | 2,00 | $ 10.000,00 | 20.000,00 | | 2,00 | - | 20.000,00 | - | - |
| | TEE GALVANIZADA 1" | | UND | 6,00 | $ 13.000,00 | 78.000,00 | | 6,00 | - | 78.000,00 | - | - |
| | TEE GALVANIZADA 1/2" | | UND | 6,00 | $ 9.000,00 | 54.000,00 | | 6,00 | - | 54.000,00 | - | - |
| | REGISTROS 1" | | UND | 2,00 | $ 27.000,00 | 54.000,00 | | | - | - | 2,00 | 54.000,00 |
| | REGISTROS 1/2" | | UND | 2,00 | $ 16.000,00 | 32.000,00 | 2,00 | | 32.000,00 | - | 4,00 | 64.000,00 |
| | LLAVES MANGUERA CON EXTENSION GRIVAL | | UND | 1,00 | $ 68.000,00 | 68.000,00 | | | - | - | 1,00 | 68.000,00 |
| | CAJA Y TAPA PARA REGISTROS | | UND | 2,00 | $ 38.000,00 | 76.000,00 | 1,00 | | 38.000,00 | - | 3,00 | 114.000,00 |
| | TAZA BALTICA EP GRIF. ANTIVANDALICA | | UND | 6,00 | $ 1.200.000,00 | 7.200.000,00 | | 6,00 | - | 7.200.000,00 | - | - |
| | GF LAVAMANOS INST PUSH MESA MAX | | UND | 6,00 | $ 325.000,00 | 1.950.000,00 | | 6,00 | - | 1.950.000,00 | - | - |
| | ORINAL MEDIANO VALV ANTIVANDALICA | | UND | 2,00 | $ 380.000,00 | 760.000,00 | | 2,00 | - | 760.000,00 | - | - |
| | JUEGO DE INCRUSTACIONES ESPECIALES | | UND | 2,00 | $ 74.000,00 | 148.000,00 | | | - | - | 2,00 | 148.000,00 |
| | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | | | | |
| | ACOMETIDA 3#6 + 1#8 AISLADO | | ML | 4,00 | $ 32.000,00 | 128.000,00 | 5,00 | | 160.000,00 | - | 9,00 | 288.000,00 |
| | PUNTO DE ILUMINACION | | UND | 15,00 | $ 80.000,00 | 1.200.000,00 | | | - | - | 15,00 | 1.200.000,00 |
| | TOMACORRIENTE INTERRUPTORES | | UND | 6,00 | $ 85.000,00 | 510.000,00 | 6,00 | | 510.000,00 | - | 12,00 | 1.020.000,00 |
| | LAMPARAS DE 30X30 | | UND | 6,00 | $ 60.000,00 | 360.000,00 | 9,00 | | 540.000,00 | - | 15,00 | 900.000,00 |
| | **CARPINTERIA METALICAS** | | | | | | | | | | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION L EN ACERO INOXIDABLE CUERPO FIJO, EN LAMINA CALIBRE 20, FIJADOS A MURO | | M2 | 18,58 | $ 480.000,00 | 8.918.400,00 | | | - | - | 18,58 | 8.918.400,00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE EN LAMINA CALIBRE 20, CON MANIJA | | M2 | 7,36 | $ 470.000,00 | 3.459.200,00 | | | - | - | 7,36 | 3.459.200,00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 5 MM CON CUERPO FIJO PARTE INFERIOR, INCLUYE: EMPAQUE PARA EL VIDRIO, MANIJA PROYECTANTE, TORNILLERIA ZINCADA Y PAPEL SAMBLASTING. | | M2 | 1,86 | $ 330.000,00 | 613.800,00 | | | - | - | 1,86 | 613.800,00 |
| | PUERTA LAMINA DOBLADA CALIBRE 18 E=0,15 M | | UND | 2,00 | $ 550.000,00 | 1.100.000,00 | 2,00 | | 1.100.000,00 | - | 4,00 | 2.200.000,00 |
| | CERRADURA 31610-50 YALE | | UND | 2,00 | $ 119.000,00 | 238.000,00 | 2,00 | | 238.000,00 | - | 4,00 | 476.000,00 |
| | **RETIRO DE SOBRANTES** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO MATERIAL EXCAVACION Y ESCOMBROS | | | M3 | 50,00 | $ 34.900,00 | 1.745.000,00 | | | - | - | 50,00 | | 1.745.000,00 |
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **149.832.220,00** | | | **8.603.180,00** | **25.145.350,00** | | | **133.290.050,00** |
| **COSTOS INDIRECTOS** | | | | | | **37.458.055,00** | | | **2.265.217,00** | **6.620.771,00** | | | **33.322.512,50** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | | 18% | | **26.969.800,00** | | | **1.548.572,00** | **4.526.163,00** | | | **23.992.209,00** |
| | **UTILIDAD** | | | 7% | | **10.488.255,00** | | | **602.223,00** | **1.760.175,00** | | | **9.330.303,50** |
| | **IVA 19% SOBRE UTILIDAD** | | | 19% | | - | | | **114.422,00** | **334.433,00** | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| **COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS** | | | | | | **187.290.275,00** | | | **10.868.397,00** | **31.766.121,00** | | | **166.612.562,50** |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| **ÍTEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| COLUMNA SECCION CUADRADA 0,30X 0,30 mt f'c=210 kg/cm² CON REFUERZO | | | ML | 56,00 | $ 140.000,00 | 7.840.000,00 | | - | - | - | 56,00 | | 7.840.000,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 PULGADAS TIPO IMC, ( INCLUYE ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y CAJA DE REPARTO) | | | GL | 1,00 | $ 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | - | - | - | 1,00 | | 2.500.000,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR PARA RELLENAR AREA DE BATERIAS | | | M3 | 1,45 | $ 145.000,00 | 210.516,20 | | | | | 1,45 | | 210.516,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION) | | | UND | 3,00 | $ 760.100,00 | 2.280.300,00 | | | | | 3,00 | | 2.280.300,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION) | | | UND | 1,00 | $ 1.228.898,00 | 1.228.898,00 | | | | | 1,00 | | 1.228.898,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION) | | | UND | 1,00 | $ 776.761,00 | 776.761,00 | | | | | 1,00 | | 776.761,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION) | | | UND | 5,00 | $ 341.139,00 | 1.705.695,00 | | | | | 5,00 | | 1.705.695,00 |
| **COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS** | | | | | | 16.542.170,20 | | - | - | - | | | **16.542.170,00** |
| **COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS** | | | | | | 4.135.542,55 | | - | - | - | | | **4.135.543,00** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | | 18% | | 2.977.590,64 | | - | - | - | | | **2.977.591,00** |
| | **UTILIDAD** | | | 7% | | 1.157.951,91 | | - | - | - | | | **1.157.952,00** |
| | **IVA 19% SOBRE UTILIDAD** | | | 19% | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS** | | | | | | **20.677.713,00** | | | - | - | | | **20.677.713,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **166.374.390,20** | | | **8.603.180,00** | **25.145.350,00** | | | **149.832.220,00** |
| | **VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | | **41.593.597,00** | | | **2.150.795,00** | **6.286.338,00** | | | **37.458.055,00** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | | 18% | | **29.947.390,00** | | | **1.548.572,00** | **4.526.163,00** | | | **26.969.800,00** |
| | **UTILIDAD** | | | 7% | | **11.646.207,00** | | | **602.223,00** | **1.760.175,00** | | | **10.488.255,00** |
| | **IVA 16% SOBRE UTILIDAD** | | | 19% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS** | | | | | | **20.677.713,00** | | | **10.753.975,00** | **31.431.688,00** | | | **187.290.275,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS** | | | | | | | | | | | | | - |

**Presento:**

Yerithza Villamizar Basto

**YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO**

**CONTRATISTA**

**Visto Bueno:**

Luis Carlos Sanchez

**LUIS CARLOS SANCHEZ LARA**

**SUPERVISOR SENA**

**NOMBRE: JOHN JAIRO MARTINEZ SANCHEZ**

**ARQUITECTO SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - GAAM**

| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 02<br>Código: GIL-F-060 |

**Proceso Gestión de Infraestructura y Logística**

**Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.6881594 DE 2024 |
| **CONTRATISTA** | YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO |
| **OBJETO** | 54_377 CONTRATAR ADECUACIONES, MEJORAS Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL AMBIENTE DE PANADERÍA DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | AREA DE PANADERIA, SENA PESCADERO, CUCUTA, NORTE DE SANTANDER |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | N/A |
| **SUPERVISOR** | LUIS CARLOS SANCHEZ LARA |

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **PLAZO ACTUAL** | 52 DIAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 187.290.275,00 SIN IVA |

| **LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
|---|---|---|---|
| **EL DIA** | **20** | **12** | **2024** |

**LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **LICENCIA** | | | | |
| 1 | DISEÑO DE CONSULTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE CURADURIA URBANA | GL | 1,00 | $ 8.400.000,00 | $ 8.400.000,00 |
| 2 | PAGO EXPENSAS CURADURIA URBANA CARGOS FIJO, VARIABLE Y CARGOS ÚNICOS POR CONCEPTO DE SOLICITUDES DE LICENCIAS, PRÓRROGAS, REVALIDACIONES | GL | 1,00 | $ 6.400.000,00 | $ 6.400.000,00 |
| | **PRELIMINARES** | | | | |
| 3 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 63,00 | $ 3.300,00 | $ 207.900,00 |
| 4 | CAMPAMENTO 9M2 | GL | 1,00 | $ 1.450.000,00 | $ 1.450.000,00 |
| 5 | CERRAMIENTO ENTELA VERDE (H=2,10M) | ML | 22,00 | $ 19.200,00 | $ 422.400,00 |
| 6 | ACOMETIDA PROVISIONAL DE ACUEDUCTO | UND | 1,00 | $ 510.000,00 | $ 510.000,00 |
| 7 | ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA | UND | 1,00 | $ 430.000,00 | $ 430.000,00 |
| | **EXCAVACION Y RELLENO** | | | | |
| 8 | EXCAVACION ZAPATAS / MANUAL SIN CLASIFICAR 1,50 mt x 1,50 mt x 1,50 mt | M3 | 47,25 | $ 79.000,00 | $ 3.732.750,00 |
| 9 | EXCAVACION VIGAS / MANUAL SIN CLASIFICAR 0,50 mt x 0,50 mt x 0,50 | M3 | 5,11 | $ 79.000,00 | $ 403.690,00 |
| | **CONCRETO / ESTRUCTURA / IMPERMEABILIZACION** | | | | |
| 10 | ZAPATAS CON REFUERZO 1,10x1,10x0,50 mt | M3 | 15,75 | $ 900.000,00 | $ 14.175.000,00 |
| 11 | SOLADO 1,10x 1,10 mt | M2 | 16,94 | $ 24.000,00 | $ 406.560,00 |
| 12 | PEDESTALES 0,25x0,25 mt | ML | 14,00 | $ 120.000,00 | $ 1.680.000,00 |
| 13 | VIGA SOBRE CIMIENTO 0,25x0,25x 0,30 mt (CON REFUERZO) | ML | 44,94 | $ 110.000,00 | $ 4.943.400,00 |
| 14 | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 0,25X 0,25 mt CON REFUERZO | ML | 44,94 | $ 98.000,00 | $ 4.404.120,00 |
| 15 | PLACA METALDECK 3" CALIBRE 22 E=0,14 M | M2 | 43,75 | $ 212.000,00 | $ 9.275.000,00 |
| 16 | ANTEPISO CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,05 mt | M2 | 56,35 | $ 64.000,00 | $ 3.606.400,00 |
| 17 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI | M2 | 56,35 | $ 100.000,00 | $ 5.635.000,00 |
| 18 | MORTERO 1:4 DE PENDIENTADO, DE PISO, DE PLACA CUBIERTA, DE ESPESOR PROMEDIO 5 MS. | M2 | 43,75 | $ 50.000,00 | $ 2.187.500,00 |
| 19 | ALISTADO DE PISOS E=0,04 mt | M2 | 56,35 | $ 45.000,00 | $ 2.535.750,00 |
| 20 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 DE E=1,5 Cms. EN MUROS DECERRAMEINTO EN PLACA | M2 | 17,98 | $ 37.000,00 | $ 665.260,00 |
| 21 | INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA DE ANCHO 30 CMS. EN MANTO METAL FOIL DE ALUMINIO DE 3.2 mm x ROLLO DE 10 ML (TRASLAPOS DE 5 CMS.), INSTALADO AL CALOR, CON SOPLETE. INCLUYE MEDIA CAÑA.INCLUYE APLICACIÓN DE IMPRIMACION DE SUPERFICIE CON EMULSION ASFALTICA FL-50 PRO. INCLUYE APLICACIÓN DE ALUMOL DE SIKA PARA SELLADO DE JUNTAS. INCLUYE CEMENTO PLASTICO PARA JUNTAS DE TUBERIAS Y REMATE, ETC. | ML | 17,98 | $ 29.000,00 | $ 521.420,00 |
| 22 | INSTALACIÓN DE MANTO METAL FOIL DE ALUMINIO DE 3.2 mm x ROLLO DE 10 ML (TRASLAPOS DE 5 CMS.), INSTALADO AL CALOR, CON SOPLETE. INCLUYE APLICACIÓN DE IMPRIMACION DE SUPERFICIE CON EMULSION ASFALTICA FL-50 PRO. INCLUYE APLICACIÓN DE ALUMOL DE SIKA PARA SELLADO DE JUNTAS. INCLUYE CEMENTO PLASTICO PARA JUNTAS DE TUBERIAS Y REMATE, ETC. | M2 | 43,75 | $ 52.000,00 | $ 2.275.000,00 |
| | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 23 | MURO DE LADRILLO A LA VISTA 1 CARA E=0,12 M VITRIFICADO | M2 | 65,11 | $ 110.000,00 | $ 7.162.100,00 |
| 24 | MURO DE LADRILLO DE OBRA E=0,12 M | M2 | 77,36 | $ 85.000,00 | $ 6.575.600,00 |
| | **PAÑETES / PINTURA / ESTUCO / ENCHAPES** | | | | |
| 25 | PAÑETE LISO DE MUROS 1:5 | M2 | 143,75 | $ 28.000,00 | $ 4.025.000,00 |
| 26 | ESTUCO PLASTICO PLACA | M2 | 20,00 | $ 27.000,00 | $ 540.000,00 |
| 27 | PINTURA 2 MANOS TIPO KORAZA COLOR BLANCO BAJO PACA | M3 | 20,00 | $ 19.000,00 | $ 380.000,00 |
| 28 | ENCHAPE PAREDES CERAMICO 0,30 X 0,30 | M2 | 118,40 | $ 70.000,00 | $ 8.288.000,00 |
| 29 | ECHAPE PISOS CERAMICOS 0,50 X 0,50 | M3 | 41,20 | $ 80.000,00 | $ 3.296.000,00 |
| | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | | | |
| 30 | TUBERIA SANTARIA 4" PAVCO O RALCO | ML | 35,50 | $ 40.000,00 | $ 1.420.000,00 |
| 31 | TUBERIA SANTARIA 2" PAVCO O RALCO | ML | 24,00 | $ 25.000,00 | $ 600.000,00 |
| 32 | TUBERIA SANITARIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4" | ML | 29,00 | $ 45.000,00 | $ 1.305.000,00 |
| 33 | CODO C X C X 90 4" | UND | 16,00 | $ 18.000,00 | $ 288.000,00 |
| 34 | CODO C X C 90 3" | UND | 6,00 | $ 12.000,00 | $ 72.000,00 |
| 35 | CODO C X C 90 2" | UND | 8,00 | $ 7.000,00 | $ 56.000,00 |
| 36 | CODO C X C 45 4" | UND | 14,00 | $ 11.000,00 | $ 154.000,00 |
| 37 | CODO C X C 45 3" | UND | 12,00 | $ 13.000,00 | $ 156.000,00 |
| 38 | CODO C X C 45 2" | UND | 4,00 | $ 9.000,00 | $ 36.000,00 |
| 39 | TEE 2" | UND | 4,00 | $ 14.000,00 | $ 56.000,00 |
| 40 | YEE 4" | UND | 4,00 | $ 36.000,00 | $ 144.000,00 |
| 41 | YEE 4" X 2" | UND | 2,00 | $ 30.000,00 | $ 60.000,00 |
| 42 | YEE 4"X 3" | UND | 13,00 | $ 30.000,00 | $ 390.000,00 |
| 43 | REDUCCION 3"X 2" | UND | 6,00 | $ 13.000,00 | $ 78.000,00 |
| 44 | SIFON 2" | UND | 16,00 | $ 13.000,00 | $ 208.000,00 |
| 45 | SIFON 3" | UND | 4,00 | $ 16.000,00 | $ 64.000,00 |
| 46 | UNION 3" | UND | 4,00 | $ 5.000,00 | $ 20.000,00 |
| 47 | UNION 4" | UND | 4,00 | $ 8.000,00 | $ 32.000,00 |
| 48 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" | UND | 4,00 | $ 28.000,00 | $ 112.000,00 |
| 49 | TAPON DE PRUEBA 4" | UND | 14,00 | $ 4.000,00 | $ 56.000,00 |
| 50 | TAPON DE PRUEBA 3" | UND | 4,00 | $ 2.000,00 | $ 8.000,00 |
| 51 | TAPON DE PRUEBA 2" | UND | 4,00 | $ 1.000,00 | $ 4.000,00 |
| 52 | REJILLA DE PISO 4" X 3" | UND | 4,00 | $ 14.000,00 | $ 56.000,00 |

| TIPO DE CONTRATO | OBRA |
|---|---|
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.6881594 DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | REJILLA DE PISO 5" X 4" | UND | 2,00 | $ 17.000,00 | $ 34.000,00 |
| 54 | SOLDADURA | UND | 4,00 | $ 70.000,00 | $ 280.000,00 |
| 55 | LIMPIADOR | UND | 2,00 | $ 48.000,00 | $ 96.000,00 |
| 56 | EXCAVACION | ML | 46,00 | $ 9.900,00 | $ 455.400,00 |
| 57 | ATRAQUE Y RELLENO | ML | 46,00 | $ 7.000,00 | $ 322.000,00 |
| 58 | CAJAS DE INSPECCION 0,70 X 0,70 | UND | 2,00 | $ 330.000,00 | $ 660.000,00 |
| 59 | TUBERIA DE REVENTILACION 2" | ML | 8,00 | $ 12.900,00 | $ 103.200,00 |
| | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | | | | |
| 60 | TUBERIA DE PRESION 3/4" RDE 11 | ML | 2,00 | $ 9.000,00 | $ 18.000,00 |
| 61 | TUBERIA DE PRESION 1/2" RDE 9 | ML | 9,00 | $ 5.000,00 | $ 45.000,00 |
| 62 | CODOS 1/2" X 90 | UND | 26,00 | $ 900,00 | $ 23.400,00 |
| 63 | CODOS 1/2" X 45 | UND | 6,00 | $ 1.000,00 | $ 6.000,00 |
| 64 | TEE 1/2 " | UND | 18,00 | $ 1.500,00 | $ 27.000,00 |
| 65 | REDUCCIONES 3/4" X 1/2" | UND | 2,00 | $ 3.000,00 | $ 6.000,00 |
| 66 | REDUCCIONES 1" X 3/4" | UND | 3,00 | $ 2.000,00 | $ 6.000,00 |
| 67 | ADAPTADORES HEMBRA 3/4" | UND | 2,00 | $ 1.000,00 | $ 2.000,00 |
| 68 | ADAPTADORES HEMBRA 1/2" | UND | 8,00 | $ 750,00 | $ 6.000,00 |
| 69 | ADAPTADORES MACHO 3/4" | UND | 4,00 | $ 1.000,00 | $ 4.000,00 |
| 70 | ADAPTADORES MACHO 1/2" | UND | 16,00 | $ 650,00 | $ 10.400,00 |
| 71 | TAPON SOLDADO 1/2" | UND | 15,00 | $ 450,00 | $ 6.750,00 |
| 72 | UNIONES 1/2" | UND | 3,00 | $ 550,00 | $ 1.650,00 |
| 73 | REGISTROS 1" | UND | 2,00 | $ 27.000,00 | $ 54.000,00 |
| 74 | REGISTROS 1/2" | UND | 4,00 | $ 16.000,00 | $ 64.000,00 |
| 75 | LLAVES MANGUERA CON EXTENSION GRIVAL | UND | 1,00 | $ 68.000,00 | $ 68.000,00 |
| 76 | CAJA Y TAPA PARA REGISTROS | UND | 3,00 | $ 38.000,00 | $ 114.000,00 |
| 77 | JUEGO DE INCRUSTACIONES ESPECIALES | UND | 2,00 | $ 74.000,00 | $ 148.000,00 |
| | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 78 | ACOMETIDA 3#6 + 1#8 A8000 | ML | 9,00 | $ 32.000,00 | $ 288.000,00 |
| 79 | PUNTO DE ILUMINACION | UND | 15,00 | $ 80.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 80 | TOMACORRIENTE INTERRUPTORES | UND | 12,00 | $ 85.000,00 | $ 1.020.000,00 |
| 81 | LAMPARAS DE 30X30 | UND | 15,00 | $ 60.000,00 | $ 900.000,00 |
| | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION L EN ACERO INOXIDABLE CUERPO FIJO, EN LAMINA CALIBRE 20, FIJADOS A MURO | M2 | 18,58 | $ 480.000,00 | $ 8.918.400,00 |
| 83 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE EN LAMINA CALIBRE 20, CON MANIJA | M2 | 7,36 | $ 470.000,00 | $ 3.459.200,00 |
| 84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 5 MM CON CUERPO FIJO PARTE INFERIOR, INCLUYE: EMPAQUE PARA EL VIDRIO, MANIJA PROYECTANTE, TORNILLERIA ZINCADA Y PAPEL SAMBLASTING. | M2 | 1,86 | $ 330.000,00 | $ 613.800,00 |
| 85 | PUERTA LAMINA DOBLADA CALIBRE 18 E=0,15 M | UND | 4,00 | $ 550.000,00 | $ 2.200.000,00 |
| 86 | CERRADURA 31610-50 YALE | UND | 4,00 | $ 119.000,00 | $ 476.000,00 |
| | **RETIRO DE SOBRANTES** | | | | |
| 87 | RETIRO MATERIAL EXCAVACION Y ESCOMBROS | M3 | 50,00 | $ 34.900,00 | $ 1.745.000,00 |
| | **ITEM NO PREVISTOS** | | | | |
| 88 | COLUMNA SECCION CUADRADA 0,30X 0,30 mt f'c=210 kg/cm² CON REFUERZO | ML | 56,00 | $ 140.000,00 | $ 7.840.000,00 |
| 89 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 PULGADAS TIPO IMC, ( INCLUYE ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y CAJA DE REPARTO) | GL | 1,00 | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 |
| 90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR PARA RELLENAR AREA DE BATERIAS | M3 | 1,45 | $ 145.000,00 | $ 210.516,00 |
| 91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION) | UND | 3,00 | $ 760.100,00 | $ 2.280.300,00 |
| 92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION) | UND | 1,00 | $ 1.228.898,00 | $ 1.228.898,00 |
| 93 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION) | UND | 1,00 | $ 776.761,00 | $ 776.761,00 |
| 94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION) | UND | 5,00 | $ 341.139,00 | $ 1.705.695,00 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | $ 149.832.220,00 |
| ADMINISTRACION | 18% | $ 26.969.800,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 7% | $ 10.488.255,00 |
| IVA/UTILIDAD | 19% | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $ 187.290.275,00 |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | $ - |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) | | $ 187.290.275,00 |

**Nota 1:** EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

**Nota 2:** EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| NOMBRE: YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO | | NOMBRE: LUIS CARLOS SANCHEZ LARA | |
| REP. LEGAL CONTRATISTA | | SUPERVISOR | |